УТВЕРЖДЕН

решением Попечительского совета некоммерческой организации - Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Протокол заседания от 28.04.2016 № 2

Годовой отчет

Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

за 2015 год

Город Томск

Оглавление

I.	Общие сведения о Фонде.....	3
1.1	Цели и предмет деятельности Фонда.....	3
1.2.	Структура и управление Фондом.....	4
1.3.	Попечительский совет Фонда.....	4
1.4.	Правление Фонда и Генеральный директор Фонда.....	4
1.5.	Структурные подразделения Фонда.....	5
1.6.	Финансовое обеспечение деятельности Фонда.....	8
II.	Итоги деятельности Фонда за 2015 год.....	13
2.1.	Формирование фондов капитального ремонта многоквартирных домов.....	13
2.2.	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы	21
2.3.	Выполнение Краткосрочного плана реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 – 2043 годы	25
2.4.	Взаимодействие с органами местного самоуправления	33
2.5.	Проведение информационно-разъяснительной работы	34
2.6.	Организация системы внутреннего контроля	36
2.7.	Внешний контроль деятельности Фонда	46
III.	Приоритетные задачи Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области на 2016 год.	48
	Приложения	

Отчет о деятельности Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» за 2015 год

I. Общие сведения о Фонде «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

1.1 Цели и предмет деятельности Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (далее – Фонд, региональный оператор, РФКР МКД ТО) создан в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса РФ, Законом Томской области от 07.06.2013 г. № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» (далее — Закон Томской области № 116-ОЗ) и постановлением Администрации Томской области от 30.07.2013 г. № 310а «О создании некоммерческой организации – фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области».

Фонд образован в целях формирования на территории Томской области долгосрочной региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области.

В соответствии с Уставом Фонда в редакции, утвержденной Протоколом заседания Правления Фонда от 23.05.2015 № 4, зарегистрированной в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 02.06.2015 г. за государственным регистрационным номером 2157000033672, основными функциями Фонда являются:

1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете (счетах) Фонда;

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета, Фонд не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета;

3) осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда;

4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Томской области и (или) местного бюджета муниципальных образований Томской области;

5) взаимодействие с органами государственной власти Томской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда;

6) оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества, а также реализации иных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства, повышения энергоэффективности и энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

1.2 Структура и управление Фондом

Учредителем Фонда является Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее Департамент).

Органами управления Фонда являются Попечительский совет, Правление и Генеральный директор.

1.3 Попечительский совет Фонда

Попечительский совет осуществляет контроль за деятельностью Фонда, принятием другими органами управления Фонда решений, обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, Томской области и Устава Фонда.

Попечительский совет действует на общественных началах, члены Попечительского совета не состоят в штате Фонда.

Приказом Департамента от 18.04.2016 № 24 утвержден состав Попечительского совета (приложение 1 к настоящему отчету).

На заседании Попечительского совета Фонда 30 марта 2015 года рассмотрен и утвержден годовой отчет о деятельности Фонда за 2014 год и согласованы изменения в Устав Фонда.

1.4 Правление Фонда и Генеральный директор Фонда

Правление является постоянно действующим коллегиальным высшим органом управления Фонда. Правление Фонда на 01.01.2015 г. состояло из трех членов Правления, в том числе 2 члена Правления Фонда - из числа сотрудников Департамента, один - из числа работников Фонда в лице Генерального директора Фонда. В состав Правления Фонда на 01.01.2016 г. входят 4 (четыре) члена Правления Фонда, два члена из числа сотрудников Департамента, два - из числа работников Фонда. Руководство Правлением осуществляет председатель Правления — заместитель начальника Департамента по экономике и финансам.

Генеральный директор Фонда осуществляет функции единоличного исполнительного органа Фонда и руководство текущей деятельностью Фонда.

По состоянию на 01.01.2016 должность Генерального директора Фонда вакантна, его обязанности в соответствии с приказом Департамента от 10.12.2015 г. № 100-к временно исполняет заместитель генерального директора.

В течение 2015 года состоялось 10 заседаний Правления Фонда, на которых утверждена организационная структура и штатное расписание Фонда, утверждена смета расходов Фонда, утвержден Устав Фонда в новой редакции.

1.5 Структурные подразделения Фонда

В 2013 году, первой половине 2014 года деятельность регионального оператора была направлена в основном на разработку нормативных документов, касающихся деятельности регионального оператора, вопросов организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области и на реализацию первого Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области, который насчитывал 28 МКД.

По состоянию на 01.01.2015 штатная численность Фонда составляла 27 единиц, на 01.01.2016 – 34 единицы.

В 2015 году функции Фонда расширились, увеличился объем капитального ремонта:

- в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а (далее Региональная программа), утвержден Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которым предусмотрено проведение работ, оказания услуг по капитальному ремонту в 241 МКД;

- актуальными для Фонда стали функции по проведению претензионно-исковой работы в целях обеспечения финансирования краткосрочного плана, по проведению в срок конкурсных процедур по отбору подрядных организаций в связи с возросшим их количеством, по обеспечению качества и соблюдению сроков выполнения капитального ремонта, составления отчетности о деятельности Фонда.

С 15.07.2015 г. штатная численность Фонда возросла до 34 единиц. Структура Фонда представлена в приложении 2 к настоящему отчету.

Задачи структурных подразделений Фонда:

Отдел организационно-правовой работы

- правовое обеспечение деятельности Фонда;
- участие в разработке нормативных правовых актов, форм документов, касающихся осуществления деятельности по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
- организация проведения отборов подрядных организаций для выполнения работ, оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, организация проведения отборов кредитных организаций для открытия счетов Фонда, проведение закупок для обеспечения деятельности Фонда;
- ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт;
- организация функционирования единой системы делопроизводства, работы с персоналом в Фонде.

Планово-экономический отдел

- участие в разработке краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы. Построение финансовой модели краткосрочных планов капитального ремонта Томской области;
- построение финансовой модели реализации Региональной программы, формирование предложений о размере минимального взноса на капитальный ремонт, предельной стоимости работ и услуг по капитальному ремонту;
- ведение мониторинга реализации региональной программы, подготовка предложений по актуализации региональной программы;
- разработка финансового плана доходов и расходов (бюджета) регионального оператора, в том числе сметы административно-хозяйственных расходов;
- подготовка предложений по организации системы внутреннего контроля и управления рисками Фонда в соответствии с методическими рекомендациями государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (письмо от 15.10.2014 № КЦ-07120044);

- формирование предложений по размещению временно свободных денежных средств на счете регионального оператора;

- ведение аналитической работы, составление статистической отчетности, отчетности по мониторингу реализации региональной программы, о деятельности регионального оператора.

Отдел учета и отчетности

- осуществление бухгалтерского учета хозяйственной деятельности Фонда, составление отчетов об исполнении сметы расходов Фондов;

- открытие и ведение счетов регионального оператора в кредитной организации для аккумулирования взносов по МКД, собственники помещений в которых выбрали счет регионального оператора, взаимодействие с кредитными учреждениями. Учет банковских операций;

- учет фондов капитального ремонта многоквартирных домов, которые формируются на общем счете Регионального оператора;

- работа абонентского отдела – прием собственников помещений по вопросам, связанным с начислением и оплатой взносов на капитальный ремонт;

- формирование бухгалтерской, налоговой отчетности, отчетности в фонды, в Минюст, учредителям, формирование статистической отчетности Фонда.

Отдел организации капитального ремонта и технического надзора

- подготовка смет и технических заданий на разработку проектно-сметных документаций на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (далее - ПСД), осуществление контроля за качеством разработки ПСД, соответствием ПСД требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных актов;

- формирование технических заданий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с ПСД;

- мониторинг выполнения работ и оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта; выезды на место проведение ремонта, контроль качества выполнения работ, сроков, соответствия ПСД;

- участие в приемке выполненных работ, согласование актов приемки выполненных работ, оказанных услуг, обеспечение подписания актов приемки выполненных работ, оказанных услуг представителями органов местного самоуправления, собственников.

Отдел информационных технологий и защиты информации

- создание и актуализация информационной базы данных о собственниках помещений в многоквартирных домах, в том числе о способе формирования фондов капитального ремонта;

- организация работы по начислению взносов на капитальный ремонт, взаимодействие с контрагентами по печати и доставке счет-квитанций на уплату взносов на капитальный ремонт и пени;

- организационно-техническое проектирование технологических процессов обработки информации и процессов разработки и сопровождения программных средств;

- организация работы по защите персональных данных.

1.6 Финансовое обеспечение деятельности Фонда

Финансирование деятельности Фонда в 2015 году осуществлялось за счет:

-целевого финансирования из средств бюджета Томской области;

-целевого финансирования из средств местных бюджетов Томской области;

-прочего целевого финансирования и поступления (взносов собственников помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах).

Целевое финансирование из бюджетов осуществлялось в соответствии с соглашениями, заключенными между Фондом и областным бюджетом в лице Департамента 2014 и 2015 годы и между Фондом и муниципальными бюджетами в лице администраций городских и сельских поселений Томской области.

Источники целевого финансирования из бюджетов и их расходование в 2015 году представлены в таблице:

(руб.)

Источники целевого финансирования из бюджета	Остаток на 01.01.15	Поступило	Возвращено	Профинансировано КР	Остаток 01.01.2016
Субсидии на целевые мероприятия по капитальному ремонту общего имущества МКД из средств областного бюджета (ФБ)					
Субсидия из средств (ФБ) государственной корпорации ФСР ЖКХ на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД	24 418 366,62		645 980,16	23 772 386,46	0,00
ИТОГО	**24 418 366,62**	**0,00**	**645 980,16**	**23 772 386,46**	**0,00**
Субсидии на целевые мероприятия по капитальному ремонту общего имущества МКД из средств областного бюджета (ОБ)					

Субсидия из средств (ОБ) областного бюджета на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД	20 181 368,10		534 254,81	19 647 113,29	0,00
Субсидия из средств (ОБ) областного бюджета на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД		14 536 843,55		6 322 440,58	8 214 402,97
ИТОГО	**20 181 368,10**	**14 536 843,55**	**534 254,81**	**25 969 553,87**	**8 214 402,97**
Субсидии на целевые мероприятия по капитальному ремонту общего имущества МКД из средств местных бюджетов (МБ)					
Субсидия из средств (МБ) МО "Город Томск" на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД	14 294 601,79		241 471,46	14 053 130,33	0,00
Субсидия из средств (МБ) ГО ЗАТО "Северск" на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД	423 626,61		40 569,78	383 056,83	0,00
Субсидия из средств МБ Асиновского ГП на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД	1 169 914,11		225 713,72	944 200,39	0,00
Субсидия из средств МБ МО ГО Стрежевой на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД	1 829 931,19		9 248,78	1 820 682,41	0,00
Субсидия из средств (МО) Копыловское СП на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД		300 000,00		168 709,73	131 290,27
Субсидия из средств(МБ) Александровского СП на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД		58 642,48		35 998,13	22 644,35
Субсидия из средств МБ Шегарского СП на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД		300 000,00		1 433,61	298 566,39
Субсидия из средств МБ Каргасокского СП на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД		170 000,00		5 263,95	164 736,05
Субсидия из средств МБ Парабельское СП на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД		35 826,40		13 704,95	22 121,45

Субсидия из средств МБ Колпашевское СП на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД		150 000,00			150 000,00
Субсидия из средств МБ МО ГО Стрежевой на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД		1 000 000,00			1 000 000,00
Субсидия из средств (МБ) ГО, ЗАТО "Северск" на обеспечение мероприятий по КР ОИ МКД		7 100 000,00		5 000 285,95	2 099 714,05
ИТОГО	**17 718 073,70**	**9 114 468,88**	**517 003,74**	**22 426 466,28**	**3 889 072,56**
ВСЕГО	**62 317 808,42**	**23 651 312,43**	**1 697 238,71**	**72 168 406,61**	**12 103 475,53**

Ниже приведена информация о внебюджетных финансовых поступлениях в 2015 году на счета Фонда, это взносы собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, и доходы от иной деятельности:

(руб)

Источники прочего целевого поступления и финансирования	Остаток на 01.01.15	Поступило	Возвращено	Профинансировано КР	Остаток 01.01.2015
Взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Томской области					
Взносы собственников помещений	69 076 968,39	703 787 435,35		300 431 617,61	472 432 786,13
ИТОГО	**69 076 968,39**	**703 787 435,35**	**0,00**	**300 431 617,61**	**472 432 786,13**
Иная приносящая доход деятельность					
Нераспределенная прибыль 2014 года	20 869,14				20 869,14
Нераспределенная прибыль 2015 года		19 341 843,53			19 341 843,53
ИТОГО	**20 869,14**	**19 341 843,53**	**0,00**	**0,00**	**19 362 712,67**
ВСЕГО	**69 097 837,53**	**723 129 278,88**	**0,00**	**300 431 617,61**	**491 795 498,80**

В 2015 году Фондом получены доходы от иной деятельности:

- 459 048,86 руб.- полученные штрафы, пени за нарушение условий договоров на выполнение работ, оказание услуг по капитальному ремонту;

- 8 933 872,11 руб. – начисленные банком проценты на среднемесячный остаток по счету в размере 5% годовых в соответствии с условиями договора;

- 14 784 383,56 руб. – начисленные банком проценты на минимальный неснижаемый остаток по счету по ставке от 9,8 до 10,5% годовых в зависимости от условий договора и величины неснижаемого остатка. Всего проведено 8 сделок со средней величиной размещения 156 млн. руб.

При этом средняя эффективная ставка по всем размещениям составила 7,5%.

Размещение средств Фонда производится в филиале Газпромбанк (АО) в г. Томске, где по результатам конкурсного отбора открыт счет регионального оператора. Отбор кредитной организации произведен в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.09.2014 № 333а «Об утверждении Порядка проведения и условий конкурса по отбору региональным оператором российских кредитных организаций в целях открытия им счетов». Размещение средств производилось в соответствии с условиями Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах, заключенным с Филиалом акционерного общества Газпромбанк в г. Томске 13 июля 2015 года.

После уплаты налога чистая прибыль Фонда за 2015 год составила – 19 341 843,53 руб.

Средства, полученные в 2014-2015 годах от иной приносящей доход деятельности, будут направлены на финансирование мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах в 2016 году.

Вышеназванные финансовые бюджетные и внебюджетные источники направляются на финансирование мероприятий по капитальному ремонту.

Законом Томской области от 30.12.2014 №193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден объем субсидии на обеспечение деятельности Фонда в размере 48647,0 тысяч рублей.

Расходование средств на обеспечение деятельности Фонда производилось в соответствии со сметой расходов на обеспечение деятельности Фонда на 2015 год, утвержденной Правлением Фонда (Протокол № 4 от 30.12.2014 (с изменениями от 15.07.2015 и от 28.12.2015г.).

Исполнение сметы расходов
некоммерческой организации –фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» на обеспечение деятельности
за 2015 год

(тыс.руб)

№п/п	Наименование статей расходов	2015	
		План	Факт
1	Заработная плата	17981	17981
2	Прочие выплаты	20	6
3	Начисления на выплаты по оплате труда	5430	5152
4	Услуги связи	337	287
5	Транспортные услуги	777	581
6	Арендная плата за пользование имуществом	2551	2528
7	Услуги по содержанию имущества	268	215
8	Прочие услуги, работы	19650	18588
	в том числе:		
	расходы на информатизацию	4072	4049
	расходы на информационные и консультационные услуги	50	40
	расходы на аудиторские услуги	50	50
	расходы на услуги платежных агентов по сбору взносов на капитальный ремонт	6665	5874
	расходы на печать и доставку квитанций собственникам помещений в МКД на уплату взносов на капитальный ремонт и процентов по ним	6830	6850
	расходы на услуги по определению предельной стоимости услуг(работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	386	381
	расходы на нотариальные услуги, полиграфические услуги, услуги по договорам гражданско-правового характера	1406	1321
	семинары, повышение квалификации	152	2
	проживание в командировках	39	21
9	Прочие расходы (госпошлина)	382	51
10	Приобретение основных средств	687	681
11	Приобретение материальных запасов (расходные материалы, офисная бумага, канцелярские товары)	564	487
	Итого	**48647**	**46557**

Проведен аудит бухгалтерской отчетности за 2015 год. В соответствии с аудиторским заключением ООО «Томаудит» бухгалтерская отчетность признана достоверной. Копия аудиторского заключения, годового балансового отчета Фонда с пояснительной запиской прилагается (приложение 3 к настоящему отчету).

II. Итоги деятельности Фонда за 2015 год

2.1. Формирование фондов капитального ремонта многоквартирных домов

В 2015 году Фондом при взаимодействии с Росреестром, управляющими организациями и администрациями муниципальных образований продолжена работа по уточнению информационной базы по многоквартирным домам: актуализировались данные по помещениям и собственникам помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу, формировалась информационная база по собственникам жилых и нежилых помещений по вновь включенным в региональную программу многоквартирным домам.

Совместно с администрациями муниципальных образований выполнена сверка информации по всем муниципальным помещениям, в результате в базу добавлено 495 лицевых счета на помещения, собственником которых являются органы местного самоуправления, по 260 лицевым счетам уточнена информация.

Фондом организован прием граждан: оборудовано специальное помещение, закреплены сотрудники, организована «горячая линия» и единый многоканальный телефон. Активно используется электронная почта для получения информации от собственников.

Созданы два рабочих места в г. Стрежевой и в г. Северск для приема от граждан документов, подтверждающих право собственности на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах.

Наполнение базы информацией о собственниках можно проследить на динамике количества лицевых счетов, по которым произведено начисление взносов на капитальный ремонт в период октябрь 2014 года - декабрь 2015 года:

Ниже представлена структура лицевых счетов по формам собственности. Наибольший вес 93,09% занимают лицевые счета собственников – физических лиц. На долю собственников помещений - юридических лиц приходится 6,91% от общего количества лицевых счетов, в том числе: 0,1% - по федеральной собственности, 0,05% - по областной, 6,65% - по муниципальной, 0,12% - по коммерческой.

Основные проблемы, которые возникают при создании и актуализации информационной базы:

1) отсутствие информации о фактическом месте нахождения собственников нежилых помещений;

2) наличие большого количества помещений, по которым не оформлены права собственности (отсутствует свидетельство о собственности и, как следствие, отсутствует информация в базе Россреестра);

3) отсутствие законодательно закрепленной нормы обмена информацией о совершаемых сделках с недвижимостью в многоквартирных домах между Россреестром и Региональным оператором.

В соответствии с принятыми (собственниками помещений и органами местного самоуправления) решениями по состоянию на 1 января 2016 года Фондом открыто в кредитных организациях 208 специальных счетов по многоквартирным домам, владельцем которых определен Региональный оператор. Динамика по количеству специальных счетов, владельцем которых определен региональный оператор, приведена ниже:

наименование банка	кол-во счетов на 01.01.2015 года	кол-во счетов открытых в течение года	кол-во счетов закрытых в течение года	кол-во счетов на 01.01.2016 года
ОАО «УРАЛСИБ» г. Новосибирск	1			1
Филиал Газпромбанка (ОАО)	6	1	1	6
Томский РФ ОАО «Россельхозбанк»	22		8	14
Филиал НБ «Траст» в г. Барнаул	1		1	0
Западно - Сибирский ф-л ОАО АКБ «Росбанк»	13		8	5
ТФ ОАО «МДМ Банк» г. Томск	4		1	3
ТО №8616 Сбербанка России г. Томск Филиал Банка ПАО в г. Красноярске	216	31	70	177
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске		2		2
итого	263	34	89	208

Основанием для закрытия специальных счетов, открытых на имя регионального оператора, стали решения собственников многоквартирных домов в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта на общий счет регионального оператора либо на специальный счет ТСЖ, ЖСК, ЖК, а также решения органов местного самоуправления о переводе МКД на счет регионального оператора в связи с невыполнением собственниками помещений в таких домах обязательств по начислению и уплате взносов на капитальный ремонт. Из приведенных данных в 2015 году прослеживается тенденция сокращения числа специальных счетов регионального оператора.

В 2015 году Фондом направлено информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области. Компанией ООО «Контек-Софт» в течение 2015 года в Фонде проведены дополнительные мероприятия по обследованию информационных систем на предмет соответствия требованиям действующих нормативных актов по обработке и защите персональных данных, уточнено описание технологического процесса обработки информации с учетом запуска «Личного кабинета» на сайте Фонда, доработаны организационно-распорядительные документы в

соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Обязанность по уплате собственниками помещений в многоквартирных домах взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области наступила с 1 октября 2014 года.

В Закон Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области» в 2015 году внесены изменения (Закон Томской области от 11.11.2015 №163-ОЗ), предусматривающие возникновение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию после утверждения региональной программы и включенным в региональную программу при ее актуализации, с первого числа календарного месяца, в котором истекает пять лет со дня включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта.

Постановлением Администрации Томской области от 29.08.2014 № 322а «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Томской области» установлен взнос на капитальный ремонт в минимальном размере 6,15 руб/м.кв. на 2015.

В результате конкурсного отбора печать и доставка квитанций по Томской области осуществлялась в 2015 году ФГУП «Почта России» по цене 2,35 руб. за 1 квитанцию.

Региональным оператором на 2015-2016 годы проведен отбор платежных агентов по приему взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, без взимания с плательщиков – физических лиц комиссионного вознаграждения. Победители: ФГУП «Почта России» (наличные платежи) и ОАО Сбербанк России (через кассу офиса; терминал самообслуживания; банкоматы; интернет систему Сбербанк онлайн; подключение услуги автоплатеж).

Также без комиссии возможно совершить платеж на общий счет Регионального оператора в кассе любого офиса АО Газпромбанк, с использованием банковских карт, эмитированных АО Газпромбанк в системе «Телекард», устройствах самообслуживания.

На сайте Фонда и в Личном кабинете собственника оплатить взносы можно любой банковской картой с комиссией 1% (банк эквайринг АО Газпромбанк, в 2016 году – без комиссии.

Кроме того, заключены договоры с платежными агентами по приему платежей на общий счет Регионального оператора:

- в пунктах приема платежей ЗАО "Томсктелеком" со взиманием комиссии на территории города Томска - 2%, на остальной территории Томской области - 3%;

- через интернет-сайт www.vseplatezhi.ru, комиссия - 2%;

- платежный сервис www.RegPlat.ru ООО "ОЛДИ-Т", комиссия - 3% минимум 10 руб.

- через систему приема платежей - Федеральная Система «Город» www.kvartplata.ru комиссия - 2% минимум 10 руб.

Информация о способах оплаты взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора приведена в приложении 4 к настоящему отчету.

Расходы на печать и доставку квитанций собственникам помещений многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора, расходы по приему и перечислению взносов на общий счет Регионального оператора осуществлялись за счет сметы на текущее содержание Регионального оператора.

В 2015 году запланировано обеспечить уровень сбора взносов на счете регионального оператора не ниже 75%. В 2015 году на счет Фонда поступило взносов на капитальный ремонт в сумме 703 787 435,35 руб. при объеме начислений 890 575 249,7 руб. Уровень собираемости по счету регионального оператора составил в 2015 году 79,03% (в 2014 году – 51,2%).

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт по специальным счетам в 2015 году по сравнению с 2014 годом существенно возрос – с 3,9% до 48,06%, но при этом его размер ниже чем в среднем по Томской области уровня, что увеличивает риск непроведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих ФКР на специальных счетах. При плановом объеме начислений 244 891 023,39 руб. за 2015 год фонды капитального ремонта по специальным счетам пополнились на 117 691 724,22 руб.

В среднем по Томской области собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сложилась на уровне 72,35%. По данным госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в среднем по Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2015 года за 2015 год собираемость взносов собственников составила 71,81 %.

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в 2015 году по помещениям, находящимся в собственности

- федеральной, составил 97,7%;

- субъекта РФ- 96,2%;

- органов местного самоуправления – 106,8% (за счет погашения задолженности за 2014 год).

По муниципальным образованиям Томской области информация о собираемости взносов на капитальный ремонт приведена ниже. Диапазон уровня сбора от 62,37% до 85,01%. Особенно низкий уровень собираемости (менее 70%) наблюдается в ЗАТО Северск, в Тегульдетском, Молчановском, Кривошеинском районах. Выше 80% от размера начислений обеспечивают собственники помещений по Городу Томску, Чаинскому, Парабельскому районам.

Из общего объема поступлений за 2015год взносов на общий счет регионального оператора 91,33% поступило от физических лиц и 8,67% – от юридических лиц.

В 2015 году Фондом начата претензионно-исковая работа по отношения к собственникам помещений в многоквартирных домах, имеющим задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт.

С сентября 2015 г. собственникам помещений в многоквартирных домах, имеющим задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт, направляются счет-квитанции на уплату пени, содержащие сообщение претензионного характера с требованием об оплате задолженности и возможном ее взыскании в судебном порядке. В 2015 году начислено пени на общую сумму 14 790 733,65 руб. Собственникам помещений – юридическим лицам, имеющим задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт, направляются претензии (заказными

письмами с простым уведомлением) с требованием об оплате задолженности и возможном ее взыскании в судебном порядке.

В ноябре 2015 года начата исковая работа по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. В 2015 году в адрес юридических лиц о задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт было направлено 146 претензий.

В 2015 году в отношении 32 физических лиц Фондом направлены исковые заявления в суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и пени за несвоевременную и (или) не полную уплату взносов на капитальный ремонт на общую сумму 136 803,64 рублей. В их числе 7 - в г. Северск, 1 - в г. Асино, 6 - в г. Стрежевой, 18 - в г. Томск (на общую сумму 136803,64 рубля). По указанным искам Фондом получено 25 положительных решений, вынесенных в пользу Фонда. Также Фондом подано в суды 4 отказа от исковых требований (поскольку должниками еще до судебного разбирательства в добровольном порядке погашена задолженность в полном объеме). Кроме того, Фондом заключено 3 мировых соглашения (все в г. Северске) с должниками на условиях погашения последними задолженности и возмещения Фонду расходов по оплате государственной пошлины до 20-ого числа следующего месяца. Судебных решений не в пользу Фонда мировыми судьями вынесено не было.

Приказом Фонда от 30.06.2015 № 36 «О предоставлении рассрочки по уплате взносов на капитальный ремонт» определены случаи заключения с собственниками помещений (физическими лицами) в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора соглашений о поэтапном погашении задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт.

По состоянию на 29.02.2016 Фондом заключены указанные соглашения с 76 собственниками помещений в многоквартирных домах, из которых:

- 18 собственников помещений выполнили условия заключенных соглашений;
- 20 собственников помещений нарушили условия заключенных соглашений, в связи с чем Фонд в одностороннем порядке расторгнул данные соглашения и уведомил собственников помещений о принятом решении и органы социальной защиты;
- 38 собственников помещений выполняют условия заключенных соглашений.

Для сбора информации по уплате взносов приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 14.11.2014 № 45 введена ежемесячная отчетность «Сведения о формировании фонда капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на территории Томской области», которую представляют Региональный оператор, владельцы специальных счетов.

В Фонде используется программно-информационный комплекс, позволяющий вести учет многоквартирного жилого фонда области, производить начисление и учет поступлений взносов собственников многоквартирных домов, пени за ненадлежащее исполнение собственниками помещений обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт. Учет ФКР ведется в разрезе собственников помещений, многоквартирных домов, муниципальных образований. Программный комплекс дает возможность привязывать к помещениям, многоквартирным домам сканированные копии документов (документы о праве собственности на помещения, протоколы общих собраний собственников помещений или нормативные акты органов местного самоуправления о выборе способа формирования ФКР, уведомления об открытии счета, данные о технических характеристиках и техническом состоянии многоквартирного дома и др.). На базе данного комплекса формируются аналитические отчеты.

Ниже приведена сравнительная информация об объемах средств на счете регионального оператора и на специальных счетах, владельцем, которых является региональный оператор:

(млн.руб.)

	Остаток средств на 01.01.2015	Поступило в 2015 году	Направлено на капитальный ремонт в 2015 году	на 01.01.2016		
				Остаток средств, всего	Количество МКД	Объем поступлений средств в среднем на 1 МКД, тыс.руб
Общий счет регионального оператора	69,0	703,8	300,4	472,4	5636	137,1
Специальные счета, владельцем которых является региональный оператор	0,6	56,5	0,00	57,1	207	275,8

По состоянию на 01.01.2015г. остаток средств фонда капитального ремонта на общем счете регионального оператора составил 69,0 млн.руб., остаток на специальных счетах, открытых на имя регионального оператора – 0,6 млн.руб. На долю остатков всех накопленных средств фонда капитального ремонта на общем счете регионального оператора приходится 89,2%, на специальных счетах – 10,8%. В расчете на 1 многоквартирный дом в среднем за период 2014-2015 годов поступило по счету регионального оператора – 137,1 тыс.руб., по спецсчетам регионального оператора – 275,8 тыс.руб. За указанный период охвачено капитальным ремонтом: по счету регионального оператора – 269 МКД, по специальным счетам – 0 МКД.

Из приведенной информации видно, что способ формирования фонда капитального ремонта выбирают собственники относительно крупных по площади МКД, и в настоящее время ведется накопление средств для проведения в будущем капитального ремонта в таких домах.

2.2. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы (далее Региональная программа) утверждена Постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а. В 2015 году проведены две актуализации Региональной программы в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 26.03.2015 №94а и от 04.12.2015 №441а.

Необходимость актуализации Региональной программы в 2015 году обусловлена:

- исключением аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов – 174 МКД,
- исключением многоквартирных домов блокированной застройки – 66 МКД,
- исключением многоквартирных домов с дублированными и ошибочными адресами – 20 МКД;
- исключением многоквартирных домов, которые снесены или сгорели – 4 МКД;
- добавлением ранее не внесенных многоквартирных домов в количестве 116 МКД;
- уточнением площади многоквартирных домов.

Изменения основных показателей Региональной программы в результате актуализации представлены ниже в таблице.

Изменение основных показателей Региональной программы

Основные показатели Региональной программы	Ед изм.	В редакции постановления АТО от 29.08.2014 № 323 а	В редакции постановления АТО от 26.03.2015 № 94а	В редакции постановления АТО от 04.12.2015 №441а	Изменение
Количество МКД	шт.	6 501	6 393	6 353	- 148
Общая площадь МКД (включает площадь жилых и нежилых .помещений, мест общего пользования)	м²	18 051 598.48	18 011 942.93	18 510 339.85	458 741,37
Общая площадь	м²	14 810 768.95	14 781 598.55	15 177 653.80	366 884,85

жилых и нежилых помещений МКД (без учета помещений, относящихся к общему имуществу собственников)					

В результате актуализации общее количество многоквартирных домов уменьшилось с 6 501 до 6 353 МКД. При этом в Региональную программу в 2015 году включено 116 МКД, в том числе 45 вновь введенных в эксплуатацию, по которым будут предоставлены «каникулы» сроком на пять лет по оплате взносов на капитальный ремонт. Исключено из региональной программы 264 МКД.

В Томской области не принято решение не включать в региональную программу капитального ремонта многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов, и (или) многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом Томской области.

Информация о распределении МКД в региональной программе по способу формирования фонда капитального ремонта приведена ниже:

№ п/п	Показатели	Количество МКД		Площадь МКД	
		Ед.	%	млн.кв.м.	%
1	Всего в РП, в т.ч.	6 353	100.00	18.510	100.00
1.1	- на общем счете РО	5 636	88.71	14.072	76.02
1.2	- на спецсчетах, всего	599	9.43	3.937	21.27
	в т.ч. на спецсчете РО	207	X	1.582	X
	на спесчете ТСЖ	392	X	2.355	X
1.3	Неопределившиеся со способом формирования ФКР	118	1.86	0.501	2.71

Как видно из приведенных данных на 9,43% МКД, формирующих ФКР на специальных счетах, приходится 21,27% площади всех многоквартирных домов, включенных в Региональную программу. В основном это дома последних 10 лет постройки, по которым нормативный срок эксплуатации отдельных конструктивных элементов, инженерных систем, оборудования еще не истек.

Перечень критериев, в соответствии с которым определяется очередность многоквартирных домов для проведения капитального ремонта, утвержден Законом Томской области от Закона 116-ОЗ внесены изменения: изменен Перечень критериев очередности включает:

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после последнего капитального ремонта отдельных элементов его строительных конструкций, оборудования и инженерных систем – в отношении таких элементов, оборудования и систем

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию

истечение эксплуатационного срока отдельных элементов строительных конструкций, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома на момент формирования региональной программы капитального ремонта

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома (включая смету расходов), разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства, на которую в случаях, установленных действующим законодательством, имеются требуемые заключения и согласования)

наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, а также сохранности общего имущества и имущества граждан, подтвержденной заключением, подготовленным по результатам обследования организацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к соответствующим работам, либо организацией, имеющей аккредитацию для проведения работ по оценке соответствия лифтов установленным требованиям, либо организацией, имеющей лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную в установленном порядке для проведения работ по оценке соответствия внутридомового газового оборудования установленным требованиям, либо выданным органом государственной власти в пределах его компетенции)

выбор и реализация в многоквартирном доме одного из способов управления, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации

Методика оценки соответствия многоквартирного дома критериям очередности в целях его включения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Томской области (далее Методика), утверждена в новой редакции приказом Департамента от 26.03.2015 № 20 и в течение 2015 года уточнена приказом Департамента от 01.12.2015 № 61. Методика предусматривает оценочные показатели по каждому критерию и их балльную оценку.

В 2015 году продолжалась работа по формированию информационной базы о техническом состоянии многоквартирных домов, о степени физического износа дома в целом и отдельных конструктивных элементов в МКД, включенных в Региональную программу. С использованием указанной информации планируется изменить в 2016 году формат региональной программы и привести его в соответствие требованиям ст. 168 Жилищного кодекса РФ, указав в региональной программе вид работ и плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона Томской области от 07.06.2013 г. № 116-ОЗ объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется как доля, не превышающая восьмидесяти процентов от суммы прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году и остатка средств на счете (счетах) регионального оператора на начало года.

В целях успешной реализации региональной программы в Закон Томской области от 7 июня 2015 года № 116-ОЗ внесены изменения, предусматривающие возможность проведения зачета расходов, понесенных собственниками помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт. Приказом Департамента от 16.09.2015 № 48 утвержден перечень документов, подтверждающих оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и

их оплату. В 2015 году заявок на проведение зачета от собственников МКД не поступало.

Информация о мониторинге реализации Региональной программы в 2015 году представлена в приложении 5 к настоящему отчету. Величина итогового интегрированного показателя составила 62,92 % (при значении показателя более 50% деятельность регионального оператора оценивается положительно).

2.3 Выполнение Краткосрочного плана реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы

Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 14 апреля 2015 года №25 (в ред. от 30.12.2015 № 70) утвержден Краткосрочный план реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы (далее – Краткосрочный план).

Утверждению и реализации Краткосрочного плана предшествовали:

- проведение расчетов, подготовка предложений и установление размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального взноса на капитальный ремонт, с учетом государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской области (утверждена постановлением Администрации Томской области от 08.04.2015 № 129а);
- разработка и утверждение Порядка предоставления из областного бюджета государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2015 году (утвержден постановлением Администрации Томской области от 08.04.2015 № 131а);
- разработка и утверждение Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (утвержден Постановлением Администрации Томской области от 30.03.2015 № 99а (ред. от 22.12.2015 N 470а).

Краткосрочный план реализации в 2015 году Региональной программы (далее - краткосрочный план) утвержден на основании краткосрочных планов муниципальных образований Томской области приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 14.04.2015 № 25 (в ред. от 30.12.2015 № 70).

Первоначально в краткосрочный план включено 214 многоквартирных домов, плановая стоимость работ и услуг по капитальному ремонту составила 513,12млн. руб., в том числе за счет взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, – 513,12 млн. руб.

С учетом последующих уточнений (приказы Департамента от 13.08.2015 № 43, от 25.12.2015 № 67 и от 30.12.2015 № 70) количество многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, составило 241, стоимость работ и услуг – 541,28 млн. руб., в том числе за счет взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, - 514,74 млн. руб., за счет средств бюджета Томской области – 14,53 млн. руб., средств бюджетов муниципальный образований – 12,01 млн. руб.

Краткосрочным планом предусмотрен капитальный ремонт в 241 многоквартирном доме (далее - МКД) в 19 муниципальных образованиях: Александровский район, Асиновский район, Бакчарский район, Верхнекетский район, Город Кедровый, Городской округ ЗАТО Северск, Городской округ Стрежевой, Город Томск, Зырянский район, Каргасокский район, Кожевниковский район, Колпашевский район, Кривошеинский район, Молчановский район, Парабельский район, Первомайский район, Томский район, Чаинский район, Шегарский район

Для финансирования работ и услуг по капитальному ремонту в 2015 году Фондом заключены соглашения на получение финансовых средств из бюджета Томской области с Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, из бюджетов органов местного самоуправления с 8 муниципальными образованиями.

Информация об объектах, включенных в Краткосрочный план 2015 года, приведена в приложении 6 к настоящему отчету (копия приказа Департамента от 30.12.2015 № 70).

Сравнительная информация о показателях Краткосрочного плана на 2014 год и Краткосрочного плана на 2015 год приведена в таблице:

Показатели	Ед. изм.	Краткосрочный план на 2014 год	Краткосрочный план на 2015 год
Число муниципальных районов, городских округов, участвующих в плане	Ед.	4	19
Число жителей, зарегистрированных в МКД	Чел.	9 228	37 499
Объем финансирования всего, в том числе:	Руб.	125 909 868.30	541 287 865.10
- средства федерального бюджета	Руб.	49 368 233.72	0.00
- средства бюджета Томской	Руб.	40 801 652.82	14 536 843.56

области			
- средства местных бюджетов	Руб.	35 739 981.76	12 014 468.88
- средства фонда капитального ремонта	Руб.	0.00	514 736 552.66
Количество МКД всего, в том числе по видам работ	Ед	28	241
Ремонт крыши	МКД	6	47
Переустройство крыши	МКД	0	7
Замена лифтового оборудования	МКД	18	46
Количество единиц замененного лифтового оборудования	Ед.	63	131
Ремонт внутридомовых инженерных систем	МКД	4	4
Ремонт фасада	МКД	0	3
Разработка проектно-сметной документации	МКД	0	134

Региональным оператором в соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план, направлены предложения о проведении капитального ремонта. В 228 многоквартирных домах решения о проведении капитального ремонта приняты собственниками помещений, в 13 многоквартирных домах – решения о проведении капитального ремонта приняты органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования Томской области.

Виды работ, запланированные Краткосрочным планом (в ред. от 30.12.2015 № 70):

107 МКД разработка ПСД и проведение СМР на сумму 508,0 млн.руб., в том числе:

Стропильная система до и после капитального ремонта крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, д. 32

- замена лифтового оборудования в 46 МКД (131 лифт) на сумму 234,7 млн. руб.;

- ремонт крыш в 47 МКД на сумму 202,5 млн. руб.;
- переустройство крыш в 7 МКД на сумму 49,1 млн. руб.;
- ремонт и утепление фасадов в 3 МКД на 6,7 млн. руб.;
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в 4 МКД на общую сумму 15,0 млн. руб.

134 МКД разработка ПСД на сумму 33,2 млн.руб., в том числе:

- на замену лифтового оборудования в 15 МКД (49 лифтов) - на ремонт крыш в 84 МКД на сумму 22,9 млн. руб.;
- на переустройство крыш в 1 МКД на сумму 0,2 млн. руб.;
- на ремонт и утепление фасада в 1 МКД на 0,1 млн. руб.;
- на ремонт фасада в 1 МКД на 0,1 млн. руб.;
- на ремонт фундамента в 5МКД на 0,2 млн. руб.;

Участки крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Асиновская, д. 5/1до и после проведения капитального ремонта

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на сумму 1,3 млн. руб.; в 27 МКД на общую сумму 8,4 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2015 года работы по капитальному ремонту в полном объеме выполнены в 182 МКД, в том числе по 110 МКД или 46 % от общего числа МКД на общую сумму 248,3 млн. руб. все акты выполненных работ подписаны, из них по 89 многоквартирным домам (на сумму 190,4 млн. руб.) произведена оплата по актам выполненных работ, оказанных услуг.

Ремонт крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Калужская, д. 17

Из 241 многоквартирного дома в отношении 32 многоквартирных домов работы по проведению капитального ремонта перенесены в соответствии с решениями собственников помещений в этих многоквартирных домах на 2016 год: в том числе в отношении 29 многоквартирных домов по причине того, что отборы подрядных организаций, неоднократно проведенные региональным оператором, по причине отсутствия заявок, признаны несостоявшимися, по 3 многоквартирным домам – по причине расторжения договора на разработку проектно-сметных документаций в связи с неисполнением проектной организацией условий договора.

Ремонт крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, д. 40

По 27 (241-182-32=27) многоквартирным домам работы не завершены в 2015 году по причине срыва сроков подрядными организациями. Штрафные санкции будут применены региональным оператором по итогам выполнения работ.

Завершение работ по Краткосрочному плану ожидается в первом полугодии 2016 года.

Выполнение мероприятий, запланированных Краткосрочным планом, осуществлялось при тесном взаимодействии с органами местного самоуправления.

Меры, принимаемые для решения возникших проблем при проведении

Крыша многоквартирного дома по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, д. 80/1 после капитального ремонта

капитального ремонта:

- поскольку одной из причин того, что отборы подрядных организаций, неоднократно проведенные региональным оператором, по причине отсутствия заявок, признаны несостоявшимися, явилась низкая величина предельной стоимости по некоторым видам работ, предельная стоимость по таким видам работ на 2016 год была скорректирована;
- усилен контроль за соблюдением сроков проведения работ, оказания услуг по капитальному ремонту. Еженедельно на совещаниях руководителем Фонда рассматривается, в том числе, информация о текущем состоянии выполнения работ, оказания услуг по капитальному ремонту;
- усилен кадровый состав регионального оператора по направлению капитального ремонта, в частности, введена должность заместителя генерального директора, курирующего вопросы капитального ремонта, а также в отдел организации капитального ремонта и технического надзора приняты дополнительно 2 специалиста: один специалист, непосредственно курирующий работы по капитальному ремонту, и один сметчик;

- выявляются и решаются системные проблемы (например, длительные сроки согласования технических условий с ресурсоснабжающими организациями (при ремонте внутридомовых инженерных систем) были сокращены);

Проведение капитального ремонта крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Б. Куна д. 2

- проводятся оперативные совещания с подрядными организациями, осуществляются выезды специалистов регионального оператора на объекты во время проведения капитального ремонта с целью контроля сроков и качества работ, организован контроль за прохождением согласования актов выполненных работ.

Проведение капитального ремонта в соответствии с Краткосрочным планом 2015 года позволит улучшить условия проживания для 37,5 тыс. человек.

Ежемесячно Региональным оператором в муниципальные образования, участвующие в Краткосрочном плане, представлялись отчеты о ходе реализации плана.

Сведения о выполнении работ (услуг) по капитальному ремонту в 2015 году, направленные в составе отчета за 2015 год в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в соответствии с решением Правления Фонда от 22 декабря 2014 года № 542,) приведена в приложении 7 к настоящему отчету.

Всего для реализации Краткосрочного плана Региональным оператором проведено в 2015 году 76 конкурсных отборов подрядных организаций (в 2014 году – 18 для выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу:

- для оказания услуг по разработке проектно-сметной документации заключен 91 договор;
- для оказания услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости заключено 39 договоров;
- для проведения капитального ремонта заключено 79 договоров;
- для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах заключено 79 договоров;
- для оказания услуг по осуществлению строительного контроля заключено 114 договоров.

Удельный вес выполнения работ, оказания услуг по капитальному ремонту местными подрядчиками составляет 100%.

Важное значение для успешного выполнения краткосрочного плана капитального ремонта имеет установленный размер предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта (сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт), а также за счет средств государственной поддержки, муниципальной поддержки (далее – *предельная стоимость*).

В 2015 году уточнен размер предельной стоимости по ремонту и утеплению фасада, по замене лифтового оборудования с числом остановок более 10, по ремонту крыши, переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую, устройству выходов на кровлю, ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (постановление Администрации Томской области от 8 апреля 2015 года № 129а). Исходными данными послужили проектно-сметная документация, составленная в 2014 году, акты выполненных работ (КС-2), рабочие проекты, локальные сметные расчеты по данным видам работ.

Краткосрочный план 2015 года отличается от предшествующего наибольшим количеством включенных многоквартирных домов (241 ед.) с различными техническими характеристиками, разнообразными видами услуг и работ по капитальному ремонту.

Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в отдельных многоквартирных домах (в основном это малоэтажные МКД) по проектно-сметной документации, учитывающей состав работ, предусмотренный действующими нормативными документами в сфере строительства и капитального ремонта и прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости, превысила предельную стоимость этих работ. В связи с этим не представляется возможным выполнить капитальный ремонт в необходимом объеме в этих многоквартирных домах.

Возникла необходимость изменить подходы при формировании размера предельной стоимости. Фондом подготовлены предложения о методе формирования размера предельной стоимости и по углублению дифференциации размера предельной стоимости в зависимости от площади помещений в МКД и этажности МКД. Дифференциация размера предельной стоимости позволит максимально приблизить предельную стоимость к стоимости необходимого состава работ по капитальному ремонту по проектно-сметной документации, что повысит эффективность планирования и использования средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В соответствии с предложениями Фонда

установлен размер предельной стоимости на 2016 год (постановление Администрации Томской области от 26.01.2016 № 25а).

2.4. Взаимодействие с органами местного самоуправления.

Краткосрочные планы капитального ремонта утверждают органы местного самоуправления, их реализацию осуществляет Фонд. Успешное выполнение планов по капитальному ремонту многоквартирных домов во-многом зависит от результатов взаимодействия Фонда и органов местного самоуправления.

В 2015 году определен порядок действий при формировании краткосрочных планов капитального ремонта (постановление Администрации Томской области от 30.03.2015 № 99а (ред. от 22.12.2015 N 470а.

В целях повышения оперативности решения вопросов по актуализации региональной программы, по формированию и использованию средств фонда капитального ремонта МКД, расположенных в границах муниципальных образований, по проведению капитального ремонта в МКД, включенных в Краткосрочный план, Фондом разработано и направленно в органы местного самоуправления Соглашение о взаимодействии.

Постоянно проводятся рабочие встречи, семинары, совещания с участием представителей регионального оператора, в которых, в том числе, участвуют представители органов местного самоуправления. Из проведенных в 2015 году подобных мероприятий в 25 мероприятиях принимали участие представители органов местного самоуправления. При формировании краткосрочных планов в 2015 году разъяснительная работа проведена со всеми органами местного самоуправления Томской области, для отдаленных районов проведена видеоконференция.

26.08.2015 состоялось выступление руководителя регионального оператора на Совете муниципальных образований Томской области, посвященное изменениям в Жилищном кодексе РФ, касающимся системы капитального ремонта, изменениям в Закон Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ, итогам реализации краткосрочного плана на 2014 год и ходу реализации краткосрочного плана на 2015 год, а также уровню собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Томской области и работе, направленной на повышение уровня собираемости взносов.

30.09.2015 Фондом утверждены рекомендации по оформлению Заключения о наличии угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, а также сохранности общего имущества и имущества граждан при формировании краткосрочных планов реализации Региональной программы.

Фондом организовано и проводится техническое обследование многоквартирных домов, включенных в Региональную программу, на предмет определения степени физического износа конструктивных элементов в многоквартирном доме, а также степени физического износа многоквартирного дома в целом. По состоянию на текущий момент проведено указанное обследование в отношении 4668 многоквартирных домов. Полученная информация будет направлена в органы местного самоуправления Томской области для использования в работе при формировании краткосрочных планов реализации Региональной программы.

Налажена работа по осуществлению приемки и подписанию актов выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту органами местного самоуправления, а также по содействию в проведении собраний собственниками помещений в МКД по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества.

2.5. Проведение информационно-разъяснительной работы

Несмотря на то, что на территории Томской области новая система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах функционирует два года, вопросов и обращений о проведении капитального ремонта не становится меньше. Проведение информационно-разъяснительной работы по-прежнему сохраняет актуальность.

Фондом составлен медиаплан по информированию в 2015 году населения о системе капитального ремонта многоквартирных домов на территории Томской области. (приложение 8 к настоящему отчету)

Информационно-разъяснительная работа проводилась работниками Фонда посредством проведения неоднократных встреч с сотрудниками органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, представителями собственников помещений в многоквартирных домах, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных и иных специализированных кооперативов, на территории двадцати муниципальных образований Томской области. Проведено 160 выездных встреч с жителями, в которых приняло участие более 7,5 тысяч человек.

Информирование о деятельности Фонда осуществлялось также через средства массовой информации, с использованием различных форматов: выступления в прямом теле- и радиоэфире областных и районных компаний, участие в программах в формате «круглого стола», интервью, пресс-конференции, публикации в печатных СМИ. Всего состоялось 80 выступлений.

Для информирования граждан о деятельности Фонда активно используется раздел «новости» на официальном сайте Фонда (адрес в сети интернет http://kapremont.tomsk.ru). На сайте Фонда реализована интерактивная карта Томской области, с использованием которой можно получить список многоквартирных домов, включенных в региональную программу по муниципальным образованиям, посмотреть конструктивные элементы дома и их характеристики, получить финансовую информацию о начисленных и оплаченных взносах собственниками многоквартирного дома. На сайте Фонда введен в эксплуатацию сервис «личного кабинета», в котором можно получить информацию о помещении, принадлежащем собственнику, о конструктивных характеристиках многоквартирного дома, о начисленных взносах на капитальный ремонт, индивидуальную информацию от Фонда, касающуюся вопросов системы капитального ремонта, о собственнике, о многоквартирном доме, о населенном пункте, о муниципальном образовании. В «личном кабинете», с использованием банковской карты, можно провести оплату по выставленной квитанции, посмотреть историю произведенных оплат.

На сайт Фонда добавлен раздел «Фотогалерея», в котором размещаются фотографии по проведенным работам.

На сайте Фонда добавлен «КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ РАБОТ (УСЛУГ)», в котором, выбрав интересующий многоквартирный дом, собственник может рассчитать стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту, исходя их установленного размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Томской области.

В целях оперативного получения информации по проводимым работам капитального ремонта на сайте Фонда реализован сервис «Красная кнопка», позволяющая направить жалобу в Фонд на проводимый капитальный ремонт.

В среднем, ежедневная посещаемость сайта за отчетный период достигала 1700 пользователей.

В рамках Соглашения между Фондом и общественной организацией «Томский союз собственников жилья» заключено Соглашение о сотрудничестве функционировала общественная приемная. по адресу: город Томск, ул. Кузнецова, 28 А, кабинет 2. Консультации проводятся еженедельно по предварительной записи.

В отчетный период в адрес Фонда поступило 4812 обращений от физических лиц и 4271 обращение от юридических лиц, в том числе по электронным адресам Фонда – 2282. Организована работа «горячей линии», более 25 тысяч обращений поступило по телефонам Фонда. На личных приемах побывало более 10 тысяч человек.

Организован регулярный прием посетителей в здании Фонда, оборудовано помещение, закреплены сотрудники.

В целях раскрытия информации о деятельности Фонда по итогам работы подготавливается годовой отчет, который подлежит рассмотрению высшим органом управления регионального оператора и утверждению попечительским советом Фонда. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального оператора подлежит обязательному аудиту. Годовой отчет с аудиторским заключением размещается на сайте Фонда.

2.6. Организация системы внутреннего контроля.

В соответствии с методическими рекомендациями государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ о модельной системе внутреннего контроля специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сформирована система внутреннего контроля в РФКР МКД ТО.

Организационная структура системы внутреннего контроля и управления рисками (далее – Система контроля) Фонда сформирована путем распределения полномочий в системе внутреннего контроля между надзорными и исполнительными органами Фонда и представлена следующим образом:

- ✓ *Генеральный директор Фонда.* Организует функционирование Системы контроля.
- ✓ *Заместитель генерального директора Фонда, руководители структурных подразделений Фонда.* Осуществляют идентификацию рисков; участвуют в оценке рисков, разрабатывают меры их предотвращения или снижения, осуществляют контрольные процедуры.
- ✓ *Сотрудник, обеспечивающий функционирование Системы контроля.* Обеспечивает методологию организации Системы контроля, координирует деятельность подразделений и сотрудников Регионального фонда по функционированию Системы контроля; организует мониторинг эффективности Системы контроля; осуществляет контрольные процедуры.
- ✓ *Сотрудники Фонда.* Участвуют в идентификации рисков и разработке мер их предотвращения или снижения в рамках своих функциональных обязанностей; выполняют мероприятия, предусмотренные мерами, направленными на предотвращение или снижение рисков.

В 2015 году сформирована нормативная база по организации системы внутреннего контроля в Фонде:

1. Положение о Системе контроля (приказ Фонда от 05.03.2015

№11/1).

2. Должностная инструкция специалиста, обеспечивающего функционирование Системы контроля (приказ от 05.11.2014 № 53/1).

3. Сформирован реестр рисков и на его основе утверждена матрица рисков и план мероприятий реализации Системы контроля в 2015 году (приказ Фонда от 18.03.2015 № 13).

4. Утвержден регламент контрольных процедур (приказ Фонда от 28.04.2015 № 23).

5. Утверждена Антикоррупционная политика Фонда (приказ Фонда от 13.07.2015 № 46/2)

6. Утвержден план реализации антикоррупционных мероприятий (приказ Фонда от 13.07.2015 № 46/2).

7. Утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников Фонда (приказ Фонда от 13.07.2015 № 46/2).

8. Утверждено Положение о конфликте итересов работников фонда (приказ Фонда от 13.07.2015 № 46/2).

9. Утверждено Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов в Фонде (приказ Фонда от 13.07.2015 № 46/2).

10. Утвержден состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов в Фонде (приказ Фонда от 13.07.2015 № 46/2).

Реализация Системы контроля в 2015 году направлена на минимазацию рисков, включенных в матрицу рисков.

Риск «Неисполнение, несвоевременное исполнение собственниками помещений в МКД обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт»

Планом работы Фонда на 2015 год (утвержден Генеральным директором Фонда С.В. Световцом 21 января 2015 года, приложение 9 к настоящему отчету) предусмотрены мероприятия по наполнению фонда капитального ремонта МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Все мероприятия направлены на минимизацию риска «Неисполнение, несвоевременное исполнение собственниками помещений в МКД обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт» Информация о проведенных мероприятиях приведена в разделе 2.1 настоящего отчета. В дополнение к проведенным мероприятиям:

- ✓ Издан приказ Фонда от 23.10.2015 №76, регламентирующий организацию в 2015 году претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в МКД).
- ✓ Собственникам помещений в МКД, имеющим задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в МКД, с сентября 2015 года начисляются пени. В результате задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в МКД сократилась на 3%.

- ✓ В отношении 32 собственников, имеющих задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в МКД, поданы исковые заявления мировым судьям. По 25 искам мировыми судьями вынесены решения в пользу Регионального фонда. По 4 искам собственниками добровольно исполнены обязательства по погашению задолженности по взносам и пене, по 3 искам заключены мировые соглашения на условиях срочного погашения собственниками задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт и пене (обязательства по которым уже исполнены собственниками).
- ✓ Организована работа в Фонде по наполнению информационной базы о собственниках помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора: количество лицевых счетов, по которым производятся начисления взносов на капитальный ремонт, за 2015 год увеличилось на 36 521 лицевой счет.
- ✓ Разработан механизм предоставления рассрочки по погашению задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений-физическими лицами в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора (приказ Фонда от 30.06.2015 № 36). Заключено 76 соглашений с собственниками, 56 из которых успешно выполнены или выполняются.
- ✓ Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт по счету регионального оператора в 2015 году превысил плановый (75%) и составил 79,03%.

Риск «Неэффективная модель управления, неиспользование/ неэффективное использование принципов регулярного менеджмента»

В целях обеспечения исполнения Фондом в полном объеме закрепленных действующим законодательством функций сформирована организационная структура Фонда. Утверждены положения о структурных подразделениях, должностные инструкции. Проводится постоянный мониторинг изменения функциональной нагрузки, готовятся предложения об изменении штатного расписания, принимаются оперативные кадровые решения.

В целях обеспечения текущей деятельности, решения в установленные сроки поставленных перед Фондом задач проводятся еженедельно совещания. Утверждается план работы Фонда (приложение 9 к настоящему отчету).

В 2015 году Фондом внедрено программное обеспечение по учету входящих и исходящих документов, обеспечивающее ведение в электронном виде регистрацию и систематизацию входящих и исходящих документов, а также получение отчетов по зарегистрированным электронным документам.

Целевые показатели деятельности Фонда закреплены в государственной целевой программе Томской области (подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»), ВЦП «Обеспечение деятельности НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области».

Целевыми показателями деятельности Фонда определены:

- объем собранных взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора;
- выполнение плана капитального ремонта в 100% МКД, включенных в краткосрочный план.

Введен ежедневный отчет в Фонде об объеме поступивших взносов. Ежемесячно формируется отчет об уровне собираемости взносов на капитальный ремонт в целом по счету регионального оператора, в разрезе муниципальных образований. Полученная информация используется в работе с муниципальными образованиями, в корректировке планов по проведению информационно-разъяснительной работы. В 2015 году принято решение, начиная с 2016 года, по отдельным муниципальным образованиям с более низким уровнем собираемости задействовать обратную сторону квитанции для размещения информации, разъяснительного характера об использовании поступивших взносов на финансирование капитального ремонта и призывающей собственников своевременно оплачивать взносы. Активно велась работа в ЗАТО Северск - как по муниципальному образованию, определяющему низкий уровень собираемости на территории Томской области. За 2015 год уровень собираемости по ЗАТО Северск увеличился с 31,77% на начало года до 58,56% на конец года.

В целом целевой показатель по сбору взносов за 2015 год выполнен Фондом на 115,6%, при плановом объеме сбора 608 697 тыс.руб., собрано 703 787 тыс.руб.

В целях 100%-ого выполнения краткосрочного плана:

- предварительный квалификационный отбор подрядных организаций, имеющих право участвовать в последующих отборах по конкретным объектам, проводится Фондом заблаговременно (до утверждения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта), что позволяет сэкономить время на конкурсных процедурах;
- введена система регулярных совещаний с подрядными организациями с обсуждением хода проведения работ, оказания услуг по капитальному ремонту и возникающих проблем;
- осуществляются посещения специалистами Фонда объектов, на которых выполняется капитальный ремонт, с целью обеспечения

соблюдения сроков и качества выполнения работ по капитальному ремонту (128 выездов за 2015 год);

- издан приказ Фонда от 30.09.2015 № 79, определяющий процедуру проведения в Фонде претензионно-исковой работы в отношении контрагентов, недобросовестно исполняющих свои обязательства, предусмотренные условиями договоров, разработано программное обеспечение для формирования отчетов, необходимых для ведения претензионно-исковой работы с подрядными организациями (4 модуля по работе с договорами: с организациями, осуществляющими разработку проектно-сметной документации, с организациями, осуществляющими проверку достоверности определения сметной стоимости; с организациями, осуществляющими капитальный ремонт, с организациями, осуществляющими строительный контроль), подрядным организациям, нарушающим условия заключенных договоров об оказании услуг, выполнении работ по капитальному ремонту, предъявляются требования об оплате штрафных санкций за нарушение условий договоров (в 2015 году получено штрафов на сумму 459,0 тыс. руб.)

- организована работа по контролю за подписанием актов выполненных работ (назначен ответственный сотрудник), ежемесячно планово-экономический отдел Фонда осуществляет обмен информацией о нарушении сроков выполнения работ с отделом организации капитального ремонта и технического надзора.

В целях эффективного использования средств фонда капитального ремонта, аккумулируемых на счете регионального оператора, реализована практика размещения в кредитной организации временно свободных средств под повышенные проценты, что позволило в 2015 году дополнительно получить 14,7 млн.руб. В 2016 году эти средства в полном объеме будут направлены на финансирование капитального ремонта.

Премирование сотрудников Фонда осуществляется с учетом результатов трудовой деятельности.

Риск «Нецелевое расходование средств фонда капремонта»

Разработан регламент по заключению договоров с контрагентами (приказ Фонда от 02.09.2015 № 60/2).

Разработан регламент оплаты выполненных работ, оказанных услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКД (приказ Фонда от 31.07.2015 № 50/1)

Данные меры позволили упорядочить процесс подготовки договоров, соблюдения условий их оплаты, не допустить нецелевое расходование средств фонда капитального ремонта.

Риск «Несоответствие уровня квалификации персонала Регионального оператора реализуемым им функциям»

В целях повышения уровня квалификации сотрудников Регионального фонда создана система внутреннего обучения:

✓ подготовлены справочники-инструкции по эксплуатации имеющихся баз данных, что позволяет максимально использовать все сервисы,

✓ проводятся тематические семинары по соответствующим направлениям,

✓ при изменении законодательства специалисты отдела организационно-правовой работы знакомят сотрудников Фонда с изменениями законодательства Российской Федерации, законодательства Томской области, касающимися деятельности регионального оператора.

Установлены требования к соискателям на вакантные должности Фонда

Риск «Привлечение к выполнению работ подрядчика, выбор кредитной организации, а также организации, осуществляющей строительный контроль, не отвечающих квалификационным требованиям»

Разработан и утвержден Регламент разработки и опубликования извещений о проведении предварительных квалификационных отборов, документаций о проведении отборов подрядных организаций для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКД, конкурсных документаций о проведении отборов кредитных организаций для открытия счетов Регионального оператора, в том числе специальных счетов. (приказ Фонда от 02.09.2015 № 60/3) (далее - регламент конкурсных процедур).

Качественная разработка конкурсных документаций, технических заданий, формирование конкурсных комиссий из высококвалифицированных специалистов, своевременное оповещение о проведении конкурсных процедур, а также тщательная проверка соответствия организаций-претендентов установленным требованиям позволяет привлекать к выполнению капитального ремонта квалифицированные организации, обеспечивать выполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта.

Риск «Признание результатов процедур по привлечению для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядной организации или конкурса по выбору кредитной организации, а также организации, осуществляющей строительный контроль, недействительными»

Работа в соответствии с Регламентом конкурсных процедур позволяет минимизировать количество жалоб по существу конкурсных процедур. При этом, проверки контролирующих органов по жалобам на проведение конкурсных процедур не выявили нарушений действующего законодательства.

Риск «Несоблюдение интересов Регионального оператора при заключении договоров с контрагентами».

Каждый заключаемый с контрагентами договор, в соответствии с регламентом, проходит согласование во всех структурных подразделениях Фонда. В ходе согласования проводится проверка на соответствие условий договоров требованиям законодательства и интересам регионального оператора в части обеспечения деятельности по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Риск «Нарушение технологических режимов операций, некачественное исполнение работ по капитальному ремонту подрядной организацией». Риск «Несвоевременное выполнение работ (отдельных этапов работ) подрядной организацией при выполнении работ по капитальному ремонт». Риск «Применение подрядной организацией материалов, несоответствующих проектной документации или несоответствующих требованиям качества»

Процесс обеспечения качественного проведения капитального ремонта, выполнения работ в срок, соблюдения технологических режимов начинается с момента формирования условий технических заданий для проведения конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ, оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Все проектно-сметные документации на выполнение работ по капитальному ремонту проходят проверку достоверности определения сметной стоимости. В ходе проверки, в случае необходимости, производится корректировка проекта, уточняется сметная стоимость.

Регламент конкурсных процедур также способствует минимизации рисков некачественного выполнения работ, оказания услуг по капитальному ремонту.

При проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах контроль соблюдения технологических режимов и качественного исполнения работ ведут по договору с Фондом организации, осуществляющие строительный контроль. Кроме того, сотрудники Фонда выезжают на объекты.

В 2015 году было произведено 80 выездов специалистов Фонда на объекты, где производилась замена лифтового оборудования, 15 выездов - на ремонт инженерного оборудования, 33 выезда - на ремонт крыши.

Так, в процессе выполнения работ на объектах:

- г. Томск, ул. Б. Куна, д. 30, д. 32 (ремонт крыши) высказаны замечания: устранить обзол, окрасить сварные швы кровельного ограждения, прикрепить кромку профлиста, закрепить коньковый узел согласно проекту. Все замечания устранены, объекты приняты строительным контролем, сданы в эксплуатацию;

- г. Томск, ул. Калужская, д. 17, д. 17/1 (ремонт крыши): предусмотренное проектом решение по карнизному узлу над балконами невыполнимо, также требовалась корректировка проекта в части

примыкания ремонтируемого здания к рядом стоящему. Произведена корректировка проекта, пересмотрен объем фронтона, изменено техническое решение без увеличения договорной стоимости, работы выполнены, объекты приняты строительным контролем, сданы в эксплуатацию;

- г. Томск, ул. Пролетарская, д. 43а (ремонт крыши) высказаны замечания: устранить обзол, переделать примыкания слуховых окон к кровле, укрепить коньковую планку согласно проекту, переделать не качественно выполненные примыкания фановых труб и вентиляционных каналов к кровле, закрепить изоспан согласно проекту, прикрепить профлист согласно проекту. Замечания устранены, объект принят строительным контролем, сдан в эксплуатацию.

- г. Томск, ул. Асиновская, д. 5/1 (ремонт крыши) выявлено, что усилению подлежат не 7, как предусмотрено проектом, а 21 несущая железобетонная конструкция. Комиссией с участием специалистов Фонда, управляющей организации, подрядной организации, организации по строительному контролю произведен осмотр и составлен акт об аварийном техническом состоянии ж/б конструкций и о необходимости усиления несущих элементов во избежание аварийной ситуации. Принято решение разработать проект по усилению ж/б конструкций, с собственниками помещений проведено собрание о необходимости проведения дополнительных работ при ремонте крыши. Работы выполнены, объект принят строительным контролем, сдан в эксплуатацию.

Фактов применения некачественных материалов не выявлено.

Практикуются посещения объектов, на которых ведутся работы по капитальному ремонту. Состав участников при этом различен: представители органов исполнительной власти Томской области, органов местного самоуправления, депутаты, представители управляющих организаций, общественных организаций и др. Контроль за выполнением сроков осуществляется также в режиме рабочих совещаний с различным составом участников. Фондом в отношении подрядных организаций, по которым установлены факты некачественного и несвоевременного выполнения работ, оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу, направлены претензии в количестве 22 штук.

Так, в Арбитражном суде Томской области в настоящее время проходит рассмотрение иска в отношении ООО «Строительная компания «Комфорт» о взыскании неустойки за несвоевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д. 60 и Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, д. 62. Иные случаи необходимости подачи исковых заявлений по состоянию на 01.01.2016 года отсутствуют в связи

с добровольной выплатой подрядными организациями сумм штрафов, пеней.

Всего в 2015 году Фондом получено доходов от применения штрафных санкций за нарушение условий договоров на сумму 459 048,86 руб.

Для ведения претензионной работы:

- разработаны и внедрены в автоматизированную систему управления фондами капитального ремонта новые модули, не предусмотренные техническим заданием к Договору № 2 от 03.07.2014 на оказание услуг по созданию, внедрению и сопровождению автоматизированной системы управления фондами капитального ремонта, позволяющие формировать отчеты, необходимые для ведения претензионно-исковой работы по договорам:

- оказания услуг по разработке проектно-сметных документаций;
- проведения проверки достоверности определения сметной стоимости;
- оказания услуг по осуществлению строительного контроля;
- выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

также разработан и внедрен модуль для расчета пени по уплате взносов на капитальный ремонт по юридическим и физическим лицам; расчета задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт по физическим лицам и юридическим лицам.

- в штат Фонда введено 2 единицы специалистов, занимающихся, в том числе, ведением претензионно-исковой работы.

Доход в виде полученных штрафов направляется на финансирование работ, услуг по капитальному ремонту.

Риск «Нарушение функционирования IT-систем»

Для бесперебойной работы информационной структуры Фонда ежедневно анализируются системные журналы работы серверов, ежедневно выполняется резервное копирование данных. Проведены следующие мероприятия:

- построена доменная структура сети с резервированием на базе MS Windows 2012R2;
- все информационные системы Фонда перенесены и эксплуатируются на собственных мощностях;
- подключена IP-телефония, настроена новая АТС, обеспечивающая 13 внешних линий для обслуживания внешних вызовов с использованием «голосового меню». Организована «Горячая линия»;

- произведена установка и настройка 8 клиент-банковских систем для работы со счетом регионального оператора и специальными счетами, владельцем которых является региональный оператор.

В части работ по обеспечению информационной безопасности, проведены работы:

- Разграничены права доступа сотрудников к информационным ресурсам с помощью средств глобального каталога Active Directory;
- Установлен сервер антивирусной защиты DrWeb.

Постоянно выполняются профилактические работы для повышения производительности информационных систем, эксплуатирующихся в Фонде.

12. Риск «Неинформированность населения о системе капитального ремонта МКД»

Постоянно ведется разъяснительная работа о системе капитального ремонта МКД. С 2014 года информированию населения о новой системе капитального ремонта Фондом уделяется большое внимание. В 2015 году информационная деятельность Фондом проводилась в соответствии с медиа-планом (приложение 7 к настоящему отчету). Десятки тысяч человек стали участниками встреч, организованных Фондом на территории Томской области за 2014-2015 год. Используются различные формы и способы информирования: СМИ, встречи, обучающие семинары, интернет - сервисы (сайт Фонда, электронный адрес Фонда, «красная кнопка», «личный кабинет»), телефонная «горячая линия», личный прием и консультации, письменные обращения. Необходимо отметить, что стало поступать больше вопросов, касающихся информации, размещенной Фондом на сайте Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Так, в 2015 году в обращениях граждан в адрес Фонда искажался смысл действующего жилищного законодательства в сочетании с нормами гражданского и иного законодательства, и содержался отказ от уплаты взносов на капитальный ремонт. Заявителям направлены ответы с подробным разъяснением положений жилищного законодательства. Проведена выборочная проверка платежной дисциплины среди собственников помещений, написавших вышеуказанные обращения, после получения ответов от Фонда. Из 8 проверенных собственников 4 после получения ответа от Фонда стали оплачивать взносы на капитальный ремонт. В последнее время количество указанных обращений уменьшилось, предположительно, в связи с исключением из Жилищного кодекса понятия договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта.

В 2015 году Фондом активно проводилась работа с органами местного самоуправления, направленная на укрепление сотрудничества в

целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области (см. раздел 2.4. настоящего отчета).

Риск «Коррупционные правонарушения у работников Регионального оператора в ходе выполнения ими трудовых обязанностей»

В Фонде разработаны правовые акты, регламентирующие исполнение Федерального Закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». С указанными правовыми актами ознакомлены сотрудники регионального оператора. В 2015 не выявлено конфликтов интересов, возникающих у сотрудников регионального оператора в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

2.7. Внешний контроль деятельности Фонда

Деятельность Фонда подотчетна и подконтрольна.

В зависимости от вида контроля, осуществляется:

- налоговый контроль юридического лица;
- контроль регионального оператора как субъекта Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
- контроль со стороны учредителя и органов управления регионального оператора;
- контроль со стороны жилищного надзора;
- контроль в финансово-бюджетной сфере;
- контроль со стороны собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора;
- контроль за соблюдением интересов собственников помещений со стороны прокуратуры;

Контроль осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Органами, осуществляющими контроль за качеством проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и целевым расходованием средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Томской области в рамках своей компетенции являются Территориальное управление Росфиннадзора в Томской области и Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Проверки органами исполнительной власти, на которые возложены функции контроля, за качеством проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и целевым расходованием средств на капитальный ремонт проводились:

1) Территориальное управление Росфиннадзора в Томской области по вопросам:

- соблюдения законодательства Российской Федерации при использовании средств, полученных в 2014 году в качестве

государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта;

- расходования средств на разработку проектно-сметной документации и на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Ленина, д. 84;

- контрольные замеры по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, д. 62;

2) Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

- Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, д. 8;
- Томский район, с. Корнилово, ул. Гагарина, д. 27;
- Томский район, с. Межениновка, ул. Первомайская, д. 15;
- г. Асино, ул. Партизанская, д. 40;
- г. Томск, ул. Асиновская, д. 5/1.

Органами прокуратуры в период с 01.01.2015 по 31.01.2016 проведено 5 проверок по вопросам проведения Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. По итогам проведения проверок Фондом было получено одно представление (от Прокуратуры Октябрьского района г. Томска), которое было рассмотрено в установленном порядке в установленные сроки, в Прокуратуру Октябрьского района г. Томска направлен ответ по итогам рассмотрения представления.

В 2015 году проводилась комплексная проверка деятельности Фонда КРУ Администрации Томской области. Проведена проверка качества проведения капитального ремонта специалистами государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Годовой отчет Фонда, включающий отчет о деятельности регионального оператора за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность регионального оператора, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора за 2014 год рассмотрен правлением Фонда, утвержден попечительским советом в марте 2015 года и размещен на сайте Фонда. Копия аудиторского заключения направлена в Минстрой России.

Ежемесячно Фондом составляется и направляется в государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в соответствии с установленными формами отчет о мониторинге реализации региональной программы. Кроме того, Фондом составляется бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность по установленным формам.

III. Приоритетные задачи Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области на 2016 год

1. Совершенствование нормативно-правовой базы:

- внесение изменений в Закон Томской области № 116-ОЗ;
- разработка иных нормативных правовых актов, необходимых для эффективного функционирования системы капитального ремонта:

✓ об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального взноса на капитальный ремонт, с учетом государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской области работ и услуг по капитальному ремонту на 2017 год,

✓ о порядке формирования и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы;

✓ об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год;

2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу:

- завершение в установленные сроки капитального ремонта в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план на 2016 год;
- уточнение Краткосрочного плана на 2017-2018 годы;

3. Внесение изменений в Региональную программу в части конкретизации видов услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и планового периода их проведения.

4. Обеспечение уровня платежей собственников не ниже 85%.

5. Обеспечение качества выполняемых работ за счет:

- формирования рынка добросовестных подрядных организаций;
- применения новых энергосберегающих технологий и материалов, обеспечивающих увеличение межремонтного периода;
- привлечения института «общественного контроля».

6. Проведение информационно-разъяснительной работы о системе капитального ремонта многоквартирных домов, о деятельности Фонда.

Приложение 1 к Годовому отчету
РФКР МКД ТО за 2015 год

Состав Попечительского совета Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области

Баев Юрий Иванович, начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	- председатель Попечительского совета (по согласованию)
Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	- член Попечительского совета
Власов Виктор Алексеевич, член Общественной палаты Томской области, ректор ТГАСУ	- член Попечительского совета (по согласованию)
Григорьева Инна Геннадьевна, заместитель начальника Департамента финансов Томской области	- член Попечительского совета (по согласованию)
Давыдова Ольга Андреевна, член Совета общественных инициатив при Законодательной Думе Томской области, руководитель Томской областной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения	- член Попечительского совета (по согласованию)
Михкельсон Александр Карлович, директор общества с ограниченной ответственностью «ДорСтройСервис», депутат Законодательной Думы Томской области, член комитета по экономической политике Законодательной Думы Томской области	- член Попечительского совета (по согласованию)
Цыренжапов Чингис Дымбрылович, председатель Совета Региональной общественной организации «Томский союз собственников жилья»	- член Попечительского совета (по согласованию)

Приложение 2
к Годовому отчету РФКР МКД ТО за 2015 год

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» на период с 15.07.2015 по 31.12.2015



ТОМ АУДИТ
консалтинговая группа
634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14
Тел.: (382-2) 530-654, 530-611, 30-20-74
e-mail: tomaudit@mail.ru
http://www.tomaudit.tomsk.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

за 2015 год

Адресат

Учредителям РФКР МКД ТО и иным лицам

Аудитор:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит» (ООО «Томаудит»)
Место нахождения:	634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14.
Государственная регистрация:	ОГРН 1057002540440.
Является членом:	СРО АПР
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций:	ОРНЗ 10601007006 от 29.12.2009.

Аудируемое лицо:

Полное наименование предприятия:	Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Сокращенное наименование:	РФКР МКД ТО
Место нахождения:	634041, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 41.
Государственная регистрация:	ОГРН 1137000001027 от 04.09.2013.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности РФКР МКД ТО, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- отчета о целевом финансировании за 2015 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом финансировании.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство РФКР МКД ТО несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение РФКР МКД ТО по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пункте 3 «Дебиторская задолженность» раздела «Раскрытие существенных показателей» в составе пояснений к бухгалтерской отчетности:

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Томской области собственниками помещений составил за 2014 год 51,2%, за 2015 год - 79,3%. Общая величина начисленной и не погашенной задолженности по взносам по состоянию на 31.12.2015 составляет 328 094 тыс. руб., при этом среднемесячное начисление взносов с 01.10.2014 по 31.12.2015 составило 73 397 тыс. руб.

Приложения: Бухгалтерская отчетность РФКР МКД ТО за период с 1 января по 31 декабря 2015 года.

Дата подписания заключения:

«11» февраля 2016 г.

Руководитель аудиторской организации:

Директор
ООО «Томаудит» _____ Исаков А.М.
(квалификационный аттестат №01-000764 от 20.08.2012 (без ограничения срока действия), является членом СРО АПР, ОРНЗ 20101049335 от 28.12.2009).

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	по ОКПО	20694200		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017996657		
Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: фонды / собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

634009, Томская обл, Томск г, Карла Маркса ул, дом № 7, корпус 0, оф. 108-112

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 219	2 029	281
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 219	2 029	281
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	299	483	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	347 386	141 441	92
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	582 634	146 786	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	930 319	288 711	92
	БАЛАНС	1600	932 538	290 740	374

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	517 476	251 736	75
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	517 476	251 736	75
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 219	1 878	281
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	519 695	253 614	357
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	84 748	37 126	17
	Доходы будущих периодов	1530	328 094	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	412 843	37 126	17
	БАЛАНС	1700	932 538	290 740	374

Руководитель _____ (подпись) Световец Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	по ОКПО	20694200		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017996657		
Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: фонды / собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 718	26
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	459	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 177	26
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 835)	(5)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 342	21

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	19 342	21
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Световец Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация	Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	по ОКПО	20694200	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017996657	
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
фонды	собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	-	-	281	-	-	281
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21	21
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21	21
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	-	-	1 878	-	-	1 878
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 342	19 342
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19 342	19 342
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	-	-	2 219	-	-	2 219

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	281	21	1 576	1 878
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	281	21	1 576	1 878
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	21	(21)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	21	(21)	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	847 789	253 614	357

Руководитель _____ Световец Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	по ОКПО	20694200		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017996657		
Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: фонды / собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	894 198	252 427
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	894 198	252 427
Платежи - всего	4120	(457 670)	(102 601)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(402 107)	(78 027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 595)	(11 691)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 090)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 878)	(12 883)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	436 528	149 826
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	15	-
Платежи - всего	4220	(696)	(3 040)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(696)	(3 040)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(681)	(3 040)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	435 847	146 786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	146 786	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	582 633	146 786
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Световец Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	по ОКПО	20694200		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017996657		
Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности: фонды / собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	251 736	75
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	640 877	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	19 342	21
Прочие	6250	-	371 940
Всего поступило средств	6200	660 219	371 961
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(339 043)	(91 094)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(339 043)	(91 094)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(53 803)	(25 864)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(24 374)	(14 577)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(608)	(557)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 193)	(1 342)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(30)
прочие	6326	(25 628)	(9 359)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 632)	(3 342)
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(394 478)	(120 300)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	517 476	251 736

Руководитель _____ (подпись) Световец Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

1. Общая информация

Полное наименование организации	Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Сокращенное наименование организации РФКР МКД ТО	РФКР МКД ТО
Организационно-правовая форма	Некоммерческая организация
Юридический адрес	634041 г.Томск, пр. Кирова, 41 тел/факс
Адрес фактического местонахождения	634009 г.Томск, ул.К.Маркса, д.7, офис108 тел/факс (8 382) 903-971
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Орган государственной регистрации	Управление Министерства юстиции РФ по Томской области
Дата регистрации	04.09.2013 года
Основной государственный регистрационный номер	1137000001027
Регистрационное свидетельство	Серия 70 № 001731009
Устав	Утвержден приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 02.08.2013 № 16
Цель деятельности Фонда	Формирование на территории Томской области региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в том числе организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области.

2. Основные виды деятельности Фонда:

-аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете (счетах) Фонда;

-открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета;

15

-осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда;

-финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Томской области и (или) местного бюджета муниципальных образований Томской области;

-взаимодействие с органами государственной власти Томской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда;

-оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества, а также реализации иных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства, повышения энергоэффективности и энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Фонд, в установленном действующим законодательством порядке осуществляет деятельность, приносящую доходы, которые должны направляться на реализацию функций Фонда, в том числе: -получает проценты, начисляемые кредитными организациями на денежные средства на счетах.

3. Структура и управление Фондом

Учредителем Фонда является Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Органами управления деятельностью Фонда являются Попечительский совет, Правление и Генеральный директор.

Контроль за соответствием деятельности Фонда осуществляется Попечительским советом Фонда; Отраслевым органом (Департаментом ЖКХ и ГЖН ТО).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда подлежит обязательному аудиту.

4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Фонда в 2014 году составила 16 человек, в 2015 году -29 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.№ 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н, Информации Минфина РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015), а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Фонд составил годовую бухгалтерскую отчетность в следующем порядке:
-Бухгалтерский баланс;
-Отчет о финансовых результатах;
-Отчет об изменениях капитала;
-Отчет о движении денежных средств;
-Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Методы оценки отдельных активов и обязательств.

В Фонде применяется следующий порядок признания целевых средств:
-для целевого финансирования из бюджетов всех уровней (субсчет 86.01 «Целевое поступление из бюджета) – кассовый метод (по мере получения денежных средств);
-для прочего целевого финансирования и поступления (субсчет 86.04 «Прочее целевое финансирование и поступление» - кассовый метод (по мере получения денежных средств);
-для целевого финансирования «Взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» (субсчет 86.04 «Прочее целевое финансирование и поступление» - метод начисления. При этом показатель «Целевые средства» в пассиве баланса формируют средства поступившие на счет регионального оператора (на основании части 1 ст. 183 ЖК РФ, согласно которой региональный оператор ведет учет средств, поступивших на счет, счета регионального оператора в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений, части 1 ст.179 ЖК РФ, согласно которой имущество РО формируют фактически уплаченные платежи собственников на капитальный ремонт, а также с учетом требования осмотрительности, предусмотренного пунктом 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»). Неоплаченная сумма взносов на капитальный ремонт и пени, за ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате взносов учитывается в активе баланса в составе дебиторской задолженности, формирующей целевое финансирование, ожидаемое к поступлению в будущих периодах с отражением в пассиве баланса на сч.98.01 «Доходы, полученные в счет будущих периодов». Поступившая на счет регионального оператора дебиторская задолженность собственников по уплате взносов и пени подлежит списанию со счета 98.01 «Доходы будущих периодов» на счет 86.04 «Прочее целевое финансирование» для учета фондов капитального ремонта.

Расходы, производимые за счет целевых средств, признаются в учете методом начисления.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г.№26н.

Основные средства, приобретенные за счет средств целевых поступлений (субсидий) отражаются в учете по первоначальной стоимости, не подлежат амортизации, формируют «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества». Ежемесячно по объектам основных средств начисляется износ, рассчитанный линейным способом исходя из срока их полезного использования на забалансовом счете 10 «Износ основных средств».

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к учету на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и др. аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленном законодательством порядке, подтверждающих существование самого актива и исключительного права Фонда.

Нематериальные активы, полученные в пользование (неисключительные права) учитываются на забалансовом счете 012 «Неисключительные права на НМА» в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности включаются в расходы отчетного периода.

Нематериальные активы, полученные в качестве целевых поступлений или приобретеные за счет средств целевых поступлений (субсидий) не подлежат амортизации.

5. Материально-производственные запасы.

По группе статей «Запасы» отражаются остатки материально-производственных ценностей, предназначенных для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Материальные ценности, используемые для управленческих нужд, признаются в качестве расхода соответственно по группам статей «Расходы на содержание аппарата управления» непосредственно в отчете о целевом использовании средств

Приобретенные материалы принимаютя к учету по фактической себестоимости. Оценка материально производственных запасов при их выбытии производится по методу-ФИФО.

6. Затраты на производство

Затратами на производство признаются затраты на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утверждается приказами Департамента ЖКХ и ГЖИ Томской области с включением в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта ежегодно на очередной финансовый год. Затраты по капитальному ремонту отражаются на счете 20 «Основное производство» субсчет 20.03 «Затраты по некоммерческой деятельности» и ежемесячно списываются регламентными операциями в дебет счета 86 «Целевое финансирование» субсчет 86.04. «Прочее целевое поступление и финансирование» на соответствующие источники финансирования, с отражением в отчете о целевом использовании средств по строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия»

Расходы на обеспечение деятельности Фонда признаются административно- хозяйственными расходами. Утверждаются на очередной финансовый год правлением Фонда, отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы", субсчет 26.02 "Общехозяйственный некоммерческий" и ежемесячно списываются в полном размере в дебет субсчета 86.01 «Целевое поступление из бюджета», с отражением в отчете о целевом использовании средств по строке 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» с разбивкой по видам расходов.

Расходы, связанные с управлением и относящиеся к уставной некоммерческой деятельности, в Отчете о финансовых результатах не показываются, отражаются только в Отчете о целевом использовании средств.

7. Дебиторская задолженность

По данной группе статей отражается в том числе прочая дебиторская задолженность по уплате собственниками помещений в многоквартирных домах взносов на капитальный ремонт общего имущества, и пени в связи с ненадлежащим исполнением собственниками обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, формирующая целевое финансирование, ожидаемое к поступлению в будущих периодах на счете 76.86 «Начисление средств целевого финансирования».

8. Резервы в фонде не создаются.

Резерв сомнительных долгов региональным оператором не создается, поскольку сомнительные долги отсутствуют.

9. Денежные средства и денежные эквиваленты

По данной группе отражаются остатки денежных средств:

- на отдельном банковском счете регионального оператора, предназначенном для осуществления расчетов, связанных с получением и расходованием целевых средств, формирующих фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

-на специальных счетах, открытых региональным оператором по решению собственников имущества в многоквартирных домах, для сбора и перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества;

-на отдельном банковском счете, предназначенном для осуществления расчетов, связанных с получением и расходованием целевых средств полученных из бюджетов разных уровней в качестве государственной и муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах Томской области;

-на отдельном банковском счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение Фонда, для обеспечения проведения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах;

- на отдельном банковском счете, предназначенном для осуществления расчетов, связанных с получением и расходованием целевых средств, поступающих из бюджета на обеспечение деятельности Фонда и средств, полученных от иной приносящей доход деятельности Фонда.

Информация о банковских счетах Фонда

Наименование счета	Количество открытых счетов		Банк
	2014 г.	2015 г	
Счет регионального оператора для целей аккумулирования и использования денежных средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	1	1	Филиал Банка (АО) ГПБ в г.Томске
Расчетный счет для зачисления и использования денежных средств полученных из бюджетов всех уровней в качестве государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории ТО	1	1	Филиал Банка (АО) ГПБ в г.Томске
Расчетный счет для зачисления и использования денежных средств получаемых на ведение уставной деятельности Фонда	1	1	Филиал Банка (АО) ГПБ в г.Томске
Расчетный счет для зачисления и использования средств поступающих во временное распоряжение, для обеспечения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций и заключения договоров подряда на проведение капитального ремонта	1	1	Филиал Банка (АО) ГПБ в г.Томске
Специальный счет для зачисления и использования средств на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, соб-	1	1	ОАО «УРАЛСИБ» г. Новосибирск
	6	6	Филиал Газпромбанка (ОАО)

19

ственники которого выбрали владельцем счета регионального оператора	22	14	Томский РФ ОАО «Россельхозбанк»
	1		Филиал НБ «Траст» в г. Барнаул
	13	5	Западно - Сибирский ф-л ОАО АКБ «Росбанк»
	4	3	ТФ ОАО «МДМ Банк» г. Томск
	216	177	ТО №8616 Сбербанка России г. Томск
		2	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
Всего специальных счетов	263	208	
Итого счетов	267	212	

10. Целевые средства

По данной группе статей отражаются неиспользованные на отчетную дату целевые средства, отраженные в отчете о целевом использовании средств, включая чистую прибыль (убыток) от приносящей доход деятельности Фонда, сформированную по итогам деятельности за отчетный год.

Учет целевых поступлений на цели уставной деятельности Фонда ведется на счете 86 "Целевое финансирование", с разделением на субсчета:

- 86.01 «Целевое поступление из бюджета» для учета субсидий из средств областного бюджета предоставляемых в целях финансового обеспечения затрат, возникающих в результате деятельности Фонда в части обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта; субсидий из средств бюджетов всех уровней, предоставляемых в виде государственной и муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области;

-86.04 «Прочее целевое финансирование и поступление» - для учета взносов собственников помещений в многоквартирных домах на формирование фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; для учета чистой прибыли прошлых лет направленной на формирование источника целевого финансирования.

Использование средств целевого финансирования, полученного Фондом для приобретения и (или) создания основных средств, отражается в учете как уменьшение по группе статей баланса 1350 «Целевое финансирование» и соответственно, как увеличение статьи 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества».

11. Отражение операций от приносящей доход деятельности

Доходами Фонда являются внереализационные доходы от размещения денежных средств на счете (счетах) Фонда, штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств поставщиками, подрядчиками с отражением на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91.01 «Прочие доходы»

Расходами Фонда, уменьшающими налогооблагаемую базу, являются расходы, направляемые на проведение капитального ремонта, включенные в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

20

на очередной финансовый год формирующие стоимость капитального ремонта по источнику «Другие, не запрещенные законом источники» с отражением на счете 99 «Прибыли и убытки»

Чистая прибыль от прочей деятельности признается одним из источников финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Информация о внеоборотных активах баланса Фонда – основных средствах раскрывается в таблице № 1 раздел 2 «Основные средства», в том числе - 2.1. «Наличие и движение основных средств», в таблице № 2.2. «Незавершенные капитальные вложения».

2. Запасы

Состав, наличие и движение запасов показано в таблице № 3 – «4. Запасы», в том числе 4.1. «Наличие и движение запасов».

По коду строки 5405 «Затраты в незавершенном производстве» таблицы отражены затраты, произведенные в 2015 году в соответствии с перечнем работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2014 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области, на 2014-20143 годы, утвержденный Постановлением администрации Томской области № 262а от 09.07.2014 г, в сумме 34 815 873,39 рублей и затраты, произведенные в 2015 году в соответствии с перечнем работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы, утвержденный Приказом ДЖКХ и ГЖИ ТО от 14.04.2015 №25. в сумме 304 221 979,94 рублей.

Всего отражено затрат по строке 5405 за 2015 год -339 043 тыс.руб.

3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по стоке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 года составляет 347 386 тыс.руб.

Расшифровка всей дебиторской задолженности показана в Таблице № 4 «5. Дебиторская и кредиторская задолженность», в том числе «5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности»

В составе показателя «Дебиторская задолженность», по строке 1230 баланса отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям в соответствии с условиями договоров в сумме 19 253 тыс.руб. (строка 5512 «Авансы выданные» Таблицы 4). По строке 5513 «Прочая» Таблицы №4 отражена задолженность по уплате собственниками помещений в многоквартирных домах взносов на капитальный ремонт общего имущества и задолженность по уплате пени в связи с ненадлежащим исполнением собственниками обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 328 094 тыс.руб., а также задолженность за территориальным органом фонда социального страхования по расходам на цели обязательного социального страхования в сумме 39 тыс.руб.

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Томской области собственниками помещений составил за 2014 год 51.2%, за 2015 год- 79,3%. Общая величина начисленной и не погашенной задолженности по взносам по состоянию на 31.12.2015 составляет 328 094 тыс.руб., при этом среднемесячное начисление взносов с 01.10.2014 по 31.12.2015 составило 73 397 тыс.руб.

Таблица №1
Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	первоначальная стоимость	накопленный износ	начислено износа	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	1 878	(34)	329	-	-	(555)	-	-	2 219	(589)
	5210	за 2014 г.	281	(1)	1 597	-	-	(33)	-	-	1 878	(34)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2015 г.	1 429	(33)	151	-	-	(461)	-	-	1 592	(493)
	5211	за 2014 г.	281	(1)	1 148	-	-	(31)	-	-	1 429	(33)
Другие виды основных средств	5202	за 2015 г.	-	-	178	-	-	(30)	-	-	178	(30)
	5212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015 г.	449	(1)	-	-	-	(64)	-	-	449	(65)
	5213	за 2014 г.	-	-	449	-	-	(1)	-	-	449	(1)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица № 2

Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и	5240	за 2015 г.	151	178	-	(329)	-
незаконченные операции по приобретению,	5250	за 2014 г.	-	1 748	-	(1 597)	151
в том числе: Копир-принтер-сканер WC5325CPS_S Xerox 5325 Buch	5241	за 2015 г.	151	-	-	151	-
	5251	за 2014 г.	-	151	-	-	151
Криптошлюз С-терра CSP VPN Gate 1000	5242	за 2015 г.	-	93	-	93	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Мини-АТС	5243	за 2015 г.	-	85	-	85	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ресепшен (достройка)	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ресепшен каб.112	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	16	-	16	-
Гардероб (2604*2700*2000)	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	77	-	77	-
Сервер Cisco C220M3S/1	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	636	-	636	-
Шкаф-купе	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	65	-	65	-
Ресепшен	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	47	-	47	-
Сервер Cisco C220M3S/2	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2014 г.	-	396	-	396	-
Копир-принтер-сканер WC5325CPS_S Xerox 5325	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2014 г.	-	116	-	116	-
Шкаф-купе (690*3986*2604)	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2014 г.	-	243	-	243	-

Таблица №3

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	483	-	340 162	(340 346)	-	-	X	299	-
	5420	за 2014 г.	-	-	93 325	(92 842)	-	-	X	483	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	483	-	1 119	(1 303)	-	-	-	299	-
	5421	за 2014 г.	-	-	2 231	(1 748)	-	-	64	483	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	339 043	(339 043)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	91 094	(91 094)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета.	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица№4

Форма 0710005 с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2015 г.	141 441	-	193 370	24 177	(20 731)	-	-	-	347 386	-
	5530	за 2014 г.	92	-	141 397	26	(4 769)	-	-	-	141 441	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	7 930	-	19 253	-	(7 918)	-	-	-	19 253	-
	5532	за 2014 г.	92	-	7 911	-	(74)	-	-	-	7 930	-
Прочая	5513	за 2015 г.	133 512	-	174 117	24 177	(12 813)	-	-	-	328 134	-
	5533	за 2014 г.	-	-	133 486	26	(4 695)	-	-	-	133 512	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	141 441	-	193 370	24 177	(20 731)	-	-	X	347 386	-
	5520	за 2014 г.	92	-	141 397	26	(4 769)	-	-	X	141 441	-

Основные дебиторы за 2014 и 2015 года указаны в таблице № 5 в разрезе источников целевого финансирования

Таблица № 5 (тыс. руб.)

Авансы выданные (строка 5512 Таблица № 4)	31.12.2014	31.12.2015.
Всего	7 930	19 253
в том числе по источникам финансирования		
Взносы собственников помещений в МКД		17102
ОГКУ "Облстройзаказчик"		
ООО "ЛАТ"		638
ООО "Профи-С"		2 608
Реконструкция ООО		234
РСК "Кровля" ООО		682
РСК-Инжиниринг ООО		6 399
Теплоград ООО		3 726
Томстрой ООО		2 815
Субсидии из бюджета субъекта	4 699	222
ЗАО Томсклифтремонт	234	
ООО "Вектор"	790	
ООО "ЛАТ"	209	
ООО "Проект КА"	1 681	
ООО "Профи-С"		222
ООО "СовТехСтрой"	587	
ООО "СтанИнТех"	473	
ООО "Строительная компания "Комфорт"	490	
ООО "ТЛК"	235	
Субсидии из местного бюджета	1 754	183
ЗАО Томсклифтремонт	82	
ООО "Вектор"	271	
ООО "ЛАТ"	90	
ООО "Проект КА"	579	
ООО "Профи-С"		183
ООО "СовТехСтрой"	202	
ООО "СтанИнТех"	162	
ООО "Строительная компания "Комфорт"	286	
ООО "ТЛК"	82	
Субсидия из бюджета субъекта	1 477	1 746
Авантел	20	9
Гарант	25	13
КЕТ	695	245
Командор Томск	32	
МТС		2
ОГУП "ТОЦТИ"	600	
ООО "Интант-Сервис"	102	
Почта России	3	2
РД-ЛАБ		155
Томпроект ООО		1 320
Прочая дебиторская задолженность (строка 5513 Таблицы №4)	133 512	328 133
В том числе		
Взносы собственников помещений в МКД	133 512	328 094
Задолженность за фондом социального страхования		39
Всего дебиторской задолженности	141 441	347 386

Расшифровка дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества и пени за ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате взносов приведена в информации.

Информация о фондах капитального ремонта, сформированных за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах Томской области поступивших на счет регионального оператора за 2015 год, в разрезе муниципальных образований Томской области

(тыс.руб)

№ п/п	Муниципальное образование	Входящий остаток	Начислено взносов в периоде	Поступило в периоде	Исходящий остаток
1	Муниципальное образование "Александровский район"	314	2 545	1 910	948
2	Муниципальное образование "Асиновский район"	4 070	25 305	19 460	9 915
3	Муниципальное образование "Бакчарский район"	192	1 553	1 114	631
4	Муниципальное образование "Верхнекетский район"	513	3 348	2 406	1 456
5	Городской округ - ЗАТО Северск	28 001	182 686	116 173	94 514
6	Муниципальное образование "Зырянский район"	364	2 528	1 831	1 061
7	Муниципальное образование "Каргасокский район"	708	4 334	3 324	1 718
8	Муниципальное образование "Город Кедровый"	778	4 467	3 192	2 053
9	Муниципальное образование "Кожевниковский район"	325	2 154	1 648	830
10	Муниципальное образование "Колпашевский район"	4 042	27 750	21 736	10 057
11	Муниципальное образование "Кривошеинский район"	456	2 526	1 734	1 247
12	Муниципальное образование "Молчановский район"	307	2 594	1 644	1 258
13	Муниципальное образование "Парабельский район"	328	2 535	2 143	720
14	Муниципальное образование "Первомайский район"	452	3 106	2 418	4 039
15	Муниципальное образование городской округ Стрежевой	9 155	57 085	44 995	21 245
16	Муниципальное образование "Тегульдетский район"	55	267	165	156
17	Муниципальное образование "Город Томск"	78 741	537 485	449 520	166 706
18	Муниципальное образование "Томский район"	3 635	28 731	21 949	10 417

19	невыясненные поступления	-16	0	578	-594
20	Муниципальное образование "Чаинский район"	229	1 487	1 254	461
21	Муниципальное образование "Шегарский район"	863	5 884	4 593	2 155
	Итого:	133 512	898 370	703 788	328094

4. Информация, связанная с использованием денежных средств

В 2015 году осуществлялось размещение денежных средств, находящихся на общем счете регионального оператора, открытом для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах посредством поддержания минимального неснижаемого остатка.

Проценты от поддержания минимального неснижаемого остатка в 2015 году получены в сумме 14 784 тысяч рублей, проценты на среднемесячный остаток на счете в 2015 году получены в сумме 9 317 тысяч рублей.

Остатки денежных средств по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса в сумме 582 634 тыс.руб на 31.12.2015 приведены в таблице № 6

Таблица № 6

Наименование счета	Сумма (тыс.руб.)	
Счет 51 «Расчетные счета»	2014 год	2015 год
Общий счет регионального оператора для учета фондов капитального ремонта	69 103	476 716
Расчетный счет для обеспечения конкурсных процедур	3 684	13 672
Расчетный счет для средств господдержки	62 318	12 103
Расчетный счет для средств на обеспечение деятельности Фонда	11 100	23 001
Итого по счету 51	**146 215**	**525 492**
Счет 55 «Специальные счета	**2014**	**2015**
Специальные счета для учета фондов капитального ремонта, открытые по решению собственников помещений	572	57 142
Итого по счету 55	**572**	**57 142**
Всего	**146 786**	**582 634**

5. Целевые средства

По группе статей «Целевые средства» баланса отражены неиспользованные на отчетную дату целевые средства. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 86 «Целевое финансирование» и отражается в отчете о целевом использовании средств по статье «Прибыль от приносящей доход деятельности».

Остаток целевых средств на 31 декабря 2015 года составил 517 476 тысяч рублей с отражением по строке 1351 «Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации». Расшифровка остатка целевых средств приведена в таблице № 10

Таблица № 10

Субсчет 86.01 «Целевое поступление из бюджетов»	Сумма (тыс.руб)
Субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт МКД по согл. № 401/15 от 03.07.15	8 345
Субсидия из местного бюджета Каргасокского сельского поселение на капитальный ремонт МКД по согл. № 204 от 23.07.15	165
Субсидия из местного бюджета Колпашевского городского поселение на капитальный ремонт МКД по согл. № 401 от 02.09.15	150
Субсидия из местного бюджета Копыловского сельского поселение Томского района на капитальный ремонт МКД по согл. № б/н от 27.07.15	131
Субсидия из местного бюджета МО ГП Стрежевой на капитальный ремонт МКД по согл. № б/н от 28.07.15	964
Субсидия из местного бюджета Парабельского сельского поселение на капитальный ремонт МКД по согл. № б/н от 21.07.15	22
Субсидия из местного бюджета Шегарского сельского поселение на капитальный ремонт МКД по согл. № б/н от 23.07.15	299
Субсидия из местного бюджета Александровского сельского поселение на капитальный ремонт МКД по согл. № б/н от 23.07.15	22
Субсидия из местного бюджета ЗАТО Северск на капитальный ремонт МКД по согл. № 132 от 28.07.15	2 244
Итого остатков целевых средств государственной и муниципальной поддержки	**12 342**
Субсидия на обеспечение деятельности фонда по соглашению от из средств областного бюджета	5825
Всего по субсчету 86.01	18 167
Субчет 86.04 «Прочее целевое финансирование и поступление»	
Взносы собственников помещений на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	479 947
Нераспределенная прибыль 2014 года, направленная на формирование источника целевого финансирования	21
Нераспределенная прибыль 2015 года, направленная на формирование источника целевого финансирования	19 342
Итого остатков целевых средств по субсчету 86.04	499 310
Всего по строке 1351	517 476

6. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, в таблице № 8 раздела «5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности» отражены состав и движение кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 года и на 31.12 2015года. В составе кредиторской задолженности отражена сумма задолженности по поставщикам, подрядчикам, задолженность по текущим налогам и сборам.

А также по строке 1520 в составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.15 года отражены расчеты по взносам собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, открытых по решению собственников помещений региональным оператором –Фондом в сумме 57 142 тысячи рублей, расчеты с подрядчиками по суммам, внесенным в качестве обеспечения заявок на участие в отборе подрядной организации и исполнения договоров подряда в сумме 13 672 тысячи рублей.

Основные кредиторы за 2014 и 2015 год представлены в таблице № 9 в разрезе источников финансирования.

Таблица №8

Форма 0710005 с.11

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	
				в результате хозяйственных операций (сумма	причитающиеся проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	37 126	83 670	-	(36 048)	-	-	84 748
	5580	за 2014 г.	17	37 126	-	(17)	-	-	37 126
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	32 866	10 683	-	(32 365)	-	-	11 184
	5581	за 2014 г.	17	32 866	-	(17)	-	-	32 866
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	5	2 746	-	-	-	-	2 751
	5583	за 2014 г.	-	5	-	-	-	-	5
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	4 255	70 242	-	(3 684)	-	-	70 814
	5586	за 2014 г.	-	4 255	-	-	-	-	4 255
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	37 126	83 670	-	(36 048)	-	X	84 748
	5570	за 2014 г.	17	37 126	-	(17)	-	X	37 126

Основные кредиторы представлены в таблице № 9 за 2014 и 2015 год в разрезе источников финансирования

Таблица № 9 (тыс.руб.)

Строка 5560 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» таблица № 8	**31.12.2014**	**31.12.2015.**
Всего	32 866	11 184
в том числе по источникам финансирования		
Взносы собственников помещений в МКД		9 588
МБУ "Центр технического надзора"		79
ОГКУ "Облстройзаказчик"		513
ООО "РосСтройПроект"		523
ООО "ТЦЦС"		121
ООО «РСК "Кровля»		6 355
ООО «Сибирская проектная компания»		307
ООО «Сибирский город»		21
ООО «Томскоблстрой»		486
ООО «Томстрой»		861
ООО «Фобус-5»		320
Субсидии из бюджета субъекта на капитальный ремонт	23 176	91
ЗАО Томсклифтремонт	23 176	
ОГКУ "Облстройзаказчик"		47
ООО "ТЦЦС"		1
Сибирская проектная компания ООО		22
Томскоблстрой ООО		21
Субсидии из местного бюджета на капитальный ремонт	9 082	75
ЗАО Томсклифтремонт	8 270	
ОГКУ "Облстройзаказчик"	812	39
ООО "ТЦЦС"		1
ООО «Сибирская проектная компания»		18
ООО «Томскоблстрой»		17
Субсидия из бюджета субъекта	608	1 430
Единый расчетно-консультационный центр	100	
МТС	1	2
Почта России	209	1 012
Сбербанк	298	391
Томский региональный центр поддержки экспорта		24
Строка 5566 «Прочая» таблица № 8	4 255	70 814
в том числе по источникам финансирования		

Взносы собственников помещений в МКД	571	57 142
Собственники помещений в МКД ТО	571	57 142
Обеспечение заявок	3 684	13 672
Август ООО		137
АО Томсклифтремонт		7 211
ЗАО Томсклифтремонт	2 123	
ООО "Вектор"	284	
ООО "ЛАТ"	112	171
ООО "Лидер"	24	87
ООО "Проект КА"	581	
ООО "Профи-С"		148
ООО "СовТехСтрой"	276	29
ООО "СтанИнТех"	173	298
ООО "ТЛК"	111	
ООО «Профиль»		67
ООО «Радикал»		237
ООО «Реконструкция»		166
ООО «РСК "Кровля"		195
ООО «РСК-Инжиниринг»		1 621
ЗАО СУ ТДСК		297
ООО «Теплоград»		953
ПАО «Томкэнергосбыт»		119
ООО «Томстрой»		1 637
ООО «ТЭФ-С»		171
ООО «Фаворит»		127
Строка 5582 «Расчеты по налогам и сборам» Таблицы № 8	5	2 751
Налог на прибыль	5	2751
Всего кредиторской задолженности	37 126	84 748

7. Доходы будущих периодов

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» баланса отражена неоплаченная сумма взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и неоплаченная сумма пеней за несвоевременную уплату взносов сложившаяся по состоянию на 31.12.2015 года, формирующая целевое финансирование, ожидаемое к поступлению в будущих периодах в сумме 328 094 тысяч рублей.

8. Информация о доходах и расходах

По строке 2320 «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах - отражены суммы процентов, начисляемые кредитной организацией на среднемесячный и минимальный неснижаемый остаток денежных средств, находящихся на счете Фонда, на котором формируется фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области. Проценты признаются доходами фонда от иной приносящей доход деятельности (внереализационными доходами) ежемесячно по начислению на конец соответствующего месяца исходя из условий банковского договора с отражением на счете 91.01. «Прочие доходы».

По строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах отражены пени, штрафы, неустойки начисленные в соответствии с условиями договоров подряда за 2015 год в сумме 459 тысяч рублей.

Полученные прочие доходы формируют дополнительный источник финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области и подлежат расходованию на выполнение работ, оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с утвержденным Краткосрочным планом реализации в очередном финансовом году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-20143 годы

Расшифровка доходов и расходов представлена в таблице № 11

Таблица № 11 (тыс.руб.)

Наименование видов доходов и расходов	2014		2015	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Строка 2320 "Проценты к получению"	26		23718	
Проценты на минимальный неснижаемый остаток на счете регионального оператора по Генеральному соглашению М1-12285/2015/011 от 13.07.2015г.			14784	
Проценты на среднемесячный остаток на счете регионального оператора по договору банковского счета	26		8934	
Строка 2340 "Прочие доходы"			459	
Пени, штрафы, неустойки по договорам подряда			459	

9. Целевые поступления

Состав целевых поступлений по строке 6220 «Целевые взносы» Отчета о целевом использовании средств расшифрован в таблице № 12 за 2014 и 2015 годы

Таблица № 12 (тыс.руб.)

Наименование показателя	**2014**	**2015**	
	Поступило	Возвращено	Поступило
Субсчет 86.01 «Целевое финансирование из бюджета»	169351	1697	72298
Субсидия из средств бюджета Томской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД	41336	534	14537
Субсидия из средств гос. корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД	50014	646	
Субсидия из местного бюджета МО «Город Томск» на капитальный ремонт МКД	24251	241	
Субсидия из местного бюджета ГО ЗАТО «Северск» на кап. ремонт МКД	8519	41	7100
Субсидия из местного бюджета Асиновское ГП на кап. ремонт МКД	1455	226	
Субсидия из местного бюджета МО ГО Стрежевой на кап. ремонт МКД	2032	9	1000
Субсидия из местного бюджета Каргасокского СП на кап. ремонт МКД			170

Субсидия из местного бюджета Колпашевского ГП на кап. ремонт МКД			150
Субсидия из местного бюджета Копыловского СП на кап. ремонт МКД			300
Субсидия из местного бюджета Парабельского СП на кап. ремонт МКД			36
Субсидия из местного бюджета Шегарского СП на кап. ремонт МКД			299
Субсидия из местного бюджета Александровского СП на кап. ремонт МКД			59
Субсидия на обеспечение мероприятий по ведению уставной деятельности Фонда из областного бюджета	41744		48647
Субсчет 86.04 «Прочее целевое финансирование и поступления»	**202589**	**133512**	**703788**
	Поступило	Возвращено*	Поступило
Взносы собственников помещений в МКД на кап. ремонт общего имущества начисленные и не поступившие	133512		
Поступило взносов собственников	69077		703788
• Дана исправительная проводка в связи с изменением в 2015 году метода отражения в бухгалтерском учете целевого финансирования «Взносы собственников на капитальный ремонт общего имущества в МКД»: Показатель «Целевые взносы» формирует фактически оплаченная часть взносов. **Дебиторская задолженность** по взносам на капитальный ремонт 2014 года отнесена в бухгалтерском учете на доходы будущих периодов (сч.98.01) и представляет собой целевое финансирование, ожидаемое к поступлению в будущих периодах.		133512	
Итого по коду строки 6250	**371940**		
Итого по коду строки 6220**			640877

**В 2014 году целевое финансирование и поступления были отражены в Отчете о целевом использовании средств по коду строки 6250.

10. Расходы за счет средств целевого финансирования

Расшифровка использования целевых средств за 2014 и 2015 годы отражена в таблице № 13

Таблица № 13 (тыс. руб.)

Наименование показателя	2014	2015
Субсчет 86.04 «Прочее целевое финансирование и поступления»	**91094**	**339043**
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД ТО, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора (Код строки 6313)	91094	339043

34

Субсчет 86.01 «Целевое финансирование из бюджета»	29206	55435
Расходы на содержание аппарата управления (Код строки 6320)	25864	53803
В том числе «Прочие»: (строка 6326)	9359	25628
Расходы на услуги связи	220	286
Расходы на аудиторские услуги	50	50
Расходы на информационные и консультационные услуги	584	224
Расходы на информатизацию	4205	4037
Расходы на услуги по приему платежей от населения	564	5960
Расходы на печать и доставку квитанций собственникам на уплату взносов на капитальный ремонт и процентов по ним	2167	7560
Расходы на услуги по определению предельной стоимости услуг(работ) по капитальному ремонту Общего имущества в многоквартирных домах		381
Расходы на услуги по получению сведений о жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах Томской области для формирования базы данных о собственниках помещений в целях повышения собираемости взносов на капитальный ремонт	1174	2170
Расходы на услуги по исследованию и формированию информационной базы о техническом состоянии многоквартирных домов Томской области		4960
Расходы на услуги банков, нотариальные услуги, полиграфические услуги, проверка достоверности сметной стоимости работ	395	
Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (Код 6330)	3342	1632
Всего использовано средств	**120 300**	**394 478**

Расходы по элементам затрат отражены в таблице № 14

Таблица № 14

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 292	1 748
Расходы на оплату труда	5620	17 981	11 263
Отчисления на социальные нужды	5630	5 380	3 026
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	369 484	102 636
Итого по элементам	5660	394 137	118 673
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	394 137	118 673

11. Обеспечение обязательств.

В соответствии с условиями договоров подряда Фонд получил обеспечение обязательств, которые показаны в таблице № 15 – «8. Обеспечение обязательств»

Таблица №15

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	880	194	-
в том числе: банковские гарантии	5801	880	194	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

12. Налогообложение

Налог на прибыль

Доходы и расходы для целей налогообложения признаются Фондом методом начисления.

В Фонде ведется раздельный учет доходов (расходов) полученных(произведенных):

- в рамках целевого финансирования (пп.14, п.1 ст.251 НК РФ)
- в рамках целевых поступлений (п.2 ст.251 НК РФ)
- прочие доходы.

В целях налогообложения прибыли имущество, полученное в рамках целевого финансирования и стоимость безвозмездно переданного имущества и расходы, связанные с такой передачей, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Для целей налогообложения прибыли к налогооблагаемым доходам Фонда, от деятельности, приносящей доход относятся доходы в виде процентов от размещения денежных средств на банковских счетах, отражаются в составе статьи 2320 «Проценты к получению», также штрафы, пени, неустойки за неисполнение договорных обязательств, отражаются в составе статей «Прочие доходы» Отчета о прибылях и убытках.

Расходы для целей налогообложения в 2014 и 2015 годах не производились.

13. Расчеты с бюджетом

На 31.12.2015 года Фондом произведена сверка по всем налогам и сборам. Конечное сальдо соответствует показателям:

-по задолженности Фонда социального страхования по страховым взносам перед Фондом;

-по страховым взносам ПФР и фондом ОМС с Пенсионным фондом РФ;

-по остальным налогам и сборам с ИФНС по г. Томску.

96

14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

По состоянию на 31 декабря 2015 года и на дату составления годового отчета у Фонда отсутствуют судебные обязательства, которые могли бы грозить значительными убытками в будущем.

И.О. Генерального директора Световец С.В.


прошито, пронумеровано
17 (Семнадцать) л.
(количество листов)
(подпись)
Аудит

Способы приема взносов на капитальный ремонт на общий счет РФКР МКД ТО

	На сайте Фонда	**Без комиссии**
	Через «Личный кабинет» на сайте Фонда	**Без комиссии**
	В кассе любого офиса Сбербанка России на территории Томской области	**Без комиссии**
	Через банкоматы и терминалы самообслуживания Сбербанка России	**Без комиссии**
	Через Сбербанк онлайн Сбербанка России	**Без комиссии**
	В почтовом отделении ФГУП Почта России Томской области	**Без комиссии**
	В кассе любого офиса Газпромбанка на территории Томской области	**Без комиссии**
	Через банкоматы и терминалы самообслуживания Газпромбанка	**Без комиссии**
	Через систему «Телекард» Газпромбанка	**Без комиссии**
	В пунктах приема платежей ЗАО «Телеком» (Томск – 2%, не менее 30 руб., Томская область – 3%, не менее 30 руб.)	**Комиссия**
	Через интернет-сайт «ВсеПлатежи» www.vp.ru (2%)	**Комиссия**
	Через платежный сервис www.RegPlat.ru ООО «ОЛДИ-Т» (3%, не менее 10 руб.)	**Комиссия**
	Через систему приема платежей – Федеральная Система «Город» www.kvartplata.ru (2%, не менее 10 руб.)	**Комиссия**

Общие сведения по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (отчет КР-1) по состоянию на 01.01.2016

№	Критерия сведений	Единицы измерения	Значения
1	Номер п/п		
2	**Наименование субъекта Российской Федерации:**	Томская область	
	Общая площадь многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации		
3	По данным Росстата	тыс. $м^2$	18260.3
4	По данным региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	тыс. $м^2$	501.08
5	По данным мониторинга технического состояния многоквартирных домов	тыс. $м^2$	501.08
6	Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведен мониторинг технического состояния	%	100.0
	Количество многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации		
7	По данным Росстата	ед.	7015
8	По данным региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	ед.	6353
9	По данным проведенного мониторинга технического состояния многоквартирных домов	ед.	6353
10	Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведен мониторинг технического состояния	%	100.00
11	Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многквартирных домах	тыс. чел.	15.03
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		
12	Год начала региональной программы капитального ремонта	год	2014
13	Год окончания региональной программы капитального ремонта	год	2043
14	Период действия последнего утвержденного краткосрочного плана	год	2015
15	Количество видов работ (услуг)	шт.	25
16	Общее количество работ (услуг)	шт.	277011
17	Количество работ (услуг) с установленным сроком окончания	шт.	1353
18	Доля работ (услуг) с установленным сроком окончания	%	0.49
19	Количество работ (услуг), выполнение которых завершается в текущем году, в том числе:	шт.	1237
20	Количество работ (услуг), выполнение которых начато в предшествующем году	шт.	47
21	Количество работ (услуг), выполнение которых завершается до конца 2017 года	шт.	1353
22	Качество планирования программы	%	4.88
	Финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		
23	Объем средств, необходимый в текущем году	млн. руб.	576.10
24	Объем средств, предусмотренный в текущем году. Всего, в том числе	млн. руб.	61.49
25	Средства собственников, планируемые к начислению в текущем году	млн. руб.	29.31
26	Неизрасходованные остатки средств собственников за предшествующий период	млн. руб.	71.97
27	Объём средств взносов, которые региональный оператор не вправе израсходовать	млн. руб.	140.70
28	Бюджет субъекта РФ	млн. руб.	26.58
29	Неизрасходованные остатки средств бюджета субъекта РФ за предшествующий период	млн. руб.	20.18
30	Местный бюджет	млн. руб.	12.01
31	Неизрасходованные остатки средств местного бюджета за предшествующий период	млн. руб.	17.72
32	Федеральный бюджет	млн. руб.	0.00
33	Неизрасходованные остатки средств федерального бюджета за предшествующий период	млн. руб.	24.42
34	Кредитные средства	млн. руб.	0.00
35	Доля обеспечения работ (услуг), предусмотренных программой текущего года	%	10.67
	Собираемость средств собственников		
36	Срок наступления обязательств по уплате взносов	месяц, год	10.2014
37	Объем начислений на отчетную дату	млн. руб.	1135.47
38	Объем сборов на отчетную дату	млн. руб.	821.49
39	Доля собираемости средств собственников	%	72.35
	Заключение договоров подряда в текущем году		
40	Количество работ (услуг), подлежащих включению в договоры подряда (план)	шт.	1190
41	Количество работ (услуг), включенных в договоры подряда (факт)	шт.	1138
42	Объем средств по работам (услугам), включенным в договоры	млн. руб.	410.64
43	Доля работ (услуг), фактически включенных в договоры подряда	%	95.63
	Исполнение договоров подряда в текущем году		
44	Количество работ (услуг), включенных в договоры подряда, исполнение которых завершается в текущем году и завершено по плану предшествующего года	шт.	1173
45	Количество работ (услуг), выполненных по договорам подряда в текущем и предшествующем годах	шт.	1040
46	Объем средств, перечисленных по договорам подряда (с учетом авансов), завершаемым в текущем году	млн. руб.	346.79
47	Доля работ (услуг), фактически исполненных по договорам подряда	%	88.66
48	**Итоговый показатель выполнения программ**	%	62.92
49	**Ранг субъекта Российской Федерации**		

ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.12.2015 № 70

г. Томск

О внесении изменения в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 14.04.2015 № 25

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.03.2015 № 99а «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 14.04.2015 № 25 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 16.04.2015), изложив приложение к указанному приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента Ю.И. Баев

Приложение
к приказу Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области
от 30.12.2015 № 70

Краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Адрес МКД	Год		Вид последнего капитального ремонта [1]	Материал стен [2]	Количество этажей	Количество подъездов	Площадь помещений МКД					Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана	Стоимость капитального ремонта						Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД	Плановая дата завершения работ	Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома [3]
		ввода в эксплуатацию	завершение последнего капитального ремонта					общая площадь МКД, всего	всего	в том числе нежилых помещений	в том числе жилых помещений	из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан		всего	в том числе за счет средств Фонда	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД	за счет других не запрещенных законом источников				
								кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	чел.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб./кв. м	руб./кв. м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Всего по Томской области		X	X	X	X	X	X	1 075 347,34	886 402,64	50 581,78	835 820,86	786 294,15	37 499	541 287 865,10	0,00	14 536 843,56	12 014 468,88	514 736 552,66	0,00	X	X	X	X
Итого по Александровскому району		X	X	X	X	X	X	1 086,40	980,40	0,00	980,40	904,20	55	1 755 492,80	0,00	70 954,16	58 642,48	1 625 896,16	0,00	X	X	X	X
1	с. Александровское, ул. Пушкина, д. 46	1988		Д	Д	2	2	555,00	491,00	0,00	491,00	465,70	22	1 656 634,00	0,00	35 534,98	29 369,09	1 591 729,93	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
2	с. Александровское, ул. Толпарова, д. 25а	1977			Д	2	2	531,40	489,40	0,00	489,40	438,50	33	98 858,80	0,00	35 419,18	29 273,39	34 166,23	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
Итого по Асиновскому району		X	X	X	X	X	X	12 980,75	10 971,80	545,50	10 426,30	9 561,33	346	14 021 112,85	0,00	0,00	0,00	14 021 112,85	0,00	X	X	X	X
1	г. Асино, ул. 370 Стрелковой Дивизии, д. 34	1963			К	2	1	329,46	306,10	0,00	306,10	235,28	13	53 261,39	0,00	0,00	0,00	53 261,39	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
2	г. Асино, ул. АВПУ, д. 33	1962			К	2	3	1 413,10	988,90	0,00	988,90	917,13	33	172 068,60	0,00	0,00	0,00	172 068,60	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
3	г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 23	1963			К	2	2	411,00	370,70	0,00	370,70	312,00	10	1 078 737,00	0,00	0,00	0,00	1 078 737,00	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
4	г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 27	1972			К	2	3	973,00	887,40	42,10	845,30	845,30	36	154 407,60	0,00	0,00	0,00	154 407,60	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
5	г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3	1962			К	2	2	541,30	486,70	148,50	338,20	338,20	7	84 685,80	0,00	0,00	0,00	84 685,80	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
6	г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7	1962			К	2	2	546,00	495,10	251,30	243,80	243,80	5	86 147,40	0,00	0,00	0,00	86 147,40	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
7	г. Асино, ул. имени Ленина, д. 23	1959			К	2	2	546,40	493,40	0,00	493,40	245,00	10	1 434 763,45	0,00	0,00	0,00	1 434 763,45	0,00	2 907,91	2 910,00	12.2015	1
8	г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 6а	1983			К	2	2	506,70	429,90	0,00	429,90	429,90	11	74 802,60	0,00	0,00	0,00	74 802,60	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
9	г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 15	1964			К	2	3	1 075,70	1 003,20	54,90	948,30	902,03	34	131 809,81	0,00	0,00	0,00	131 809,81	0,00	131,39	174,00	12.2015	1
10	г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31	1981			Д	2	2	544,70	494,60	0,00	494,60	494,60	12	123 650,00	0,00	0,00	0,00	123 650,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
11	г. Асино, ул. Партизанская, д. 40	1974	2008	ТС, ХВС	П	5	4	3 780,00	2 933,10	0,00	2 933,10	2 815,10	96	8 535 321,00	0,00	0,00	0,00	8 535 321,00	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
12	г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73	1963			К	2	1	324,40	300,30	0,00	300,30	300,30	14	873 873,00	0,00	0,00	0,00	873 873,00	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
13	г. Асино, ул. Станционная, д. 25	1938			К	2	1	347,00	317,30	0,00	317,30	317,30	10	923 343,00	0,00	0,00	0,00	923 343,00	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
14	г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2	1986			ПР	2	2	596,83	517,30	0,00	517,30	389,79	18	129 325,00	0,00	0,00	0,00	129 325,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
15	г. Асино, ул. Центральная, д. 11	1964			К	2	2	679,16	630,20	0,00	630,20	592,60	25	109 654,80	0,00	0,00	0,00	109 654,80	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
16	п. Светлый, ул. Сидоренко, д. 17	1968			К	2	2	366,00	317,60	48,70	268,90	183,00	12	55 262,40	0,00	0,00	0,00	55 262,40	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
Итого по Бакчарскому району		X	X	X	X	X	X	1 020,90	952,60	40,40	912,20	871,10	48	806 937,00	0,00	0,00	0,00	806 937,00	0,00	X	X	X	X
1	с. Бакчар, пер. Трактовый, д. 19	1963			К	2	2	780,70	724,30	40,40	683,90	642,80	37	128 201,10	0,00	0,00	0,00	128 201,10	0,00	177,00	177,00	12.2015	1
2	с. Бакчар, ул. Ленина, д. 33	1966			К	2	1	240,20	228,30	0,00	228,30	228,30	11	678 735,90	0,00	0,00	0,00	678 735,90	0,00	2 973,00	2 973,00	12.2015	1
Итого по Верхнекетскому району		X	X	X	X	X	X	4 212,70	3 829,10	0,00	3 829,10	2 663,50	145	418 885,50	0,00	0,00	0,00	418 885,50	0,00	X	X	X	X
1	рп. Белый Яр, ул. Российская, д. 1	1996			К	3	3	1 301,90	1 214,30	0,00	1 214,30	1 214,30	47	214 931,10	0,00	0,00	0,00	214 931,10	0,00	177,00	177,00	12.2015	1
2	п. Сайга, ул. О.Кошевого, д. 1	1977			П	5	4	2 910,80	2 614,80	0,00	2 614,80	1 449,20	98	203 954,40	0,00	0,00	0,00	203 954,40	0,00	78,00	78,00	12.2015	1
Итого по городу Кедровому		X	X	X	X	X	X	2 707,70	2 680,70	0,00	2 680,70	2 680,70	112	474 483,90	0,00	0,00	0,00	474 483,90	0,00	X	X	X	X
1	г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 6	1986	1997	К	П	5	4	2 707,70	2 680,70	0,00	2 680,70	2 680,70	112	474 483,90	0,00	0,00	0,00	474 483,90	0,00	177,00	177,00	12.2015	1
Итого по городскому округу ЗАТО Северск		X	X	X	X	X	X	156 555,75	115 003,26	2 477,80	112 525,46	105 459,99	5 508	124 942 946,74	0,00	12 099 447,51	10 000 000,00	102 843 499,23	0,00	X	X	X	X
1	г. Северск, ул. Горького, д. 4а	1953			Д	2	2	968,10	893,10	0,00	893,10	733,90	45	223 275,00	0,00	0,00	0,00	223 275,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
2	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4	1953			ПР	3	2	1 328,50	1 225,20	0,00	1 225,20	1 155,40	54	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
3	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	1958			К	5	8	9 858,00	6 282,60	1 030,50	5 252,10	4 972,80	183	835 585,80	0,00	0,00	0,00	835 585,80	0,00	133,00	133,00	12.2015	1
4	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71	1962			К	5	4	4 510,90	3 270,40	689,40	2 581,00	2 395,60	110	281 254,40	0,00	0,00	0,00	281 254,40	0,00	86,00	86,00	12.2015	1
5	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74	1967			К	9	1	3 271,95	2 252,60	180,30	2 072,30	1 963,60	81	328 879,60	0,00	0,00	0,00	328 879,60	0,00	146,00	146,00	12.2015	1
6	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89	1966	2010	К	К	9	1	2 982,40	2 445,60	248,70	2 196,90	2 196,90	98	1 818 201,00	0,00	8 937,07	7 386,33	1 801 877,60	0,00	743,46	743,46	12.2015	1
7	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 118	1983	1993	К	П	9	1	3 581,60	2 516,70	0,00	2 516,70	2 483,00	112	1 818 201,00	0,00	229 338,97	189 545,00	1 399 317,03	0,00	722,45	722,45	12.2015	1
8	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	1987	1993	К	П	17	1	5 974,20	4 966,70	210,00	4 756,70	4 443,60	357	5 549 130,00	0,00	699 940,09	578 489,30	4 270 700,61	0,00	1 117,27	1 117,27	12.2015	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	г. Северск, ул. Калинина, д. 14	1957			К	4	4	3 415,00	2 329,20	0,00	2 329,20	1 989,40	105	135 093,60	0,00	0,00	0,00	135 093,60	0,00	58,00	58,00	12.2015	1
10	г. Северск, ул. Калинина, д. 16	1957			К	4	4	3 421,00	2 363,00	0,00	2 363,00	2 157,50	94	137 054,00	0,00	0,00	0,00	137 054,00	0,00	58,00	58,00	12.2015	1
11	г. Северск, ул. Калинина, д. 18	1957			К	4	4	3 421,00	2 339,20	0,00	2 339,20	2 261,50	96	201 171,20	0,00	0,00	0,00	201 171,20	0,00	86,00	86,00	12.2015	1
12	г. Северск, ул. Калинина, д. 19	1957	1995	ТС	К	4	3	2 730,60	1 542,40	0,00	1 542,40	1 542,40	119	4 488 384,00	0,00	566 142,78	467 907,96	3 454 333,26	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
13	г. Северск, ул. Калинина, д. 41	1955			Д	2	2	977,90	887,80	0,00	887,80	887,80	46	73 687,40	0,00	0,00	0,00	73 687,40	0,00	83,00	83,00	12.2015	1
14	г. Северск, ул. Калинина, д. 50	1966			К	5	6	7 404,00	4 700,40	69,30	4 631,10	4 453,70	233	817 869,60	0,00	0,00	0,00	817 869,60	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
15	г. Северск, ул. Калинина, д. 73	1958			К	2	2	1 203,50	671,70	0,00	671,70	597,10	34	116 875,80	0,00	0,00	0,00	116 875,80	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
16	г. Северск, ул. Калинина, д. 84	1991			К	9	6	17 865,00	14 256,90	0,00	14 256,90	13 310,50	754	35 014 946,40	0,00	4 416 613,92	3 650 260,81	26 948 071,67	0,00	2 456,00	2 456,00	12.2015	1
17	г. Северск, ул. Калинина, д. 115	1987			К	9	7	18 105,90	12 732,30	49,60	12 682,70	12 054,20	611	12 727 407,00	0,00	1 605 372,81	1 326 814,97	9 795 219,22	0,00	999,62	999,62	12.2015	1
18	г. Северск, ул. Кирова, д. 5	1958			Д	2	1	1 004,90	494,80	0,00	494,80	377,60	29	123 700,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
19	г. Северск, ул. Комсомольская, д. 12	1953			Д	2	1	913,20	439,67	0,00	439,67	17,60	9	109 917,50	0,00	0,00	0,00	109 917,50	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
20	г. Северск, ул. Курчатова, д. 5	1963			П	5	4	5 320,30	3 458,10	0,00	3 458,10	3 108,20	172	10 063 071,00	0,00	0,00	0,00	10 063 071,00	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
21	г. Северск, ул. Куйбышева, д. 14	1958			К	2	2	1 200,30	664,90	0,00	664,90	598,69	32	115 692,60	0,00	0,00	0,00	115 692,60	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
22	г. Северск, ул. Ленина, д. 18	1954			ПР	4	2	1 799,80	1 653,94	0,00	1 653,94	1 584,37	68	413 485,00	0,00	0,00	0,00	413 485,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
23	г. Северск, ул. Ленина, д. 84	1965			П	5	4	5 383,90	3 470,00	0,00	3 470,00	3 002,80	205	9 957 180,00	0,00	0,00	0,00	9 957 180,00	0,00	2 869,50	2 910,00	12.2015	1
24	г. Северск, ул. Мира, д. 5	1953			Д	2	1	909,30	530,30	0,00	530,30	530,30	26	132 575,00		0,00	0,00	132 575,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
25	г. Северск, ул. Парковая, д. 6	1988			К	9	1	3 646,00	2 470,20	0,00	2 470,20	2 470,20	111	1 818 201,00	0,00	229 338,97	189 545,00	1 399 317,03	0,00	736,05	736,05	12.2015	1
26	г. Северск, ул. Парковая, д. 8	1987			К	9	1	3 656,20	2 460,00	0,00	2 460,00	2 393,00	98	1 818 201,00	0,00	229 338,97	189 545,00	1 399 317,03	0,00	739,11	739,11	12.2015	1
27	г. Северск, ул. Парковая, д. 12	1986			К	9	1	3 560,90	2 422,10	0,00	2 422,10	2 422,10	100	1 818 201,00	0,00	229 338,97	189 545,00	1 399 317,03	0,00	750,67	750,67	12.2015	1
28	г. Северск, ул. Пионерская, д. 10	1969			К	5	4	4 390,20	3 397,65	0,00	3 397,65	3 205,12	168	9 887 161,50	0,00	1 591 682,75	1 315 500,35	6 979 978,40	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
29	г. Северск, ул. Победы, д. 4а	1988			К	9	1	2 748,20	2 418,80	0,00	2 418,80	2 262,40	115	1 772 528,97	0,00	0,00	0,00	1 772 528,97	0,00	732,81	751,70	12.2015	1
30	г. Северск, ул. Победы, д. 6	1988			К	9	1	5 650,10	4 681,20	0,00	4 681,20	4 455,80	198	1 772 528,97	0,00	0,00	0,00	1 772 528,97	0,00	378,65	383,85	12.2015	1
31	г. Северск, ул. Победы, д. 10	1986			П	9	8	16 610,70	14 838,80	0,00	14 838,80	14 785,30	753	14 545 608,00	0,00	1 834 711,78	1 516 359,97	11 194 536,25	0,00	980,24	980,24	12.2015	1
32	г. Северск, ул. Солнечная, д. 3а	1985			К	9	1	3 578,80	2 518,80	0,00	2 518,80	2 401,20	115	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	1 769 069,00	0,00	702,35	721,85	12.2015	1
33	г. Северск, ул. Строителей, д. 8	1955			Д	2	2	1 438,00	867,90	0,00	867,90	496,63	43	3 636 501,00	0,00	458 690,43	379 100,31	2 798 710,26	0,00	4 190,00	4 190,00	12.2015	1
34	г. Северск, ул. Транспортная, д. 88	1958			К	2	2	1 193,50	663,80	0,00	663,80	608,40	28	115 501,20	0,00	0,00	0,00	115 501,20	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
35	г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10	1955			ПР	2	2	1 442,00	892,10	0,00	892,10	861,68	58	126 678,20	0,00	0,00	0,00	126 678,20	0,00	142,00	142,00	12.2015	1
36	пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20	1909			Д	2	1	587,00	522,50	0,00	522,50	163,60	37	39 187,50	0,00	0,00	0,00	39 187,50	0,00	75,00	75,00	12.2015	1
37	пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2	1930			Д	2	2	502,90	461,90	0,00	461,90	116,10	11	34 642,50	0,00	0,00	0,00	34 642,50	0,00	75,00	75,00	12.2015	1
Итого по городскому округу Стрежевой		X	X	X	X	X	X	78 570,60	59 261,24	8 093,82	51 167,42	49 041,67	2 730	36 888 798,03	0,00	1 209 944,75	1 000 000,00	34 678 853,28	0,00	X	X	X	X
1	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 204	1972			К	4	4	2 923,60	2 583,10	0,00	2 583,10	2 466,80	118	7 640 809,80	0,00	1 065 750,54	880 825,79	5 694 233,47	0,00	2 958,00	2 958,00	12.2015	1
2	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 205	1971			К	4	4	2 860,40	2 533,30	89,50	2 443,80	2 301,80	155	450 927,40	0,00	62 895,97	51 982,51	336 048,92	0,00	178,00	178,00	12.2015	1
3	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 221	1972			П	5	4	3 629,10	3 274,50	0,00	3 274,50	3 056,70	165	582 861,00	0,00	81 298,24	67 191,70	434 371,06	0,00	178,00	178,00	12.2015	1
4	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 223	1973	2010	К	К	2	2	806,90	745,90	0,00	745,90	559,30	48	625 810,10	0,00	0,00	0,00	625 810,10	0,00	839,00	839,00	12.2015	1
5	г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 309	1982	2012	К	К	9	2	5 442,50	4 516,40	0,00	4 516,40	4 171,10	201	409 461,35	0,00	0,00	0,00	409 461,35	0,00	90,66	94,00	12.2015	1
6	г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 402а	1984	2013	ЛО	К	9	7	15 473,70	9 526,84	5 801,84	3 725,00	3 725,00	366	5 322 630,00	0,00	0,00	0,00	5 322 630,00	0,00	558,70	574,23	12.2015	1
7	г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 417	1982	2010	ХВС, ГВС	П	5	6	4 572,10	3 946,20	347,30	3 598,90	3 422,80	204	14 036 633,40	0,00	0,00	0,00	14 036 633,40	0,00	3 557,00	3 557,00	12.2015	1
8	г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 21	1994	2008	К	П	10	5	15 217,10	11 489,70	457,50	11 032,20	10 643,60	521	1 080 031,80	0,00	0,00	0,00	1 080 031,80	0,00	94,00	94,00	12.2015	1
9	г. Стрежевой, ул. Новая, д. 101	1982	2014	ХВС, ГВС	ПР	2	2	767,20	708,80	0,00	708,80	708,80	46	3 641 105,60	0,00	0,00	0,00	3 641 105,60	0,00	5 137,00	5 137,00	12.2015	1
10	г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53	1991	2008	ЛО	К	9	8	22 218,40	16 283,90	1 072,88	15 211,02	15 027,30	690	1 324 317,58	0,00	0,00	0,00	1 324 317,58	0,00	81,33	94,00	12.2015	1
11	г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 60/2	1987			К	9	1	4 659,60	3 652,60	324,80	3 327,80	2 958,47	216	1 774 210,00	0,00	0,00	0,00	1 774 210,00	0,00	485,74	499,25	12.2015	1
Итого по Городу Томску		X	X	X	X	X	X	781 177,93	660 827,65	39 231,56	621 596,09	588 230,14	26 920	318 531 887,66	0,00	0,00	0,00	318 531 887,66	0,00	X	X	X	X
Кировский район		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
1	г. Томск, пер. Нахимова, д. 12/1	1990			К	10	1	3 127,30	2 798,60	3,40	2 795,20	2 795,20	141	21 721,00	0,00	0,00	0,00	21 721,00	0,00	7,76	25,32	12.2015	1
2	г. Томск, пер. Нахимова, д. 12/2	1990			К	10	2	5 554,40	4 974,30	0,00	4 974,30	4 846,50	145	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	3 538 138,00	0,00	711,28	731,04	12.2015	1
3	г. Томск, ул. Щорса, д. 26	1960			ПР	3	1	1 781,73	1 231,45	147,50	1 083,95	692,10	71	93 775,95	0,00	0,00	0,00	93 775,95	0,00	76,15	250,00	12.2015	1
4	г. Томск, ул. Белинского, д. 86	1992			П	9	3	8 423,80	6 735,90	137,00	6 598,90	6 424,80	240	5 510 747,57	0,00	0,00	0,00	5 510 747,57	0,00	818,12	937,00	12.2015	1
5	г. Томск, ул. Вершинина, д. 19	1964			К	5	5	5 035,00	4 648,04	553,40	4 094,64	4 050,94	161	5 680,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	1,22	67,00	12.2015	1
6	г. Томск, ул. Гагарина, д. 45 (д. Лоскутово)	1978			П	5	6	4 341,50	3 916,70	0,00	3 916,70	3 641,80	191	11 397 597,00	0,00	0,00	0,00	11 397 597,00	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
7	г. Томск, ул. Дзержинского, д. 316	1948			ПР	2	2	983,00	891,50	150,40	741,10	657,00	34	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	11,31	33,00	12.2015	1
8	г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34а	1951			ПР	2	1	555,59	532,25	0,00	532,25	532,25	38	133 062,50	0,00	0,00	0,00	133 062,50	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
9	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 2	1986	2013	ЛО	К	9	6	14 124,50	12 428,90	537,00	11 891,90	11 564,60	528	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	3 538 138,00	0,00	284,67	292,58	12.2015	1
10	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 18	1964			К	5	3	3 513,36	2 547,27	110,90	2 436,37	2 436,37	121	443 224,98	0,00	0,00	0,00	443 224,98	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
11	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 22	1961			К	4	4	3 535,40	3 210,10	585,60	2 624,50	2 624,50	95	382 777,23	0,00	0,00	0,00	382 777,23	0,00	119,24	174,00	12.2015	1
12	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 32	1961			К	4	2	1 835,70	1 294,00	156,20	1 137,80	1 093,90	66	3 732 836,35	0,00	0,00	0,00	3 732 836,35	0,00	2 884,73	2 910,00	12.2015	1
13	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 43	1963	2008	ХВС, ГВС	К	5	4	3 569,00	3 267,00	538,00	2 729,00	2 685,90	137	568 458,00	0,00	0,00	0,00	568 458,00	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
14	г. Томск, ул. Калужская, д. 17	1988			К	3	2	1 831,60	1 065,40	0,00	1 065,40	997,30	56	3 907 387,20	0,00	0,00	0,00	3 907 387,20	0,00	3 667,53	3 668,00	12.2015	1
15	г. Томск, ул. Калужская, д. 17/1	1986			К	3	2	1 668,40	1 094,60	0,00	1 094,60	1 094,60	66	4 014 992,80	0,00	0,00	0,00	4 014 992,80	0,00	3 668,00	3 668,00	12.2015	1
16	г. Томск, ул. Киевская, д. 89	1975			К	5	2	3 954,50	3 486,60	365,10	3 121,50	3 070,70	154	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	1,61	67,00	12.2015	1
17	г. Томск, ул. Киевская, д. 96	1989			К	9	3	7 578,00	6 865,40	181,80	6 683,60	6 576,50	314	5 307 207,00	0,00	0,00	0,00	5 307 207,00	0,00	773,04	794,51	12.2015	1
18	г. Томск, ул. Косарева, д. 25	1974			К	5	6	5 400,20	4 979,60	440,70	4 538,90	4 419,50	172	508 156,45	0,00	0,00	0,00	508 156,45	0,00	102,05	174,00	12.2015	1
19	г. Томск, ул. Краснознаменская, д. 122	1967	2010	ЛО	К	9	6	18 983,60	17 585,20	6 878,10	10 707,10	10 481,10	486	5 307 207,00	0,00	0,00	0,00	5 307 207,00	0,00	301,80	310,18	12.2015	1
20	г. Томск, ул. Ленина, д. 5 (д. Лоскутово)	1980			К	5	1	1 023,93	898,43	0,00	898,43	898,43	52	196 756,17	0,00	0,00	0,00	196 756,17	0,00	219,00	219,00	12.2015	1
21	г. Томск, ул. Матросова, д. 4	1990			К	9	1	3 304,23	2 575,40	0,00	2 575,40	2 500,70	132	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	1 769 069,00	0,00	686,91	705,99	12.2015	1
22	г. Томск, ул. Мокрушина, д. 1	1989			К	9	4	10 862,50	10 164,90	1 912,10	8 252,80	8 072,70	343	7 076 276,00	0,00	0,00	0,00	7 076 276,00	0,00	696,15	715,48	12.2015	1
23	г. Томск, ул. Мокрушина, д. 22	1990	2008	ТС	К	10	4	10 804,90	9 751,40	767,60	8 983,80	8 876,20	363	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	1 769 069,00	0,00	181,42	186,46	12.2015	1
24	г. Томск, ул. Полины Осипенко, д. 16	1981	2008	ХВС, ГВС	К	9	1	6 164,20	4 585,30	0,00	4 585,30	4 445,00	200	265 947,40	0,00	0,00	0,00	265 947,40	0,00	58,00	58,00	12.2015	1
25	г. Томск, ул. Советская, д. 46	1958			К	4	4	4 068,10	3 808,20	828,30	2 979,90	2 439,00	77	662 626,80	0,00	0,00	0,00	662 626,80	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
26	г. Томск, ул. Советская, д. 86	1989			К	9	1	3 435,60	3 255,80	334,90	2 920,90	2 920,90	59	1 727 509,78	0,00	0,00	0,00	1 727 509,78	0,00	530,59	537,46	12.2015	1
27	г. Томск, ул. Советская, д. 99	1988			П	10	5	14 358,52	11 340,20	65,00	11 275,20	11 075,20	479	8 845 345,00	0,00	0,00	0,00	8 845 345,00	0,00	780,00	801,66	12.2015	1
28	г. Томск, ул. Усова, д. 21	1967			К	5	4	4 406,74	3 272,70	183,80	3 088,90	3 088,90	142	375 122,82	0,00	0,00	0,00	375 122,82	0,00	114,62	174,00	12.2015	1
29	г. Томск, ул. Усова, д. 66	1951	2013	К	К	4	2	4 298,70	3 257,80	987,20	2 270,60	1 446,30	122	188 952,40	0,00	0,00	0,00	188 952,40	0,00	58,00	58,00	12.2015	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
30	г. Томск, ул. Учебная, д. 5	1990			П	9	3	5 708,95	5 260,10	0,00	5 260,10	5 106,60	226	5 307 207,00	0,00	0,00	0,00	5 307 207,00	0,00	1 008,96	1 036,98	12.2015	1
31	г. Томск, ул. Учебная, д. 15	1982	2010	ЛО	К	9	2	14 156,80	10 841,80	3 397,40	7 444,40	6 524,80	340	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	1 769 069,00	0,00	163,17	167,70	12.2015	1
32	г. Томск, ул. Учебная, д. 50	1976			К	5	4	5 293,20	4 277,00	1 471,40	2 805,60	2 805,60	132	744 198,00	0,00	0,00	0,00	744 198,00	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
Ленинский район		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
33	г. Томск, пер. Ваншетти, д. 2	1989			К	9	5	5 619,69	4 749,89	678,80	4 071,09	3 893,30	165	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	1 769 069,00	0,00	372,44	382,79	12.2015	1
34	г. Томск, пер. Заозерный, д. 16/1	1972	2010	ТС, ГВС	К	5	3	4 072,70	3 054,00	189,30	2 864,70	2 451,10	232	348 156,00	0,00	0,00	0,00	348 156,00	0,00	114,00	114,00	12.2015	1
35	г. Томск, пер. Заозерный, д. 16/2	1972	2010	ТС, ГВС	К	5	3	3 914,60	2 961,50	0,00	2 961,50	2 820,50	188	337 611,00	0,00	0,00	0,00	337 611,00	0,00	114,00	114,00	12.2015	1
36	г. Томск, пер. Островского, д. 8	1989	2013	ЛО	П	9	5	11 452,11	10 411,20	0,00	10 411,20	10 044,60	468	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	3 538 138,00	0,00	339,84	349,28	12.2015	1
37	г. Томск, пр-кт Ленина, д. 243/2	1995			К	6	4	3 490,30	3 120,10	0,00	3 120,10	3 076,10	148	268 328,60	0,00	0,00	0,00	268 328,60	0,00	86,00	86,00	12.2015	1
38	г. Томск, ул. 5 Армии, д. 9	1990	2010	ТС, ХВС	П	10	6	16 071,60	14 255,30	498,40	13 756,90	13 240,80	736	2 081 273,80	0,00	0,00	0,00	2 081 273,80	0,00	146,00	146,00	12.2015	1
39	г. Томск, ул. Асиновская, д. 5/1	1982	2010	ЛО	П	9	6	14 532,85	12 461,00	0,00	12 461,00	11 541,30	546	17 270 584,68	0,00	0,00	0,00	17 270 584,68	0,00	1 385,97	2 366,00	12.2015	1
40	г. Томск, ул. Асиновская, д. 9а	1974			К	3	3	1 470,20	1 323,50	0,00	1 323,50	1 276,70	60	1 287 765,50	0,00	0,00	0,00	1 287 765,50	0,00	973,00	973,00	12.2015	1
41	г. Томск, ул. Водная, д. 72	1988			П	9	2	4 202,70	3 769,10	0,00	3 769,10	3 513,10	162	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	3 538 138,00	0,00	938,72	964,79	12.2015	1
42	г. Томск, ул. Говорова, д. 6	1988			К	9	4	10 445,32	9 186,22	797,10	8 389,12	7 957,32	408	7 076 276,00	0,00	0,00	0,00	7 076 276,00	0,00	770,31	791,71	12.2015	1
43	г. Томск, ул. Говорова, д. 6/1	1988			К	9	1	3 667,10	3 262,90	226,10	3 036,80	2 804,20	154	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	1 769 069,00	0,00	542,18	557,23	12.2015	1
44	г. Томск, ул. Говорова, д. 6/2	1989			К	9	1	3 744,60	3 311,50	0,00	3 311,50	3 116,10	172	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	1 769 069,00	0,00	534,22	549,06	12.2015	1
45	г. Томск, ул. Говорова, д. 48	1988			П	10	16	42 248,30	37 493,51	0,00	37 493,51	35 781,31	1 666	23 063 060,00	0,00	0,00	0,00	23 063 060,00	0,00	615,12	636,09	12.2015	1
46	г. Томск, ул. Говорова, д. 86	1991	2008	ТС, ГВС	К	9	6	17 290,80	12 937,90	948,90	11 989,00	11 453,10	497	7 076 276,00	0,00	0,00	0,00	7 076 276,00	0,00	546,94	562,13	12.2015	1
47	г. Томск, ул. Н.-Луговая, д. 2	1987			П	9	2	4 789,40	4 055,40	0,00	4 055,40	3 820,10	197	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	3 538 138,00	0,00	872,45	896,68	12.2015	1
48	г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1	1980			К	5	2	3 479,40	3 032,10	0,00	3 032,10	1 747,10	277	476 039,70	0,00	0,00	0,00	476 039,70	0,00	157,00	157,00	12.2015	1
49	г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/2	1975			К	5	2	3 402,40	2 955,10	0,00	2 955,10	2 203,10	237	393 028,30	0,00	0,00	0,00	393 028,30	0,00	133,00	133,00	12.2015	1
50	г. Томск, ул. Пролетарская, д. 25	1988			К	9	2	6 136,30	4 631,30	355,80	4 275,50	3 629,40	353	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	3 538 138,00	0,00	763,96	785,18	12.2015	1
51	г. Томск, ул. Пролетарская, д. 37	1957			К	3	1	698,50	629,50	0,00	629,50	562,20	28	109 533,00	0,00	0,00	0,00	109 533,00	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
52	г. Томск, ул. Пролетарская, д. 43А	1961			К	3	2	1 046,00	947,30	0,00	947,30	903,80	31	2 726 738,95	0,00	0,00	0,00	2 726 738,95	0,00	2 878,43	2 910,00	12.2015	1
53	г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а	1978			К	5	8	6 619,20	6 113,76	0,00	6 113,76	5 805,66	275	525 783,36	0,00	0,00	0,00	525 783,36	0,00	86,00	86,00	12.2015	1
54	г. Томск, пр-кт Мира, д. 1	1978			П	9	4	9 198,40	7 974,90	0,00	7 974,90	7 323,40	344	749 823,24	0,00	0,00	0,00	749 823,24	0,00	94,02	146,00	12.2015	1
55	г. Томск, пр-кт Мира, д. 5	1978			П	9	4	9 690,10	8 466,60	629,80	7 836,80	7 445,30	337	491 062,80	0,00	0,00	0,00	491 062,80	0,00	58,00	58,00	12.2015	1
56	г. Томск, пр-кт Мира, д. 11	1973			П	5	4	2 736,40	2 636,40	0,00	2 636,40	2 401,90	160	160 820,40	0,00	0,00	0,00	160 820,40	0,00	61,00	61,00	12.2015	1
Октябрьский район		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
57	г. Томск, Иркутский тракт, д. 17	1989			П	10	10	27 526,09	22 938,41	491,30	22 447,11	22 447,11	422	17 690 690,00	0,00	0,00	0,00	17 690 690,00	0,00	771,23	792,64	12.2015	1
58	г. Томск, Иркутский тракт, д. 51	1987			П	9	9	22 692,65	18 910,54	0,00	18 910,54	18 357,14	423	9 128 757,00	0,00	0,00	0,00	9 128 757,00	0,00	482,73	495,72	12.2015	1
59	г. Томск, Иркутский тракт, д. 80/1	1974	2008	ТС, ГВС	К	5	4	3 202,23	2 782,10	111,80	2 670,30	2 582,60	111	5 472 627,32	0,00	0,00	0,00	5 472 627,32	0,00	1 967,09	2 803,00	12.2015	1
60	г. Томск, Иркутский тракт, д. 85	1987			П	9	11	29 159,09	23 284,49	64,20	23 220,29	21 770,79	890	10 723 019,00	0,00	0,00	0,00	10 723 019,00	0,00	460,52	483,73	12.2015	1
61	г. Томск, Иркутский тракт, д. 91	1988			П	9	7	18 725,90	15 604,90	0,00	15 604,90	14 585,60	419	152 047,00	0,00	0,00	0,00	152 047,00	0,00	9,74	31,78	12.2015	1
62	г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/1	1988			К	9	1	4 173,10	3 202,60	0,00	3 202,60	3 008,70	148	21 721,00	0,00	0,00	0,00	21 721,00	0,00	6,78	22,12	12.2015	1
63	г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/2	1988			К	9	1	4 172,21	3 201,41	0,00	3 201,41	2 811,36	112	21 721,00	0,00	0,00	0,00	21 721,00	0,00	6,78	22,13	12.2015	1
64	г. Томск, Иркутский тракт, д. 200	1986			К	9	1	5 592,42	4 660,35	83,40	4 576,95	4 495,15	215	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	1 769 069,00	0,00	379,60	390,14	12.2015	1
65	г. Томск, Иркутский тракт, д. 202	1988			К	9	4	9 978,08	7 967,50	0,00	7 967,50	7 436,70	373	86 884,00	0,00	0,00	0,00	86 884,00	0,00	10,90	35,57	12.2015	1
66	г. Томск, пос. Светлый, д. 9	1987	2011	ЛО	П	9	6	15 027,18	12 875,99	704,26	12 171,73	11 622,64	590	21 721,00	0,00	0,00	0,00	21 721,00	0,00	1,69	5,50	12.2015	1
67	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 2	1966			К	5	4	3 602,15	3 132,30	0,00	3 132,30	2 968,60	130	11 394 957,20	0,00	0,00	0,00	11 394 957,20	0,00	3 637,89	3 668,00	12.2015	1
68	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 16	1968			К	5	4	4 265,28	3 554,40	0,00	3 554,40	3 361,20	166	4 505 425,91	0,00	0,00	0,00	4 505 425,91	0,00	1 267,56	2 803,00	12.2015	1
69	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26	1971			П	5	4	4 624,10	3 575,70	0,00	3 575,70	3 575,70	136	622 171,80	0,00	0,00	0,00	622 171,80	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
70	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 28	1971			П	5	4	4 692,15	3 610,95	0,00	3 610,95	3 610,95	136	628 305,30	0,00	0,00	0,00	628 305,30	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
71	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 30	1968			П	5	4	4 710,80	3 608,80	0,00	3 608,80	3 608,80	150	4 359 110,23	0,00	0,00	0,00	4 359 110,23	0,00	1 207,91	2 803,00	12.2015	1
72	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 32	1968			П	5	4	4 682,90	3 580,90	0,00	3 580,90	3 580,90	136	4 993 399,13	0,00	0,00	0,00	4 993 399,13	0,00	1 394,45	2 803,00	12.2015	1
73	г. Томск, ул. Вокзальная, д. 2	1988			П	10	2	5 868,00	4 710,80	631,80	4 079,00	3 936,70	161	43 442,00	0,00	0,00	0,00	43 442,00	0,00	9,22	30,08	12.2015	1
74	г. Томск, ул. Вокзальная, д. 25	1987			П	9	4	10 288,90	7 980,50	35,20	7 945,30	7 296,50	302	86 884,00	0,00	0,00	0,00	86 884,00	0,00	10,89	35,51	12.2015	1
75	г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 62	1988	2006	КОМП - ХВС, ГВС, К	П	9	1	5 238,76	4 599,43	73,90	4 525,53	3 429,53	206	21 721,00	0,00	0,00	0,00	21 721,00	0,00	4,72	15,40	12.2015	1
76	г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 96/22	1976			П	9	2	5 944,90	4 515,40	0,00	4 515,40	4 195,80	122	21 721,00	0,00	0,00	0,00	21 721,00	0,00	4,81	15,69	12.2015	1
77	г. Томск, ул. Междугородная, д. 28	1994			К	10	4	11 811,72	9 843,10	1 225,80	8 617,30	8 140,60	347	21 721,00	0,00	0,00	0,00	21 721,00	0,00	2,21	7,20	12.2015	1
78	г. Томск, ул. Мичурина, д. 2	1989			П	10	5	14 794,05	11 758,85	0,00	11 758,85	11 139,85	474	108 605,00	0,00	0,00	0,00	108 605,00	0,00	9,24	30,13	12.2015	1
79	г. Томск, ул. Мичурина, д. 6а	1988			К	9	1	4 637,52	4 204,40	313,30	3 891,10	3 642,33	121	21 721,00	0,00	0,00	0,00	21 721,00	0,00	5,17	16,85	12.2015	1
80	г. Томск, ул. Пушкина, д. 56/1	1987			К	10	1	2 960,10	2 780,30	437,00	2 343,30	2 343,30	80	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	1 769 069,00	0,00	636,29	653,96	12.2015	1
81	г. Томск, ул. Репина, д. 12	1988	2012	ЛО	К	9	4	10 018,90	8 792,77	898,60	7 894,17	7 132,37	328	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	3 538 138,00	0,00	402,39	413,57	12.2015	1
Советский район		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X
82	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/4	1987			П	9	4	12 161,04	10 134,20	1 475,90	8 658,30	8 658,30	408	86 884,00	0,00	0,00	0,00	86 884,00	0,00	8,57	27,97	12.2015	1
83	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 53	1972	2013	К	К	9	1	3 856,40	2 317,00	494,80	1 822,20	1 463,20	228	46 189,00	0,00	0,00	0,00	46 189,00	0,00	19,93	27,00	12.2015	1
84	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 120	1973			К	5	4	4 547,16	3 954,05	860,50	3 093,55	2 861,75	143	688 004,70	0,00	0,00	0,00	688 004,70	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
85	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 216	1962	2008	ТС	К	5	4	3 388,60	3 125,59	30,30	3 095,29	2 939,89	143	543 852,66	0,00	0,00	0,00	543 852,66	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
86	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220	1962			К	5	3	2 781,13	2 528,30	238,40	2 289,90	2 079,20	117	111 738,80	0,00	0,00	0,00	111 738,80	0,00	44,20	58,00	12.2015	1
87	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 222	1959	2013	К	К	5	4	5 213,76	4 533,70	1 123,30	3 410,40	3 268,40	118	138 126,34	0,00	0,00	0,00	138 126,34	0,00	30,47	67,00	12.2015	1
88	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 224	1960	2013	К	К	5	4	6 299,84	5 770,70	1 215,70	4 555,00	4 373,00	141	2 337 241,93	0,00	0,00	0,00	2 337 241,93	0,00	405,02	2 910,00	12.2015	1
89	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 44	1983	2010	ЛО	К	9	3	9 398,00	8 449,00	724,70	7 724,30	7 317,20	311	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	1 769 069,00	0,00	209,38	215,20	12.2015	1
90	г. Томск, ул. Алтайская, д. 93	1977	2013	ЭС	П	5	6	4 368,10	3 936,40	0,00	3 936,40	3 739,00	190	9 842 472,23	0,00	0,00	0,00	9 842 472,23	0,00	2 500,37	3 533,00	12.2015	1
91	г. Томск, ул. Алтайская, д. 97	1991	2008	ТС	П	10	3	7 775,30	6 625,80	0,00	6 625,80	6 493,80	275	65 163,00	0,00	0,00	0,00	65 163,00	0,00	9,83	32,08	12.2015	1
92	г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/1	1991			К	10	5	12 899,30	11 324,30	71,10	11 253,20	10 807,10	436	1 189 051,50	0,00	0,00	0,00	1 189 051,50	0,00	105,00	105,00	12.2015	1
93	г. Томск, ул. Алтайская, д. 112	1957			ПР	2	2	704,90	651,00	0,00	651,00	583,60	28	162 750,00	0,00	0,00	0,00	162 750,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
94	г. Томск, ул. Алтайская, д. 114	1956			ПР	2	2	786,12	655,10	0,00	655,10	604,60	31	163 775,00	0,00	0,00	0,00	163 775,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
95	г. Томск, ул. Алтайская, д. 122	1968			К	5	4	3 226,08	2 688,40	0,00	2 688,40	2 554,60	140	7 685 131,77	0,00	0,00	0,00	7 685 131,77	0,00	2 858,63	2 910,00	12.2015	1
96	г. Томск, ул. Алтайская, д. 153	1961	2010	К	ПР	3	2	1 115,64	929,70	74,20	855,50	791,30	44	121 158,55	0,00	0,00	0,00	121 158,55	0,00	130,32	211,00	12.2015	1
97	г. Томск, ул. Алтайская, д. 163Б	1977	2013	ЛО	К	9	2	4 786,90	4 116,55	66,50	4 050,05	3 308,15	345	66 266,23	0,00	0,00	0,00	66 266,23	0,00	16,10	27,00	12.2015	1
98	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 74	1989			П	10	4	11 105,00	9 278,60	69,00	9 209,60	8 998,20	488	7 076 276,00	0,00	0,00	0,00	7 076 276,00	0,00	762,64	783,83	12.2015	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
99	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76	1987			П	9	3	7 977,90	6 937,30	200,90	6 736,40	6 229,60	297	5 307 207,00	0,00	0,00	0,00	5 307 207,00	0,00	765,02	786,27	12.2015	1
100	г. Томск, ул. Колхозная, д. 18	1956			ПР	2	1	680,00	633,50	0,00	633,50	541,20	42	158 375,00	0,00	0,00	0,00	158 375,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
101	г. Томск, ул. Кулагина, д. 11/1	1987	2010	ЭС	П	9	2	4 320,60	3 689,10	0,00	3 689,10	3 553,40	182	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	3 538 138,00	0,00	959,08	985,72	12.2015	1
102	г. Томск, ул. Кулагина, д. 31	1966			К	5	4	4 037,30	3 510,70	0,00	3 510,70	3 130,80	182	408 485,71	0,00	0,00	0,00	408 485,71	0,00	116,35	131,00	12.2015	1
103	г. Томск, ул. Кулагина, д. 37	1973			К	5	6	5 244,70	4 560,60	835,40	3 725,20	3 646,10	159	473 344,63	0,00	0,00	0,00	473 344,63	0,00	103,79	174,00	12.2015	1
104	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 40	1956			ПР	2	2	643,90	566,40	0,00	566,40	468,90	35	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
105	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 42	1956			ПР	2	2	754,50	656,10	0,00	656,10	530,50	32	164 025,00	0,00	0,00	0,00	164 025,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
106	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 44	1956			ПР	2	2	737,60	641,40	0,00	641,40	556,20	28	160 350,00	0,00	0,00	0,00	160 350,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
107	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 46	1957			ПР	2	1	760,70	611,70	0,00	611,70	495,90	57	152 925,00	0,00	0,00	0,00	152 925,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
108	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 48	1956			ПР	2	1	673,30	592,30	190,90	401,40	293,10	39	148 075,00	0,00	0,00	0,00	148 075,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
109	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 50	1956			ПР	2	1	671,20	589,70	0,00	589,70	401,60	41	147 425,00	0,00	0,00	0,00	147 425,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
110	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 51	1964			К	4	1	1 897,58	1 414,65	54,00	1 360,65	974,45	87	4 103 659,78	0,00	0,00	0,00	4 103 659,78	0,00	2 900,83	2 910,00	12.2015	1
111	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 57	1960			К	2	1	710,30	653,20	0,00	653,20	585,80	33	1 882 316,51	0,00	0,00	0,00	1 882 316,51	0,00	2 881,68	2 910,00	12.2015	1
112	г. Томск, ул. Лебедева, д. 8	1990			П	10	8	22 289,70	18 629,00	0,00	18 629,00	17 808,60	866	7 076 276,00	0,00	0,00	0,00	7 076 276,00	0,00	379,85	390,40	12.2015	1
113	г. Томск, ул. Новгородская, д. 20	1970			К	5	6	4 911,80	4 480,10	0,00	4 480,10	4 386,40	200	12 739 720,30	0,00	0,00	0,00	12 739 720,30	0,00	2 843,62	2 910,00	12.2015	1
114	г. Томск, ул. Новгородская, д. 42	1968			К	5	4	4 687,44	3 906,20	1 378,40	2 527,80	2 453,20	105	421 715,40	0,00	0,00	0,00	421 715,40	0,00	107,96	174,00	12.2015	1
115	г. Томск, ул. Сибирская, д. 105	1958			ПР	2	2	687,80	628,90	0,00	628,90	518,50	27	157 225,00	0,00	0,00	0,00	157 225,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
116	г. Томск, ул. Сибирская, д. 107	1959			ПР	2	2	745,32	648,10	0,00	648,10	444,80	35	162 025,00	0,00	0,00	0,00	162 025,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
117	г. Томск, ул. Сибирская, д. 111	1988			П	9	5	12 241,92	10 201,60	0,00	10 201,60	9 591,50	465	8 845 345,00	0,00	0,00	0,00	8 845 345,00	0,00	867,05	891,14	12.2015	1
Итого по Зырянскому району		X	X	X	X	X	X	1 845,61	1 450,83	0,00	1 450,83	501,70	72	1 615 519,62	0,00	0,00	0,00	1 615 519,62	0,00	X	X	X	X
1	с .Зырянское, ул. 60 лет СССР, д. 7	1989			К	2	1	1 095,31	952,63	0,00	952,63	242,30	30	165 757,62	0,00	0,00	0,00	165 757,62	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
2	с. Зырянское, ул. Советская, д. 20	1972			К	2	1	750,30	498,20	0,00	498,20	259,40	42	1 449 762,00	0,00	0,00	0,00	1 449 762,00	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
Итого по Каргасокскому району		X	X	X	X	X	X	1 246,57	1 112,62	0,00	1 112,62	876,90	80	1 857 918,49	0,00	205 690,61	170 000,00	1 482 227,88	0,00	X	X	X	X
1	п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 117	1971			ПР	2	2	552,00	504,30	0,00	504,30	388,40	33	1 701 508,20	0,00	205 690,61	170 000,00	1 325 817,59	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
2	с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14	1941			Д	2	1	326,57	288,99	0,00	288,99	288,99	18	58 375,98	0,00	0,00	0,00	58 375,98	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
3	с. Каргасок, ул. Краснознаменская, д .48	1956	2009	ЭС, К	Д	2	1	368,00	319,33	0,00	319,33	199,51	29	98 034,31	0,00	0,00	0,00	98 034,31	0,00	307,00	307,00	12.2015	1
Итого по Кожевниковскому району		X	X	X	X	X	X	861,80	786,80	0,00	786,80	708,40	67	1 039 783,20	0,00	0,00	0,00	1 039 783,20	0,00	X	X	X	X
1	с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57	1952			К	2	2	521,80	456,80	0,00	456,80	411,30	37	79 483,20	0,00	0,00	0,00	79 483,20	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
2	с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59	1952			К	2	1	340,00	330,00	0,00	330,00	297,10	30	960 300,00	0,00	0,00	0,00	960 300,00	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
Итого по Колпашевскому району		X	X	X	X	X	X	10 673,50	9 424,70	0,00	9 424,70	7 333,70	470,00	17 550 994,10	0,00	181 491,71	150 000,00	17 219 502,39	0,00	X	X	X	X
1	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 1	1955			Д	2	2	482,90	477,00	0,00	477,00	356,50	22	94 132,95	0,00	0,00	0,00	94 132,95	0,00	197,34	202,00	12.2015	1
2	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 2	1937			Д	2	2	424,60	364,10	0,00	364,10	271,10	21	1 228 473,40	0,00	0,00	0,00	1 228 473,40	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
3	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 3	1934			Д	2	2	436,30	428,10	0,00	428,10	348,90	32	86 476,20	0,00	0,00	0,00	86 476,20	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
4	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 5	1935			Д	2	2	450,00	406,50	0,00	406,50	308,00	23	82 113,00	0,00	0,00	0,00	82 113,00	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
5	г. Колпашево, ул. Кирова, д. 40	1943			Д	2	2	541,30	505,80	0,00	505,80	475,70	34	1 699 566,54	0,00	0,00	0,00	1 699 566,54	0,00	3 360,16	3 374,00	12.2015	1
6	г. Колпашево, ул. Кирова, д. 44	1937			Д	2	1	248,70	225,30	0,00	225,30	172,00	16	760 162,20	0,00	0,00	0,00	760 162,20	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
7	г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 14	1936			Д	2	1	307,60	234,80	0,00	234,80	117,20	6	47 429,60	0,00	0,00	0,00	47 429,60	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
8	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 20	1940			Д	2	1	347,50	320,70	0,00	320,70	235,30	11	1 082 041,80	0,00	0,00	0,00	1 082 041,80	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
9	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 26	1954			Д	2	1	228,50	219,10	0,00	219,10	190,80	15	16 432,50	0,00	0,00	0,00	16 432,50	0,00	75,00	75,00	12.2015	1
10	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 29	1957			Д	2	1	325,40	239,90	0,00	239,90	209,10	13	809 422,60	0,00	0,00	0,00	809 422,60	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
11	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 38	1932			Д	2	3	238,00	199,20	0,00	199,20	87,50	10	1 023 290,40	0,00	0,00	0,00	1 023 290,40	0,00	5 137,00	5 137,00	12.2015	1
12	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 40	1932			Д	2	2	210,70	201,70	0,00	201,70	201,70	9	680 535,80	0,00	0,00	0,00	680 535,80	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
13	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41	1936			Д	2	2	684,40	606,10	0,00	606,10	606,10	31	2 026 156,51	0,00	0,00	0,00	2 026 156,51	0,00	3 342,94	3 374,00	12.2015	1
14	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1	1936			Д	2	1	497,20	458,40	0,00	458,40	257,00	27	34 380,00	0,00	0,00	0,00	34 380,00	0,00	75,00	75,00	12.2015	1
15	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 44	1935			Д	2	1	381,60	293,80	0,00	293,80	293,80	16	59 347,60	0,00	0,00	0,00	59 347,60	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
16	г. Колпашево, ул. Матросова, д. 18	1939			Д	1	1	207,70	201,70	0,00	201,70	201,70	7	40 743,40	0,00	0,00	0,00	40 743,40	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
17	г. Колпашево, ул. Матросова, д. 22	1939			Д	1	1	172,90	158,80	0,00	158,80	158,80	9	535 791,20	0,00	0,00	0,00	535 791,20	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
18	г. Колпашево, ул. Обская, д. 11	1952			Д	2	1	405,60	401,40	0,00	401,40	359,30	23	2 061 991,80	0,00	0,00	0,00	2 061 991,80	0,00	5 137,00	5 137,00	12.2015	1
19	г. Колпашево, ул. Советская, д. 11	1917			Д	2	1	350,20	276,30	0,00	276,30	232,80	7	20 722,50	0,00	0,00	0,00	20 722,50	0,00	75,00	75,00	12.2015	1
20	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 11	1957			Д	2	1	369,80	324,50	0,00	324,50	324,50	9	65 549,00	0,00	0,00	0,00	65 549,00	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
21	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 16	1955			Д	2	2	590,00	440,50	0,00	440,50	356,20	16	1 486 247,00	0,00	0,00	0,00	1 486 247,00	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
22	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 23	1936			Д	2	2	650,60	579,80	0,00	579,80	473,90	21	1 956 245,20	0,00	181 491,71	150 000,00	1 624 753,49	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
23	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 59	1955			Д	2	2	426,40	406,10	0,00	406,10	328,10	21	1 368 857,70	0,00	0,00	0,00	1 368 857,70	0,00	3 370,74	3 374,00	12.2015	1
24	с. Тогур, ул. Болотная, д. 7	1951			Д	1	1	301,00	294,10	0,00	294,10	33,10	17	59 408,20	0,00	0,00	0,00	59 408,20	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
25	с. Тогур, ул. Титова, д. 1	1933			Д	2	2	498,80	390,60	0,00	390,60	106,40	21	78 901,20	0,00	0,00	0,00	78 901,20	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
26	с. Тогур, ул. Титова, д. 3	1933			Д	2	1	498,80	408,60	0,00	408,60	305,80	7	82 537,20	0,00	0,00	0,00	82 537,20	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
27	с. Тогур, ул. Чапаева, д. 3	1963			К	2	2	397,00	361,80	0,00	361,80	322,40	26	64 038,60	0,00	0,00	0,00	64 038,60	0,00	177,00	177,00	12.2015	1
Итого по Кривошеинскому району		X	X	X	X	X	X	740,40	661,00	0,00	661,00	587,20	45	1 116 172,80	0,00	0,00	0,00	1 116 172,80	0,00	X	X	X	X
1	с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 25	1961			К	2	1	398,70	354,80	0,00	354,80	354,80	23	1 054 320,40	0,00	0,00	0,00	1 054 320,40	0,00	2 971,59	2 973,00	12.2015	1
2	с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10	1964			Д	2	1	341,70	306,20	0,00	306,20	232,40	22	61 852,40	0,00	0,00	0,00	61 852,40	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
Итого по Молчановскому району		X	X	X	X	X	X	799,05	740,70	0,00	740,70	573,30	35	1 230 321,80	0,00	0,00	0,00	1 230 321,80	0,00	X	X	X	X
1	с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 80	1962			Д	2	1	358,05	340,70	0,00	340,70	209,10	23	1 149 521,80	0,00	0,00	0,00	1 149 521,80	0,00	3 374,00	3 374,00	12.2015	1
2	с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 6	1955			Д	2	1	441,00	400,00	0,00	400,00	364,20	12	80 800,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	202,00	202,00	12.2015	1
Итого по Парабельскому району		X	X	X	X	X	X	1 659,90	1 524,74	192,70	1 332,04	1 332,04	102	269 878,98	0,00	43 347,96	35 826,40	190 704,62	0,00	X	X	X	X
1	с. Парабель, ул. Советская, д. 92а	1991			К	3	3	1 659,90	1 524,74	192,70	1 332,04	1 332,04	102	269 878,98	0,00	43 347,96	35 826,40	190 704,62	0,00	177,00	177,00	12.2015	1
Итого по Первомайскому району		X	X	X	X	X	X	833,68	732,70	0,00	732,70	184,60	26	183 175,00	0,00	0,00	0,00	183 175,00	0,00	X	X	X	X
1	п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 13	1969			Д	2	2	368,00	362,10	0,00	362,10	89,60	13	90 525,00	0,00	0,00	0,00	90 525,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
2	п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 15	1969			Д	2	2	465,68	370,60	0,00	370,60	95,00	13	92 650,00	0,00	0,00	0,00	92 650,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
Итого по Томскому району		X	X	X	X	X	X	15 497,60	12 889,00	0,00	12 889,00	12 596,28	593	13 981 898,64	0,00	362 983,43	300 000,00	13 318 915,21	0,00	X	X	X	X
1	п. Аэропорт, д. 4	1976	2008	КОМП - ТС, ХВС, ГВС	П	5	4	2 719,00	2 715,30	0,00	2 715,30	2 593,90	124	329 925,10	0,00	0,00	0,00	329 925,10	0,00	121,51	174,00	12.2015	1
2	п. Молодежный, д. 18	1993			П	5	6	5 797,20	4 206,70	0,00	4 206,70	4 206,70	203	731 965,80	0,00	0,00	0,00	731 965,80	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
3	п. Рассвет, д. 19	1975			К	4	1	1 006,90	745,10	0,00	745,10	745,10	35	2 666 712,90	0,00	164 637,93	136 070,61	2 366 004,36	0,00	3 579,00	3 579,00	12.2015	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	п. Рассвет, д. 21	1977			К	5	1	1 216,30	897,65	0,00	897,65	897,65	41	3 212 689,35	0,00	198 345,50	163 929,39	2 850 414,46	0,00	3 579,00	3 579,00	12.2015	1
5	с. Корнилово, ул. Гагарина, д. 27	1980	2009	ТС	К	2	2	770,85	721,70	0,00	721,70	721,70	38	2 073 904,60	0,00	0,00	0,00	2 073 904,60	0,00	2 873,64	2 910,00	12.2015	1
6	с. Корнилово, ул. Рыкуна, д. 8	1980			К	2	2	801,20	738,20	0,00	738,20	738,20	33	2 120 154,10	0,00	0,00	0,00	2 120 154,10	0,00	2 872,06	2 910,00	12.2015	1
7	с. Межениновка, ул. Первомайская, д. 15	1975			П	2	3	953,70	873,40	0,00	873,40	764,90	42	2 500 121,49	0,00	0,00	0,00	2 500 121,49	0,00	2 862,52	2 910,00	12.2015	1
8	с. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 3	1990			П	5	3	2232,45	1 990,95	0,00	1990,95	1928,13	77	346 425,30	0,00	0,00	0,00	346 425,30	0,00	174,00	174,00	12.2015	1
Итого по Чаинскому району		X	X	X	X	X	X	1 009,00	885,80	0,00	885,80	885,80	44	156 786,60	0,00	0,00	0,00	156 786,60	0,00	X	X	X	X
1	с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7а	1979			К	2	3	1 009,00	885,80	0,00	885,80	885,80	44	156 786,60	0,00	0,00	0,00	156 786,60	0,00	177,00	177,00	12.2015	1
Итого по Шегарскому району		X	X	X	X	X	X	1 867,50	1 687,00	0,00	1 687,00	1 301,60	101	4 444 871,39	0,00	362 983,43	300 000,00	3 781 887,96	0,00	X	X	X	X
1	с. Мельниково, пер. Базарный, д. 7	1956			Д	1	1	181,50	173,30	0,00	173,30	130,30	10	43 325,00	0,00	0,00	0,00	43 325,00	0,00	250,00	250,00	12.2015	1
2	с. Мельниково, ул. Школьная, д. 47	1976			К	2	3	975,20	891,70	0,00	891,70	823,70	49	2 594 847,00	0,00	362 983,43	300 000,00	1 931 863,57	0,00	2 910,00	2 910,00	12.2015	1
3	с. Нащеково, ул. Сибирская, д. 4	1965			К	2	2	710,80	622,00	0,00	622,00	347,60	42	1 806 699,39	0,00	0,00	0,00	1 806 699,39	0,00	2 904,66	2 910,00	12.2015	1

2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Наименование муниципального образования	Общая площадь МКД, всего	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана	Количество МКД					Стоимость капитального ремонта				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
		кв.м	чел.	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по Томской области		1 075 347,34	37 499	0	0	0	241	241	0,00	0,00	0,00	541 287 865,10	541 287 865,10
1	Александровский район	1 086,40	55	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	1 755 492,80	1 755 492,80
2	Асиновский район	12 980,75	346	0	0	0	16	16	0,00	0,00	0,00	14 021 112,85	14 021 112,85
3	Бакчарский район	1 020,90	48	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	806 937,00	806 937,00
4	Верхнекетский район	4 212,70	145	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	418 885,50	418 885,50
5	Город Кедровый	2 707,70	112	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	474 483,90	474 483,90
6	Городской округ ЗАТО Северск	156 555,75	5 508	0	0	0	37	37	0,00	0,00	0,00	124 942 946,74	124 942 946,74
7	Городской округ Стрежевой	78 570,60	2 730	0	0	0	11	11	0,00	0,00	0,00	36 888 798,03	36 888 798,03
8	Город Томск	781 177,93	26 920	0	0	0	117	117	0,00	0,00	0,00	318 531 887,66	318 531 887,66
9	Зырянский район	1 845,61	72	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	1 615 519,62	1 615 519,62
10	Каргасокский район	1 246,57	80	0	0	0	3	3	0,00	0,00	0,00	1 857 918,49	1 857 918,49
11	Кожевниковский район	861,80	67	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	1 039 783,20	1 039 783,20
12	Колпашевский район	10 673,50	470	0	0	0	27	27	0,00	0,00	0,00	17 550 994,10	17 550 994,10
13	Кривошеинский район	740,40	45	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	1 116 172,80	1 116 172,80
14	Молчановский район	799,05	35	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	1 230 321,80	1 230 321,80
15	Парабельский район	1 659,90	102	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	269 878,98	269 878,98
16	Первомайский район	833,68	26	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	183 175,00	183 175,00
17	Томский район	15 497,60	593	0	0	0	8	8	0,00	0,00	0,00	13 981 898,64	13 981 898,64
18	Чаинский район	1 009,00	44	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	156 786,60	156 786,60
19	Шегарский район	1 867,50	101	0	0	0	3	3	0,00	0,00	0,00	4 444 871,39	4 444 871,39

3. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Адрес МКД	Стоимость капитального ремонта, всего	Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации[1]																Виды работ, установленные ст. 10 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ[2]					
			ремонт внутридомовых инженерных систем						ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		ремонт крыши		ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		ремонт фасада		ремонт фундамента		утепление фасадов		переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу		устройство выходов на кровлю	установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов
			электроснабжения	теплоснабжения	газоснабжения	холодного водоснабжения	горячего водоснабжения	водоотведения																
		руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	ед.	руб.	кв. м	руб	кв. м	руб.	кв. м	руб.	куб. м	руб.	кв. м	руб.	кв. м	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Всего по Томской области		541 287 865,10	892 113,84	15 192 434,46	0,00	2 287 007,10	2 069 682,50	1 578 318,40	180	235 988 452,72	97 113,53	225 416 797,56	0,00	0,00	3 106,74	3 650 634,08	273,40	145 365,00	1 498,74	3 311 914,37	5 152,80	49 272 601,25	0,00	1 482 543,82
Итого по Александровскому району		1 755 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	706,16	1 755 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	с. Александровское, ул. Пушкина, д. 46	1 656 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	360,75	1 656 634,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	с. Александровское, ул. Топпарова, д. 25а	98 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	345,41	98 858,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Асиновскому району		14 021 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6 545,64	14 021 112,85 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	г. Асино, ул. 370 Стрелковой Дивизии, д. 34	53 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	189,44	53 261,39 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	г. Асино, ул. АВПУ, д. 33	172 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	812,53	172 068,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	г. Асино, ул. имени В.В.Ипатова, д. 23	1 078 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	236,33	1 078 737,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	г. Асино, ул. имени В.В.Ипатова, д. 27	154 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	559,49	154 407,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3	84 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	311,25	84 685,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7	86 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	313,95	86 147,40 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	г. Асино, ул. имени Ленина, д. 23	1 434 763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	314,18	1 434 763,45 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 6а	74 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	291,35	74 802,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 15	131 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	618,55	131 809,81 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31	123 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	559,49	123 650,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	г. Асино, ул. Партизанская, д. 40	8 535 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	869,40	8 535 321,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73	873 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	186,52	873 873,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	г. Асино, ул. Станционная, д. 25	923 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	199,46	923 343,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2	129 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	343,18	129 325,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	г. Асино, ул. Центральная, д. 11	109 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	390,52	109 654,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	п. Светлый, ул. Сидоренко, д. 17	55 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	350,00	55 262,40 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Бакчарскому району		806 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	946,00	806 937,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	с. Бакчар, пер. Трактовый, д. 19	128 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	715,00	128 201,10 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	с. Бакчар, ул. Ленина, д. 33	678 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	231,00	678 735,90 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Верхнекетскому району		418 885,50	130 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	804,40	214 931,10 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	рп. Белый Яр, ул. Российская, д. 1	214 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	804,40	214 931,10 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	п. Сайга, ул. О.Кошевого, д. 1	203 954,40	130 740,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	804,40	214 931,10 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 214,40
Итого по городу Кедровому		474 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	706,00	474 483,90 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 214,40 *
1	г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 6	474 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	706,00	474 483,90 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по городскому округу ЗАТО Северск		124 942 946,74	0,00	1 109 618,60	0,00	169 630,20	125 652,00	0,00	25,00	47 227 276,94	17 238,56	75 851 315,20 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	г. Северск, ул. Горького, д. 4а	223 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	794,80	223 275,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	73 830,00	0,00	0,00	0,00	385 623,80
2	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	883,00	306 300,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	835 585,80	0,00	364 390,80 *	0,00	169 630,20 *	125 652,00 *	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71	281 254,40	0,00	189 683,20 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 912,80 *
5	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74	328 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 571,20 *
6	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89	1 818 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	363,60	328 879,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 118	1 818 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 818 201,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	5 549 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	5 549 130,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	г. Северск, ул. Калинина, д. 14	135 093,60	0,00	135 093,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	г. Северск, ул. Калинина, д. 16	137 054,00	0,00	137 054,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	г. Северск, ул. Калинина, д. 18	201 171,20	0,00	135 673,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	г. Северск, ул. Калинина, д. 19	4 488 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 497,60 *
13	г. Северск, ул. Калинина, д. 41	73 687,40	0,00	73 687,40 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	887,45	4 488 384,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	г. Северск, ул. Калинина, д. 50	817 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	г. Северск, ул. Калинина, д. 73	116 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 057,00	817 869,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	г. Северск, ул. Калинина, д. 84	35 014 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 985,00	116 875,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	г. Северск, ул. Калинина, д. 115	12 727 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 985,00	35 014 946,40 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	г. Северск, ул. Кирова, д. 5	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	12 727 407,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	г. Северск, ул. Комсомольская, д. 12	109 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	534,00	123 700,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	г. Северск, ул. Курчатова, д. 5	10 063 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	470,82	109 917,50 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	г. Северск, ул. Куйбышева, д. 14	115 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 383,28	10 063 071,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	г. Северск, ул. Ленина, д. 18	413 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	617,80	115 692,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	г. Северск, ул. Ленина, д. 84	9 957 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	885,00	413 485,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	г. Северск, ул. Мира, д. 5	132 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 399,81	9 957 180,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	г. Северск, ул. Парковая, д. 6	1 818 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	476,00	132 575,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	г. Северск, ул. Парковая, д. 8	1 818 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 818 201,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	г. Северск, ул. Парковая, д. 12	1 818 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 818 201,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	г. Северск, ул. Пионерская, д. 10	9 887 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	963,50	9 887 161,50 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	г. Северск, ул. Победы, д. 4а	1 772 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 772 528,97 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	г. Северск, ул. Победы, д. 6	1 772 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 772 528,97 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	г. Северск, ул. Победы, д. 10	14 545 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	14 545 608,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	г. Северск, ул. Солнечная, д. 3а	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 769 069,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	г. Северск, ул. Строителей, д. 8	3 636 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	934,70	3 636 501,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	г. Северск, ул. Транспортная, д. 88	115 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	617,80	115 501,20 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
35	г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10	126 678,20	0,00	74 036,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 642,20 *
36	пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20	39 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	39 187,50 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2	34 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	34 642,50 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по городскому округу Стрежевой		36 888 798,03	625 810,10	4 295 327,90	0,00	1 510 338,30	1 487 090,40	1 381 841,60	4	7 096 840,00	5 757,60	2 813 810,73 **	0,00	0,00	506,30	1 874 067,20	0,00	0,00	506,30	1 767 038,40	1 008,00	14 036 633,40	0,00	0,00
1	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 204	7 640 809,80	0,00	3 784 241,50 **	0,00	1 330 296,50 **	1 307 048,60 **	1 219 223,20 **	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 205	450 927,40	0,00	222 930,40 *	0,00	78 532,30 *	78 532,30 *	70 932,40 *	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 221	582 861,00	0,00	288 156,00 *	0,00	101 509,50 *	101 509,50 *	91 686,00 *	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 223	625 810,10	625 810,10 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 309	409 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 021,60	409 461,35 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 402а	5 322 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	5 322 630,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 417	14 036 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	14 036 633,40 **	0,00	0,00
8	г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 21	1 080 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 574,00	1 080 031,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	г. Стрежевой, ул. Новая, д. 101	3 641 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53	1 324 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3 162,00	1 324 317,58 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 60/2	1 774 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 774 210,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Городу Томску		318 531 887,66	135 563,74	9 787 487,96	0,00	607 038,60	456 940,10	196 476,80	151	181 664 335,78	43 953,99	95 165 647,12 **	0,00	0,00	1 608,00	138 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,00	29 356 565,60	0,00	1 023 705,62
Кировский район		79 123 935,40	0,00	5 974 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27	45 975 955,78	16 409,80	19 053 116,08 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	8 119 136,17	0,00	1 680,00
1	г. Томск, пер. Нахимова, д. 12/1	21 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21 721,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	г. Томск, пер. Нахимова, д. 12/2	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3 538 138,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	г. Томск, ул. Шорса, д. 26	93 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	910,00	93 775,95 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	г. Томск, ул. Белинского, д. 86	5 510 747,57	0,00	5 510 747,57 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	г. Томск, ул. Вершинина, д. 19	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 640,00	5 680,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	г. Томск, ул. Гагарина, д. 45 (д. Лоскутово)	11 397 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 120,00	11 397 597,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	г. Томск, ул. Дзержинского, д. 316	10 080,00	0,00	8 400,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00 *
8	г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34а	133 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	470,00	133 062,50 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 2	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3 538 138,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 18	443 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	930,00	443 224,98 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 22	382 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 310,80	382 777,23 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 32	3 732 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 170,00	3 732 836,35 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 43	568 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 160,00	568 458,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	г. Томск, ул. Калужская, д. 17	3 907 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	3 907 387,20 **	0,00	0,00
15	г. Томск, ул. Калужская, д. 17/1	4 014 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	4 014 992,80 **	0,00	0,00
16	г. Томск, ул. Киевская, д. 89	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 290,00	5 600,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	г. Томск, ул. Киевская, д. 96	5 307 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	5 307 207,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	г. Томск, ул. Косарева, д. 25	508 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 280,00	508 156,45 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	г. Томск, ул. Красноармейская, д. 122	5 307 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	5 307 207,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	г. Томск, ул. Ленина, д. 5 (д. Лоскутово)	196 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	196 756,17 *	0,00	0,00
21	г. Томск, ул. Матросова, д. 4	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 769 069,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	г. Томск, ул. Мокрушина, д. 1	7 076 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7 076 276,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	г. Томск, ул. Мокрушина, д. 22	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 769 069,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	г. Томск, ул. Поляны Осипенко, д. 16	265 947,40	0,00	265 947,40 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	г. Томск, ул. Советская, д. 46	662 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 640,00	662 626,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	г. Томск, ул. Советская, д. 86	1 727 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 727 509,78 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	г. Томск, ул. Советская, д. 99	8 845 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8 845 345,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	г. Томск, ул. Усова, д. 21	375 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 545,00	375 122,82 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	г. Томск, ул. Усова, д. 66	188 952,40	0,00	188 952,40 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	г. Томск, ул. Учебная, д. 5	5 307 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	5 307 207,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	г. Томск, ул. Учебная, д. 15	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 769 069,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	г. Томск, ул. Учебная, д. 50	744 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	944,00	744 198,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинский район		83 901 920,33	0,00	2 892 687,78	0,00	188 018,40	140 835,20	105 198,60	35	56 675 371,00	5 557,60	22 937 953,67 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 855,68
33	г. Томск, пер. Ванцетти, д. 2	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 769 069,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	г. Томск, пер. Звозерный, д. 16/1	348 156,00	0,00	177 132,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 024,00 *
35	г. Томск, пер. Звозерный, д. 16/2	337 611,00	0,00	171 767,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 844,00 *
36	г. Томск, пер. Островского, д. 8	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3 538 138,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	г. Томск, пр-кт Ленина, д. 243/2	268 328,60	0,00	180 965,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 362,80 *
38	г. Томск, ул. 5 Армии, д. 9	2 081 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 651,60	2 081 273,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	г. Томск, ул. Асиновская, д. 5/1	17 270 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 879,60	17 270 584,68 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	г. Томск, ул. Асиновская, д. 9а	1 287 765,50	0,00	1 287 765,50 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	г. Томск, ул. Водная, д. 72	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3 538 138,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	г. Томск, ул. Говорова, д. 6	7 076 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7 076 276,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	г. Томск, ул. Говорова, д. 6/1	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 769 069,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	г. Томск, ул. Говорова, д. 6/2	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 769 069,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	г. Томск, ул. Говорова, д. 48	23 063 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	23 063 060,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	г. Томск, ул. Говорова, д. 86	7 076 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7 076 276,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	г. Томск, ул. Н.Луговая, д. 2	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3 538 138,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1	476 039,70	0,00	0,00	0,00	81 866,70 *	60 642,00 *	78 834,60 *	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 696,40 *
49	г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/2	393 028,30	0,00	171 395,80 *	0,00	79 787,70 *	59 102,00 *	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 742,80 *
50	г. Томск, ул. Пролетарская, д. 25	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3 538 138,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	г. Томск, ул. Пролетарская, д. 37	109 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	402,30	109 533,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	г. Томск, ул. Пролетарская, д. 43А	2 726 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	391,00	2 726 738,95 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а	525 783,36	0,00	354 598,08 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 185,28 *
54	г. Томск, пр-кт Мира, д. 1	749 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 233,10	749 823,24 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	г. Томск, пр-кт Мира, д. 5	491 062,80	0,00	491 062,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	г. Томск, пр-кт Мира, д. 11	160 820,40	0,00	58 000,80 *	0,00	26 364,00 *	21 091,20 *	26 364,00 *	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,40 *
Октябрьский район		77 224 647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	45 248 651,00	6 113,00	20 581 039,69 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,00	11 394 957,20	0,00	0,00
57	г. Томск, Иркутский тракт, д. 17	17 690 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	17 690 690,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	г. Томск, Иркутский тракт, д. 51	9 128 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9 128 757,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	г. Томск, Иркутский тракт, д. 80/1	5 472 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	940,00	5 472 627,32 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	г. Томск, Иркутский тракт, д. 85	10 723 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	10 723 019,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	г. Томск, Иркутский тракт, д. 91	152 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	152 047,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/1	21 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21 721,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/2	21 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21 721,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	г. Томск, Иркутский тракт, д. 200	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 769 069,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	г. Томск, Иркутский тракт, д. 202	86 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	86 884,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	г. Томск, пос. Светлый, д. 9	21 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21 721,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 2	11 394 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,00	11 394 957,20 **	0,00	0,00
68	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 16	4 505 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 133,00	4 505 425,91 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26	622 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	880,00	622 171,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 28	628 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	880,00	628 305,30 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 30	4 359 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 140,00	4 359 110,23 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
72	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 32	4 993 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 140,00	4 993 399,13 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	г. Томск, ул. Вокзальная, д. 2	43 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	43 442,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	г. Томск, ул. Вокзальная, д. 25	86 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	86 884,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 62	21 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21 721,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 96/22	21 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21 721,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	г. Томск, ул. Междугородная, д. 28	21 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21 721,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	г. Томск, ул. Мичурина, д. 2	108 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	108 605,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	г. Томск, ул. Мичурина, д. 6а	21 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21 721,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	г. Томск, ул. Пушкина, д. 56/1	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 769 069,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	г. Томск, ул. Репина, д. 12	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3 538 138,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Советский район		78 281 384,04	135 563,74	920 752,81	0,00	419 020,20	316 104,90	91 278,20	26	33 764 358,00	15 873,59	32 593 537,68 **	0,00	0,00	1 608,00	138 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	9 842 472,23	0,00	60 169,94
82	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/4	86 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	86 884,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 53	46 189,00	46 189,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 120	688 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 156,00	688 004,70 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 216	543 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 150,42	543 852,66 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220	111 738,80	0,00	111 738,80 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 222	138 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	138 126,34 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 224	2 337 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	845,00	2 337 241,93 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 44	1 769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 769 069,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	г. Томск, ул. Алтайская, д. 93	9 842 472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	9 842 472,23 **	0,00	0,00
91	г. Томск, ул. Алтайская, д. 97	65 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	65 163,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/1	1 189 051,50	0,00	656 809,40 *	0,00	305 756,10 *	226 486,00 *	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	г. Томск, ул. Алтайская, д. 112	162 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	701,09	162 750,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	г. Томск, ул. Алтайская, д. 114	163 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	618,00	163 775,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	г. Томск, ул. Алтайская, д. 122	7 685 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	750,00	7 685 131,77 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	г. Томск, ул. Алтайская, д. 153	121 158,55	23 108,51 *	0,00	0,00	18 475,20 *	19 404,90 *	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 169,94 *
97	г. Томск, ул. Алтайская, д. 163Б	66 266,23	66 266,23 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 74	7 076 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7 076 276,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76	5 307 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	5 307 207,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	г. Томск, ул. Колхозная, д. 18	158 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	600,00	158 375,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	г. Томск, ул. Кулагина, д. 11/1	3 538 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3 538 138,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	г. Томск, ул. Кулагина, д. 31	408 485,71	0,00	152 204,61 *	0,00	94 788,90 *	70 214,00 *	91 278,20 *	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	г. Томск, ул. Кулагина, д. 37	473 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 650,00	473 344,63 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 40	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	565,80	141 600,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 42	164 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	586,00	164 025,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 44	160 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	584,00	160 350,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 46	152 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	600,00	152 925,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 48	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	600,00	148 075,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 50	147 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	600,00	147 425,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 51	4 103 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	600,00	4 103 659,78 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 57	1 882 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	648,44	1 882 316,51 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	г. Томск, ул. Лебедева, д. 8	7 076 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	7 076 276,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	г. Томск, ул. Новгородская, д. 20	12 739 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 477,84	12 739 720,30 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	г. Томск, ул. Новгородская, д. 42	421 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 192,00	421 715,40 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	г. Томск, ул. Сибирская, д. 105	157 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	695,00	157 225,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	г. Томск, ул. Сибирская, д. 107	162 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	254,00	162 025,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	г. Томск, ул. Сибирская, д. 111	8 845 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8 845 345,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Зырянскому району		1 615 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 666,00	1 615 519,62 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	с. Зырянское, ул. 60 лет СССР, д. 7	165 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 036,00	165 757,62 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	с. Зырянское, ул. Советская, д. 20	1 449 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	630,00	1 449 762,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Каргасокскому району		1 857 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	711,68	1 759 884,18 **	0,00	0,00	282,34	50 454,14	0,00	0,00	282,34	47 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 117	1 701 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	447,68	1 701 508,20 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14	58 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	264,00	58 375,98 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48	98 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,34	50 454,14 *	0,00	0,00	282,34	47 580,17 *	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Кожевниковскому району		1 039 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	379,00	1 039 783,20 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57	79 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	209,00	79 483,20 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59	960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	170,00	960 300,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Колпашевскому району		17 550 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7 786,70	14 394 176,90 **	0,00	0,00	710,10	1 587 986,40	113,40	71 535,00	710,10	1 497 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 1	94 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	427,00	94 132,95 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 2	1 228 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	375,00	1 228 473,40 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 3	86 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	372,80	86 476,20 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 5	82 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	373,00	82 113,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	г. Колпашево, ул. Кирова, д. 40	1 699 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	450,00	1 699 566,54 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	г. Колпашево, ул. Кирова, д. 44	760 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	197,60	760 162,20 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 14	47 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	231,80	47 429,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 20	1 082 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	266,10	1 082 041,80 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 26	16 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	16 432,50 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 29	809 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	247,50	809 422,60 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 38	1 023 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,10	526 684,80 **	0,00	0,00	359,10	496 605,60 **	0,00	0,00	0,00	0,00
12	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 40	680 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	238,30	680 535,80 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41	2 026 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	507,00	2 026 156,51 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	34 380,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 44	59 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	256,00	59 347,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	г. Колпашево, ул. Матросова, д. 18	40 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	239,00	40 743,40 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	г. Колпашево, ул. Матросова, д. 22	535 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	264,80	535 791,20 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	г. Колпашево, ул. Обская, д. 11	2 061 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	1 061 301,60 **	0,00	0,00	351,00	1 000 690,20 **	0,00	0,00	0,00	0,00
19	г. Колпашево, ул. Советская, д. 11	20 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	20 722,50 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 11	65 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	297,80	65 549,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 16	1 486 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	381,00	1 486 247,00 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 23	1 956 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	482,00	1 956 245,20 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 59	1 368 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	312,00	1 368 857,70 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	с. Тогур, ул. Болотная, д. 7	59 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	457,60	59 408,20 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	с. Тогур, ул. Титова, д. 1	78 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	470,40	78 901,20 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	с. Тогур, ул. Титова, д. 3	82 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	420,00	82 537,20 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	с. Тогур, ул. Чапаева, д. 3	64 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	520,00	64 038,60 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Кривошеинскому району		1 116 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	638,90	1 116 172,80 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 25	1 054 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	368,80	1 054 320,40 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10	61 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	270,10	61 852,40 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Молчановскому району		1 230 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	850,00	1 230 321,80 **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 80	1 149 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	500,00	1 149 521,80	**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	с. Наргв. ул. Олега Кошевого, д. 6	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	350,00	80 800,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Парабельскому району		269 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	990,00	269 878,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	с. Парабель, ул. Советская, д. 92а	269 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	990,00	269 878,98	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Первомайскому району		183 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	540,00	183 175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 13	90 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	270,00	90 525,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 15	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	270,00	92 650,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Томскому району		13 981 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4 476,00	8 102 496,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,80	5 879 402,25	0,00	0,00
1	п. Аэропорт, д. 4	329 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	870,00	329 925,10	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	п. Молодежный, д. 18	731 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 070,00	731 965,80	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	п. Рассвет, д. 19	2 666 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90	2 666 712,90	**	0,00
4	п. Рассвет, д. 21	3 212 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90	3 212 689,35	**	0,00
5	с. Корнилово, ул. Гагарина, д. 27	2 073 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	706,00	2 073 904,60	**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	с. Корнилово, ул. Рыкуна, д. 8	2 120 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	706,00	2 120 154,10	**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	с. Межениновка, ул. Первомайская, д. 15	2 500 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	620,00	2 500 121,49	**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	с. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 3	346 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	504,00	346 425,30	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Чаинскому району		156 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	870,00	156 786,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7а	156 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	870,00	156 786,60	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Шегарскому району		4 444 871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 546,90	4 444 871,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	с. Мельниково, пер. Базарный, д. 7	43 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	266,50	43 325,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	с. Мельниково, ул. Школьная, д. 47	2 594 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	760,00	2 594 847,00	**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	с. Шпилково, ул. Сибирская, д. 4	1 806 699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	520,40	1 806 699,39	**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п	Адрес МКД	Площадь помещений МКД, кв. м	Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги), руб.	Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м	Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по Томской области		886 402,64			541 287 865,10		
Итого по Александровскому району		980,40			1 755 492,80		
1	с. Александровское, ул. Пушкина, д. 46	491,00	крыша	Итого	1 656 634,00	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	60 884,00	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	38 298,00	78,00	78,00
				ремонт	1 525 046,00	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	32 406,00	66,00	66,00
2	с. Александровское, ул. Толпарова, д. 25а	489,40	крыша	Итого	98 858,80	202,00	202,00
				разработка проектной документации	60 685,60	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	38 173,20	78,00	78,00
Итого по Асиновскому району		10 971,80			14 021 112,85		
1	г. Асино, ул. 370 Стрелковой Дивизии, д. 34	306,10	крыша	Итого	53 261,39	174,00	174,00
				разработка проектной документации	32 752,69	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	20 508,70	67,00	67,00
2	г. Асино, ул. АВПУ, д. 33	988,90	крыша	Итого	172 068,60	174,00	174,00
				разработка проектной документации	105 812,30	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	66 256,30	67,00	67,00
3	г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 23	370,70	крыша	Итого	1 078 737,00	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	39 664,90	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	24 836,90	67,00	67,00
				ремонт крыши	993 105,30	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	21 129,90	57,00	57,00
4	г. Асино, ул. имени В.В.Липатова, д. 27	887,40	крыша	Итого	154 407,60	174,00	174,00
				разработка проектной документации	94 951,80	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	59 455,80	67,00	67,00
5	г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3	486,70	крыша	Итого	84 685,80	174,00	174,00
				разработка проектной документации	52 076,90	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	32 608,90	67,00	67,00
6	г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7	495,10	крыша	Итого	86 147,40	174,00	174,00
				разработка проектной документации	52 975,70	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	33 171,70	67,00	67,00
7	г. Асино, ул. имени Ленина, д. 23	493,40	крыша	Итого	1 434 763,45	2 907,91	2 910,00
				разработка проектной документации	51 763,25	104,91	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	33 057,80	67,00	67,00
				ремонт крыши	1 321 818,60	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	28 123,80	57,00	57,00
8	г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 6а	429,90	крыша	Итого	74 802,60	174,00	174,00
				разработка проектной документации	45 999,30	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	28 803,30	67,00	67,00
9	г. Асино, ул. имени Чернышевского, д. 15	1 003,20	крыша	Итого	131 809,81	131,39	174,00
				разработка проектной документации	64 595,41	64,39	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	67 214,40	67,00	67,00
10	г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31	494,60	крыша	Итого	123 650,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	76 168,40	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	47 481,60	96,00	96,00
11	г. Асино, ул. Партизанская, д. 40	2 933,10	крыша	Итого	8 535 321,00	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	313 841,70	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	196 517,70	67,00	67,00
				ремонт	7 857 774,90	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	167 186,70	57,00	57,00
12	г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73	300,30	крыша	Итого	873 873,00	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	32 132,10	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	20 120,10	67,00	67,00
				ремонт крыши	804 503,70	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	17 117,10	57,00	57,00
13	г. Асино, ул. Станционная, д. 25	317,30	крыша	Итого	923 343,00	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	33 951,10	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	21 259,10	67,00	67,00
				ремонт крыши	850 046,70	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	18 086,10	57,00	57,00
14	г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2	517,30	крыша	Итого	129 325,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	79 664,20	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	49 660,80	96,00	96,00
15	г. Асино, ул. Центральная, д. 11	630,20	крыша	Итого	109 654,80	174,00	174,00
				разработка проектной документации	67 431,40	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	42 223,40	67,00	67,00
16	п. Светлый, ул. Сидоренко, д. 17	317,60	крыша	Итого	55 262,40	174,00	174,00
				разработка проектной документации	33 983,20	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	21 279,20	67,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по Бакчарскому району		952,60			806 937,00		
1	с. Бакчар, пер. Трактовый, д. 19	724,3	крыша	Итого	128 201,10	177,00	177,00
				разработка проектной документации	78 948,70	109,00	109,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	49 252,40	68,00	68,00
2	с. Бакчар, ул. Ленина, д. 33	228,3	крыша	Итого	678 735,90	2 973,00	2 973,00
				разработка проектной документации	24 884,70	109,00	109,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	15 524,40	68,00	68,00
				ремонт	624 857,10	2 737,00	2 737,00
				строительный контроль	13 469,70	59,00	59,00
Итого по Верхнекетскому району		3 829,10			418 885,50		
1	рп. Белый Яр, ул. Российская, д. 1	1 214,30	крыша	Итого	214 931,10	177,00	177,00
				разработка проектной документации	132 358,70	109,00	109,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	82 572,40	68,00	68,00
2	п. Сайга, ул. О.Кошевого, д. 1	2 614,80		Итого	203 954,40	78,00	78,00
			внутридомовая инженерная система электроснабжения	разработка проектной документации	81 058,80	31,00	31,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	49 681,20	19,00	19,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	44 451,60	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	28 762,80	11,00	11,00
Итого по городу Кедровому		2 680,70			474 483,90		
1	г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 6	2 680,70	крыша	Итого	474 483,90	177,00	177,00
				разработка проектной документации	292 196,30	109,00	109,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	182 287,60	68,00	68,00
Итого по городской округ ЗАТО Северск		115 003,26			124 942 946,74		
1	г. Северск, ул. Горького, д. 4а	893,10	крыша	Итого	223 275,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	137 537,40	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	85 737,60	96,00	96,00
2	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4	1 225,20	крыша	Итого	306 300,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	188 680,80	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	117 619,20	96,00	96,00
3	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	6 282,60		Итого	835 585,80	133,00	133,00
			внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	разработка проектной документации	106 804,20	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	62 826,00	10,00	10,00
			внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	разработка проектной документации	75 391,20	12,00	12,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50 260,80	8,00	8,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	226 173,60	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	138 217,20	22,00	22,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	106 804,20	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	69 108,60	11,00	11,00
4	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71	3 270,40		Итого	281 254,40	86,00	86,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	117 734,40	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	71 948,80	22,00	22,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	55 596,80	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	35 974,40	11,00	11,00
5	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74	2 252,60	крыша	Итого	328 879,60	146,00	146,00
				разработка проектной документации	202 734,00	90,00	90,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	126 145,60	56,00	56,00
6	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89	2 445,60	лифтовое оборудование	Итого	1 818 201,00	743,46	743,46
				разработка проектной документации	68 353,00	27,95	27,95
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	1,02	1,02
				замена	1 708 823,00	698,74	698,74
				строительный контроль	38 525,00	15,75	15,75
7	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 118	2 516,70	лифтовое оборудование	Итого	1 818 201,00	722,45	722,45
				разработка проектной документации	68 353,00	27,16	27,16
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,99	0,99
				замена	1 708 823,00	678,99	678,99
				строительный контроль	38 525,00	15,31	15,31
8	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	4 966,70		Итого	5 549 130,00	1 117,27	1 117,27
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	104 449,00	21,03	21,03
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	3 000,00	0,60	0,60
				замена	2 611 236,00	525,76	525,76
				строительный контроль	55 880,00	11,25	11,25
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	104 449,00	21,03	21,03
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	3 000,00	0,60	0,60
				замена	2 611 236,00	525,75	525,75
				строительный контроль	55 880,00	11,25	11,25
9	г. Северск, ул. Калинина, д. 14	2 329,20	внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Итого	135 093,60	58,00	58,00
				разработка проектной документации	83 851,20	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	51 242,40	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	г. Северск, ул. Калинина, д. 16	2 363,00	внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Итого	137 054,00	58,00	58,00
				разработка проектной документации	85 068,00	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	51 986,00	22,00	22,00
11	г. Северск, ул. Калинина, д. 18	2 339,20		Итого	201 171,20	86,00	86,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	84 211,20	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	51 462,40	22,00	22,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	39 766,40	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	25 731,20	11,00	11,00
12	г. Северск, ул. Калинина, д. 19	1 542,40	крыша	Итого	4 488 384,00	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	165 036,80	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	103 340,80	67,00	67,00
				ремонт крыши	4 132 089,60	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	87 916,80	57,00	57,00
13	г. Северск, ул. Калинина, д. 41	887,80	внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Итого	73 687,40	83,00	83,00
				разработка проектной документации	45 277,80	51,00	51,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	28 409,60	32,00	32,00
14	г. Северск, ул. Калинина, д. 50	4 700,40	крыша	Итого	817 869,60	174,00	174,00
				разработка проектной документации	502 942,80	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	314 926,80	67,00	67,00
15	г. Северск, ул. Калинина, д. 73	671,70	крыша	Итого	116 875,80	174,00	174,00
				разработка проектной документации	71 871,90	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	45 003,90	67,00	67,00
16	г. Северск, ул. Калинина, д. 84	14 256,90	крыша	Итого	35 014 946,40	2 456,00	2 456,00
				разработка проектной документации	1 283 121,00	90,00	90,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	798 386,40	56,00	56,00
				ремонт	32 206 337,10	2 259,00	2 259,00
				строительный контроль	727 101,90	51,00	51,00
17	г. Северск, ул. Калинина, д. 115	12 732,30		Итого	12 727 407,00	999,62	999,62
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	5,37	5,37
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,20	0,20
				замена	1 708 823,00	134,21	134,21
				строительный контроль	38 525,00	3,02	3,02
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	5,36	5,36
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,20	0,20
				замена	1 708 823,00	134,21	134,21
				строительный контроль	38 525,00	3,03	3,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	5,37	5,37
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,20	0,20
				замена	1 708 823,00	134,21	134,21
				строительный контроль	38 525,00	3,02	3,02
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	5,36	5,36
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,20	0,20
				замена	1 708 823,00	134,21	134,21
				строительный контроль	38 525,00	3,03	3,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	5,37	5,37
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,20	0,20
				замена	1 708 823,00	134,21	134,21
				строительный контроль	38 525,00	3,03	3,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	5,37	5,37
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,20	0,20
				замена	1 708 823,00	134,21	134,21
				строительный контроль	38 525,00	3,03	3,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	5,37	5,37
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,20	0,20
				замена	1 708 823,00	134,20	134,20
				строительный контроль	38 525,00	3,03	3,03
18	г. Северск, ул. Кирова, д. 5	494,80	крыша	Итого	123 700,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	76 199,20	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	47 500,80	96,00	96,00
19	г. Северск, ул. Комсомольская, д. 12	439,67	крыша	Итого	109 917,50	250,00	250,00
				разработка проектной документации	67 709,18	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	42 208,32	96,00	96,00
20	г. Северск, ул. Курчатова, д. 5	3 458,10	крыша	Итого	10 063 071,00	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	370 016,70	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	231 692,70	67,00	67,00
				ремонт	9 264 249,90	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	197 111,70	57,00	57,00
21	г. Северск, ул. Куйбышева, д. 14	664,90	крыша	Итого	115 692,60	174,00	174,00
				разработка проектной документации	71 144,30	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	44 548,30	67,00	67,00
22	г. Северск, ул. Ленина, д. 18	1 653,94	крыша	Итого	413 485,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	254 706,76	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	158 778,24	96,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23	г. Северск, ул. Ленина, д. 84	3 470,00	крыша	Итого	9 957 180,00	2 869,50	2 910,00
				разработка проектной документации	230 770,00	66,50	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	232 490,00	67,00	67,00
				ремонт	9 296 130,00	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	197 790,00	57,00	57,00
24	г. Северск, ул. Мира, д. 5	530,30	крыша	Итого	132 575,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	81 666,20	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50 908,80	96,00	96,00
25	г. Северск, ул. Парковая, д. 6	2 470,20	лифтовое оборудование	Итого	1 818 201,00	736,05	736,05
				разработка проектной документации	68 353,00	27,67	27,67
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	1,01	1,01
				замена	1 708 823,00	691,77	691,77
				строительный контроль	38 525,00	15,60	15,60
26	г. Северск, ул. Парковая, д. 8	2 460,00	лифтовое оборудование	Итого	1 818 201,00	739,11	739,11
				разработка проектной документации	68 353,00	27,79	27,79
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	1,02	1,02
				замена	1 708 823,00	694,64	694,64
				строительный контроль	38 525,00	15,66	15,66
27	г. Северск, ул. Парковая, д. 12	2 422,10	лифтовое оборудование	Итого	1 818 201,00	750,67	750,67
				разработка проектной документации	68 353,00	28,22	28,22
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	1,03	1,03
				замена	1 708 823,00	705,51	705,51
				строительный контроль	38 525,00	15,91	15,91
28	г. Северск, ул. Пионерская, д. 10	3 397,65	крыша	Итого	9 887 161,50	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	363 548,55	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	227 642,55	67,00	67,00
				ремонт	9 102 304,35	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	193 666,05	57,00	57,00
29	г. Северск, ул. Победы, д. 4а	2 418,80	лифтовое оборудование	Итого	1 772 528,97	732,81	751,70
				разработка проектной документации	22 680,97	9,38	28,26
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	1,03	1,03
				замена	1 708 823,00	706,47	706,48
				строительный контроль	38 525,00	15,93	15,93
30	г. Северск, ул. Победы, д. 6	4 681,20	лифтовое оборудование	Итого	1 772 528,97	378,65	388,39
				разработка проектной документации	22 680,97	4,85	14,59
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,53	0,53
				замена	1 708 823,00	365,04	365,04
				строительный контроль	38 525,00	8,23	8,23
31	г. Северск, ул. Победы, д. 10	14 838,80		Итого	14 545 608,00	980,24	980,24
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	4,61	4,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,17	0,17
				замена	1 708 823,00	115,16	115,16
				строительный контроль	38 525,00	2,60	2,60
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	4,61	4,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,17	0,17
				замена	1 708 823,00	115,15	115,15
				строительный контроль	38 525,00	2,59	2,59
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	4,61	4,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,17	0,17
				замена	1 708 823,00	115,15	115,15
				строительный контроль	38 525,00	2,59	2,59
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	4,61	4,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,17	0,17
				замена	1 708 823,00	115,15	115,15
				строительный контроль	38 525,00	2,59	2,59
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	4,61	4,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,17	0,17
				замена	1 708 823,00	115,15	115,15
				строительный контроль	38 525,00	2,59	2,59
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	4,61	4,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,17	0,17
				замена	1 708 823,00	115,16	115,16
				строительный контроль	38 525,00	2,60	2,60
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	4,61	4,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,17	0,17
				замена	1 708 823,00	115,16	115,16
				строительный контроль	38 525,00	2,60	2,60
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	4,61	4,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,17	0,17
				замена	1 708 823,00	115,16	115,16
				строительный контроль	38 525,00	2,60	2,60
32	г. Северск, ул. Солнечная, д. 3а	2 518,80	лифтовое оборудование	Итого	1 769 069,00	702,35	721,85
				разработка проектной документации	19 221,00	7,64	27,14
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,99	0,99
				замена	1 708 823,00	678,43	678,43
				строительный контроль	38 525,00	15,29	15,29
33	г. Северск, ул. Строителей, д. 8	867,90	крыша	Итого	3 636 501,00	4 190,00	4 190,00
				разработка проектной документации	133 656,60	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	83 318,40	96,00	96,00
				ремонт	3 347 490,30	3 857,00	3 857,00
				строительный контроль	72 035,70	83,00	83,00

1	2	3	4	5	6	7	8
34	г. Северск, ул. Транспортная, д. 88	663,80	крыша	Итого	115 501,20	174,00	174,00
				разработка проектной документации	71 026,60	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	44 474,60	67,00	67,00
35	г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10	892,10		Итого	126 678,20	142,00	142,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	45 497,10	51,00	51,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	28 547,20	32,00	32,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	32 115,60	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	20 518,30	23,00	23,00
36	пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20	522,50	фундамент	Итого	39 187,50	75,00	75,00
				разработка проектной документации	24 035,00	46,00	46,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	15 152,50	29,00	29,00
37	пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2	461,90	фундамент	Итого	34 642,50	75,00	75,00
				разработка проектной документации	21 247,40	46,00	46,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	13 395,10	29,00	29,00
Итого по городскому округу Стрежевой		59 261,24			36 888 798,03		
1	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 204	2 583,10		Итого	7 640 809,80	2 958,00	2 958,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	139 487,40	54,00	54,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	87 825,40	34,00	34,00
				ремонт	3 479 435,70	1 347,00	1 347,00
				строительный контроль	77 493,00	30,00	30,00
			внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	разработка проектной документации	49 078,90	19,00	19,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	30 997,20	12,00	12,00
				ремонт	1 221 806,30	473,00	473,00
				строительный контроль	28 414,10	11,00	11,00
			внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	разработка проектной документации	49 078,90	19,00	19,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	30 997,20	12,00	12,00
				ремонт	1 201 141,50	465,00	465,00
				строительный контроль	25 831,00	10,00	10,00
			внутридомовая инженерная система водоотведения	разработка проектной документации	43 912,70	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	28 414,10	11,00	11,00
				ремонт	1 121 065,40	434,00	434,00
				строительный контроль	25 831,00	10,00	10,00
2	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 205	2 533,30		Итого	450 927,40	178,00	178,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	136 798,20	54,00	54,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	86 132,20	34,00	34,00
			внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	разработка проектной документации	48 132,70	19,00	19,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	30 399,60	12,00	12,00
			внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	разработка проектной документации	48 132,70	19,00	19,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	30 399,60	12,00	12,00
			внутридомовая инженерная система водоотведения	разработка проектной документации	43 066,10	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	27 866,30	11,00	11,00
3	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 221	3 274,50		Итого	582 861,00	178,00	178,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	176 823,00	54,00	54,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	111 333,00	34,00	34,00
			внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	разработка проектной документации	62 215,50	19,00	19,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	39 294,00	12,00	12,00
			внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	разработка проектной документации	62 215,50	19,00	19,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	39 294,00	12,00	12,00
			внутридомовая инженерная система водоотведения	разработка проектной документации	55 666,50	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	36 019,50	11,00	11,00
4	г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 223	745,90		Итого	625 810,10	839,00	839,00
			внутридомовая инженерная система электроснабжения	разработка проектной документации	23 122,90	31,00	31,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	14 172,10	19,00	19,00
				ремонт	575 834,80	772,00	772,00
				строительный контроль	12 680,30	17,00	17,00
5	г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 309	4 516,40	крыша	Итого	409 461,35	90,66	94,00
				разработка проектной документации	246 870,95	54,66	58,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	162 590,40	36,00	36,00
6	г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 402а	9 526,84		Итого	5 322 630,00	558,70	574,23
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,01	7,19
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,26	0,26
				замена	1 713 850,00	179,90	179,90
				строительный контроль	38 639,00	4,06	4,06
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,01	7,19
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,26	0,26
				замена	1 713 850,00	179,90	179,90
				строительный контроль	38 639,00	4,06	4,06
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,02	7,19
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,26	0,26
				замена	1 713 850,00	179,90	179,90
				строительный контроль	38 639,00	4,06	4,06

1	2	3	4	5	6	7	8
7	г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 417	3 946,20	крыша	Итого	14 036 633,40	3 557,00	3 557,00
				разработка проектной документации	516 952,20	131,00	131,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	323 588,40	82,00	82,00
				переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу	12 919 858,80	3 274,00	3 274,00
				строительный контроль	276 234,00	70,00	70,00
8	г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 21	11 489,70	крыша	Итого	1 080 031,80	94,00	94,00
				разработка проектной документации	666 402,60	58,00	58,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	413 629,20	36,00	36,00
9	г. Стрежевой, ул. Новая, д. 101	708,80	фасад	Итого	3 641 105,60	5 137,00	5 137,00
				разработка проектной документации	68 753,60	97,00	97,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	43 236,80	61,00	61,00
				ремонт	1 725 219,20	2 434,00	2 434,00
				строительный контроль	36 857,60	52,00	52,00
				разработка проектной документации	65 209,60	92,00	92,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	40 401,60	57,00	57,00
				утепление	1 626 696,00	2 295,00	2 295,00
				строительный контроль	34 731,20	49,00	49,00
10	г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53	16 283,90	крыша	Итого	1 324 317,58	81,33	94,00
				разработка проектной документации	738 097,18	45,33	58,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	586 220,40	36,00	36,00
11	г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 60/2	3 652,60	лифтовое оборудование	Итого	1 774 210,00	485,74	499,25
				разработка проектной документации	19 221,00	5,27	18,78
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,68	0,68
				замена	1 713 850,00	469,21	469,21
				строительный контроль	38 639,00	10,58	10,58
Итого по Городу Томску		660 827,65			318 531 887,66		
1	г. Томск, пер. Нахимова, д. 12/1	2 798,60	лифтовое оборудование	Итого	21 721,00	7,76	25,32
				разработка проектной документации	19 221,00	6,87	24,43
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,89	0,89
2	г. Томск, пер. Нахимова, д. 12/2	4 974,30		Итого	3 538 138,00	711,28	731,04
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	3,86	13,74
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,50	0,50
				замена	1 708 823,00	343,54	343,54
				строительный контроль	38 525,00	7,74	7,74
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	3,86	13,74
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,50	0,50
				замена	1 708 823,00	343,54	343,54
				строительный контроль	38 525,00	7,74	7,74
3	г. Томск, ул. Щорса, д. 26	1 231,45	крыша	Итого	93 775,95	76,15	250,00
				разработка проектной документации	84 495,95	68,61	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	9 280,00	7,54	96,00
4	г. Томск, ул. Белинского, д. 86	6 735,90	внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Итого	5 510 747,57	818,12	937,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	17 040,00	2,53	22,00
				ремонт	5 366 371,13	796,69	895,00
				строительный контроль	127 336,44	18,90	20,00
5	г. Томск, ул. Вершинина, д. 19	4 648,04	крыша	Итого	5 680,00	1,22	67,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	5 680,00	1,22	67,00
6	г. Томск, ул. Гагарина, д. 45 (д. Лоскутово)	3 916,70	крыша	Итого	11 397 597,00	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	419 086,90	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	262 418,90	67,00	67,00
				ремонт	10 492 839,30	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	223 251,90	57,00	57,00
7	г. Томск, ул. Дзержинского, д. 31б	891,50		Итого	10 080,00	11,31	33,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	8 400,00	9,42	22,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	1 680,00	1,89	11,00
8	г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34а	532,25	крыша	Итого	133 062,50	250,00	250,00
				разработка проектной документации	81 966,50	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	51 096,00	96,00	96,00
9	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 2	12 428,90		Итого	3 538 138,00	284,67	292,58
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,55	5,50
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,20	0,20
				замена	1 708 823,00	137,49	137,49
				строительный контроль	38 525,00	3,10	3,10
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,55	5,50
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,20	0,20
				замена	1 708 823,00	137,48	137,49
				строительный контроль	38 525,00	3,10	3,10
10	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 18	2 547,27	крыша	Итого	443 224,98	174,00	174,00
				разработка проектной документации	272 557,89	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	170 667,09	67,00	67,00
11	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 22	3 210,10	крыша	Итого	382 777,23	119,24	174,00
				разработка проектной документации	167 700,53	52,24	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	215 076,70	67,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 32	1 294,00	крыша	Итого	3 732 836,35	2 884,73	2 910,00
				разработка проектной документации	105 754,35	81,73	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	86 698,00	67,00	67,00
				ремонт	3 466 626,00	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	73 758,00	57,00	57,00
13	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 43	3 267,00	крыша	Итого	568 458,00	174,00	174,00
				разработка проектной документации	349 569,00	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	218 889,00	67,00	67,00
14	г. Томск, ул. Калужская, д. 17	1 065,40	крыша	Итого	3 907 387,20	3 667,53	3 668,00
				разработка проектной документации	143 329,00	134,53	135,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	89 493,60	84,00	84,00
				переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу	3 597 855,80	3 377,00	3 377,00
				строительный контроль	76 708,80	72,00	72,00
15	г. Томск, ул. Калужская, д. 17/1	1 094,60	крыша	Итого	4 014 992,80	3 668,00	3 668,00
				разработка проектной документации	147 771,00	135,00	135,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	91 946,40	84,00	84,00
				переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу	3 696 464,20	3 377,00	3 377,00
				строительный контроль	78 811,20	72,00	72,00
16	г. Томск, ул. Киевская, д. 89	3 486,60	крыша	Итого	5 600,00	1,61	67,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	5 600,00	1,61	67,00
17	г. Томск, ул. Киевская, д. 96	6 865,40		Итого	5 307 207,00	773,04	794,51
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,80	9,96
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,36	0,36
				замена	1 708 823,00	248,91	248,91
				строительный контроль	38 525,00	5,61	5,61
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,80	9,96
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,36	0,36
				замена	1 708 823,00	248,91	248,91
				строительный контроль	38 525,00	5,61	5,61
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,81	9,96
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,36	0,36
				замена	1 708 823,00	248,90	248,90
				строительный контроль	38 525,00	5,61	5,61
18	г. Томск, ул. Косарева, д. 25	4 979,60	крыша	Итого	508 156,45	102,05	174,00
				разработка проектной документации	174 523,25	35,05	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	333 633,20	67,00	67,00
19	г. Томск, ул. Красноармейская, д. 122	17 585,20		Итого	5 307 207,00	301,80	310,18
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,10	3,89
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,14	0,14
				замена	1 708 823,00	97,18	97,18
				строительный контроль	38 525,00	2,19	2,19
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,10	3,89
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,14	0,14
				замена	1 708 823,00	97,17	97,17
				строительный контроль	38 525,00	2,19	2,19
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,09	3,89
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,14	0,14
				замена	1 708 823,00	97,17	97,17
				строительный контроль	38 525,00	2,19	2,19
20	г. Томск, ул. Ленина, д. 5 (д. Лоскутово)	898,43	крыша	Итого	196 756,17	219,00	219,00
				разработка проектной документации	121 288,05	135,00	135,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	75 468,12	84,00	84,00
21	г. Томск, ул. Матросова, д. 4	2 575,40	лифтовое оборудование	Итого	1 769 069,00	686,91	705,99
				разработка проектной документации	19 221,00	7,46	26,54
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,97	0,97
				замена	1 708 823,00	663,52	663,52
				строительный контроль	38 525,00	14,96	14,96
22	г. Томск, ул. Мокрушина, д. 1	10 164,90		Итого	7 076 276,00	696,15	715,48
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,89	6,72
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
				замена	1 708 823,00	168,11	168,11
				строительный контроль	38 525,00	3,79	3,79
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,89	6,72
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
				замена	1 708 823,00	168,11	168,11
				строительный контроль	38 525,00	3,79	3,79
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,89	6,72
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
				замена	1 708 823,00	168,11	168,11
				строительный контроль	38 525,00	3,79	3,79
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,89	6,72
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
				замена	1 708 823,00	168,10	168,11
				строительный контроль	38 525,00	3,79	3,79
23	г. Томск, ул. Мокрушина, д. 22	9 751,40	лифтовое оборудование	Итого	1 769 069,00	181,42	186,46
				разработка проектной документации	19 221,00	1,97	7,02
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,26	0,26
				замена	1 708 823,00	175,24	175,24
				строительный контроль	38 525,00	3,95	3,95

1	2	3	4	5	6	7	8
24	г. Томск, ул. Полины Осипенко, д. 16	4 585,30	внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Итого	265 947,40	58,00	58,00
				разработка проектной документации	165 070,80	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	100 876,60	22,00	22,00
25	г. Томск, ул. Советская, д. 46	3 808,20	крыша	Итого	662 626,80	174,00	174,00
				разработка проектной документации	407 477,40	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	255 149,40	67,00	67,00
26	г. Томск, ул. Советская, д. 86	3 255,80	лифтовое оборудование	Итого	1 727 509,78	530,59	537,46
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 480,00	0,76	0,77
				замена	1 707 463,29	524,43	524,86
				строительный контроль	17 566,49	5,40	11,83
27	г. Томск, ул. Советская, д. 99	11 340,20		Итого	8 845 345,00	780,00	801,66
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,69	6,03
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,22	0,22
				замена	1 708 823,00	150,69	150,69
				строительный контроль	38 525,00	3,40	3,40
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,69	6,02
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,22	0,22
				замена	1 708 823,00	150,69	150,69
				строительный контроль	38 525,00	3,40	3,40
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,69	6,02
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,22	0,22
				замена	1 708 823,00	150,69	150,69
				строительный контроль	38 525,00	3,40	3,40
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,69	6,02
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,22	0,22
				замена	1 708 823,00	150,69	150,69
				строительный контроль	38 525,00	3,40	3,40
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,69	6,02
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,22	0,22
				замена	1 708 823,00	150,69	150,69
				строительный контроль	38 525,00	3,40	3,40
28	г. Томск, ул. Усова, д. 21	3 272,70	крыша	Итого	375 122,82	114,62	174,00
				разработка проектной документации	155 851,92	47,62	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	219 270,90	67,00	67,00
29	г. Томск, ул. Усова, д. 66	3 257,80	внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Итого	188 952,40	58,00	58,00
				разработка проектной документации	117 280,80	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	71 671,60	22,00	22,00
30	г. Томск, ул. Учебная, д. 5	5 260,10		Итого	5 307 207,00	1 008,96	1 036,98
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	3,65	12,99
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,48	0,48
				замена	1 708 823,00	324,87	324,87
				строительный контроль	38 525,00	7,32	7,32
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	3,65	12,99
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,48	0,48
				замена	1 708 823,00	324,87	324,87
				строительный контроль	38 525,00	7,32	7,32
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	3,65	12,99
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,48	0,48
				замена	1 708 823,00	324,87	324,87
				строительный контроль	38 525,00	7,32	7,32
31	г. Томск, ул. Учебная, д. 15	10 841,80	лифтовое оборудование	Итого	1 769 069,00	163,17	167,70
				разработка проектной документации	19 221,00	1,77	6,30
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,23	0,23
				замена	1 708 823,00	157,62	157,62
				строительный контроль	38 525,00	3,55	3,55
32	г. Томск, ул. Учебная, д. 50	4 277,00	крыша	Итого	744 198,00	174,00	174,00
				разработка проектной документации	457 639,00	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	286 559,00	67,00	67,00
33	г. Томск, пер. Ванцетти, д. 2	4 749,89	лифтовое оборудование	Итого	1 769 069,00	372,44	382,79
				разработка проектной документации	19 221,00	4,05	14,39
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,53	0,53
				замена	1 708 823,00	359,75	359,76
				строительный контроль	38 525,00	8,11	8,11
34	г. Томск, пер. Заозерный, д. 16/1	3 054,00		Итого	348 156,00	114,00	114,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	103 836,00	34,00	34,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	67 188,00	22,00	22,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	109 944,00	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	67 188,00	22,00	22,00
35	г. Томск, пер. Заозерный, д. 16/2	2 961,50		Итого	337 611,00	114,00	114,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	100 691,00	34,00	34,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	65 153,00	22,00	22,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	106 614,00	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	65 153,00	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7	8
36	г. Томск, пер. Островского, д. 8	10 411,20		Итого	3 538 138,00	339,84	349,28
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,85	6,57
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,24	0,24
				замена	1 708 823,00	164,13	164,13
				строительный контроль	38 525,00	3,70	3,70
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,85	6,57
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,24	0,24
				замена	1 708 823,00	164,13	164,13
				строительный контроль	38 525,00	3,70	3,70
37	г. Томск, пр-кт Ленина, д. 243/2	3 120,10		Итого	268 328,60	86,00	86,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	112 323,60	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	68 642,20	22,00	22,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	53 041,70	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	34 321,10	11,00	11,00
38	г. Томск, ул. 5 Армии, д. 9	14 255,30	крыша	Итого	2 081 273,80	146,00	146,00
				строительный контроль	1 282 977,00	90,00	90,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	798 296,80	56,00	56,00
39	г. Томск, ул. Асиновская, д. 5/1	12 461,00	крыша	Итого	17 270 584,68	1 385,97	2 366,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	20 640,00	1,66	56,00
				ремонт	16 880 591,30	1 354,67	2 259,00
				строительный контроль	369 353,38	29,64	51,00
40	г. Томск, ул. Асиновская, д. 9а	1 323,50	внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Итого	1 287 765,50	973,00	973,00
				разработка проектной документации	47 646,00	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	29 117,00	22,00	22,00
				ремонт	1 184 532,50	895,00	895,00
				строительный контроль	26 470,00	20,00	20,00
41	г. Томск, ул. Водяная, д. 72	3 769,10		Итого	3 538 138,00	938,72	964,79
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	5,10	18,14
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,66	0,66
				замена	1 708 823,00	453,38	453,38
				строительный контроль	38 525,00	10,22	10,22
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	5,10	18,13
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,66	0,66
				замена	1 708 823,00	453,38	453,38
				строительный контроль	38 525,00	10,22	10,22
42	г. Томск, ул. Говорова, д. 6	9 186,22		Итого	7 076 276,00	770,31	791,71
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,09	7,44
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,27	0,27
				замена	1 708 823,00	186,03	186,03
				строительный контроль	38 525,00	4,19	4,19
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,09	7,44
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,27	0,27
				замена	1 708 823,00	186,03	186,03
				строительный контроль	38 525,00	4,19	4,19
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,09	7,44
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,27	0,27
				замена	1 708 823,00	186,03	186,03
				строительный контроль	38 525,00	4,19	4,19
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,09	7,44
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,27	0,27
				замена	1 708 823,00	186,02	186,02
				строительный контроль	38 525,00	4,19	4,19
43	г. Томск, ул. Говорова, д. 6/1	3 262,90	лифтовое оборудование	Итого	1 769 069,00	542,18	557,23
				разработка проектной документации	19 221,00	5,89	20,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,77	0,77
				замена	1 708 823,00	523,71	523,71
				строительный контроль	38 525,00	11,81	11,81
44	г. Томск, ул. Говорова, д. 6/2	3 311,50	лифтовое оборудование	Итого	1 769 069,00	534,22	549,06
				разработка проектной документации	19 221,00	5,81	20,65
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,75	0,75
				замена	1 708 823,00	516,03	516,03
				строительный контроль	38 525,00	11,63	11,63
45	г. Томск, ул. Говорова, д. 48	37 493,51		Итого	23 063 060,00	615,12	636,09
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,57	45,57
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,57	45,57
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,58	45,58
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,57	45,57
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,57	45,57
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,57	45,57
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,57	45,57
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,57	45,57
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,58	45,58
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,57	45,58
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,58	45,58
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,57	45,57
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
				замена	1 708 823,00	45,58	45,58
				строительный контроль	38 525,00	1,03	1,03
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,51	1,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,07	0,07
46	г. Томск, ул. Говорова, д. 86	12 937,90		Итого	7 076 276,00	546,94	562,13
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,49	5,28
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,19	0,19
				замена	1 708 823,00	132,07	132,08
				строительный контроль	38 525,00	2,98	2,98
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,49	5,28
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,19	0,19
				замена	1 708 823,00	132,08	132,08
				строительный контроль	38 525,00	2,98	2,98
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,49	5,29
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,19	0,19
				замена	1 708 823,00	132,07	132,08
				строительный контроль	38 525,00	2,98	2,98
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,49	5,28
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,19	0,19
				замена	1 708 823,00	132,08	132,08
				строительный контроль	38 525,00	2,98	2,98
47	г. Томск, ул. Н.-Луговая, д. 2	4 055,40		Итого	3 538 138,00	872,45	896,68
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	4,74	16,85
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,62	0,62
				замена	1 708 823,00	421,36	421,37
				строительный контроль	38 525,00	9,50	9,50
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	4,74	16,85
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,62	0,62
				замена	1 708 823,00	421,37	421,37
				строительный контроль	38 525,00	9,50	9,50

1	2	3	4	5	6	7	8
48	г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1	3 032,10		Итого	476 039,70	157,00	157,00
			внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	разработка проектной документации	51 545,70	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	30 321,00	10,00	10,00
			внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	разработка проектной документации	36 385,20	12,00	12,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	24 256,80	8,00	8,00
			внутридомовая инженерная система водоотведения	разработка проектной документации	48 513,60	16,00	16,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	30 321,00	10,00	10,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	154 637,10	51,00	51,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	100 059,30	33,00	33,00
49	г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/2	2 955,10		Итого	393 028,30	133,00	133,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	106 383,60	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	65 012,20	22,00	22,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	50 236,70	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	32 506,10	11,00	11,00
			внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	разработка проектной документации	50 236,70	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	29 551,00	10,00	10,00
			внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	разработка проектной документации	35 461,20	12,00	12,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	23 640,80	8,00	8,00
50	г. Томск, ул. Пролетарская, д. 25	4 631,30		Итого	3 538 138,00	763,96	785,18
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	4,15	14,76
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,54	0,54
				замена	1 708 823,00	368,97	368,97
				строительный контроль	38 525,00	8,32	8,32
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	4,15	14,76
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,54	0,54
				замена	1 708 823,00	368,97	368,97
				строительный контроль	38 525,00	8,32	8,32
51	г. Томск, ул. Пролетарская, д. 37	629,50	крыша	Итого	109 533,00	174,00	174,00
				разработка проектной документации	67 356,50	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	42 176,50	67,00	67,00
52	г. Томск, ул. Пролетарская, д. 43А	947,30	крыша	Итого	2 726 738,95	2 878,43	2 910,00
				разработка проектной документации	71 457,05	75,43	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	63 469,10	67,00	67,00
				ремонт	2 537 816,70	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	53 996,10	57,00	57,00
53	г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а	6 113,76		Итого	525 783,36	86,00	86,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	220 095,36	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	134 502,72	22,00	22,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	103 933,92	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	67 251,36	11,00	11,00
54	г. Томск, пр-кт Мира, д. 1	7 974,90	крыша	Итого	749 823,24	94,02	146,00
				разработка проектной документации	303 228,84	38,02	90,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	446 594,40	56,00	56,00
55	г. Томск, пр-кт Мира, д. 5	8 466,60	внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Итого	491 062,80	58,00	58,00
				разработка проектной документации	304 797,60	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	186 265,20	22,00	22,00
56	г. Томск, пр-кт Мира, д. 11	2 636,40		Итого	160 820,40	61,00	61,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	58 000,80	22,00	22,00
			внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	21 091,20	8,00	8,00
			внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	26 364,00	10,00	10,00
			внутридомовая инженерная система водоотведения	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	26 364,00	10,00	10,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	29 000,40	11,00	11,00
57	г. Томск, Иркутский тракт, д. 17	22 938,41		Итого	17 690 690,00	771,23	792,64
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,84	2,98
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	74,49	74,49
				строительный контроль	38 525,00	1,68	1,68
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,84	2,98
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	74,49	74,49
				строительный контроль	38 525,00	1,68	1,68
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,84	2,98
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	74,49	74,49
				строительный контроль	38 525,00	1,68	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,84	2,98
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	74,49	74,49
				строительный контроль	38 525,00	1,68	1,68
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,84	2,98
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	74,49	74,49
				строительный контроль	38 525,00	1,68	1,68
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,84	2,98
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	74,49	74,49
				строительный контроль	38 525,00	1,68	1,68
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,84	2,98
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	74,49	74,50
				строительный контроль	38 525,00	1,68	1,68
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,84	2,98
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	74,50	74,50
				строительный контроль	38 525,00	1,68	1,68
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,84	2,98
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	74,50	74,50
				строительный контроль	38 525,00	1,68	1,68
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,84	2,98
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	74,50	74,50
				строительный контроль	38 525,00	1,68	1,68
58	г. Томск, Иркутский тракт, д. 51	18 910,54		Итого	9 128 757,00	482,73	495,72
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,02	3,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
				замена	1 708 823,00	90,37	90,37
				строительный контроль	38 525,00	2,04	2,04
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,02	3,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
				замена	1 708 823,00	90,37	90,37
				строительный контроль	38 525,00	2,04	2,04
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,02	3,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
				замена	1 708 823,00	90,36	90,37
				строительный контроль	38 525,00	2,04	2,04
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,02	3,62
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
				замена	1 708 823,00	90,36	90,37
				строительный контроль	38 525,00	2,04	2,04
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,02	3,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
				замена	1 708 823,00	90,36	90,37
				строительный контроль	38 525,00	2,04	2,04
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	3,61	3,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	3,61	3,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	3,61	3,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	68 353,00	3,61	3,61
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
59	г. Томск, Иркутский тракт, д. 80/1	2 782,10	крыша	Итого	5 472 627,32	1 967,09	2 803,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	8 400,00	3,02	67,00
				ремонт	5 350 389,25	1 923,15	2 679,00
				строительный контроль	113 838,07	40,92	57,00
60	г. Томск, Иркутский тракт, д. 85	23 284,49		Итого	10 723 019,00	460,52	483,73
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	73,38	73,38
				строительный контроль	38 525,00	1,65	1,65
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	73,38	73,38
				строительный контроль	38 525,00	1,65	1,65
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	73,38	73,38
				строительный контроль	38 525,00	1,65	1,65
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	73,38	73,38
				строительный контроль	38 525,00	1,65	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	73,38	73,38
				строительный контроль	38 525,00	1,65	1,65
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
				замена	1 708 823,00	73,38	73,38
				строительный контроль	38 525,00	1,65	1,65
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	0,83	2,94
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,11	0,11
61	г. Томск, Иркутский тракт, д. 91	15 604,90		Итого	152 047,00	9,74	31,78
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,23	4,38
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,16	0,16
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,23	4,38
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,16	0,16
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,23	4,38
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,16	0,16
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,23	4,38
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,16	0,16
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,23	4,38
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,16	0,16
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,23	4,38
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,16	0,16
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,24	4,38
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,16	0,16
62	г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/1	3 202,60	лифтовое оборудование	Итого	21 721,00	6,78	22,12
				разработка проектной документации	19 221,00	6,00	21,34
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,78	0,78
63	г. Томск, Иркутский тракт, д. 179/2	3 201,41	лифтовое оборудование	Итого	21 721,00	6,78	22,13
				разработка проектной документации	19 221,00	6,00	21,35
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,78	0,78
64	г. Томск, Иркутский тракт, д. 200	4 660,35	лифтовое оборудование	Итого	1 769 069,00	379,60	390,14
				разработка проектной документации	19 221,00	4,12	14,66
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,54	0,54
				замена	1 708 823,00	366,67	366,67
				строительный контроль	38 525,00	8,27	8,27
65	г. Томск, Иркутский тракт, д. 202	7 967,50		Итого	86 884,00	10,90	35,57
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,41	8,58
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,31	0,31
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,42	8,58
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,31	0,31
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,42	8,59
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,31	0,31
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,41	8,58
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,31	0,31
66	г. Томск, пос. Светлый, д. 9	12 875,99	лифтовое оборудование	Итого	21 721,00	1,69	5,50
				разработка проектной документации	19 221,00	1,50	5,31
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,19	0,19
67	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 2	3 132,30	крыша	Итого	11 394 957,20	3 637,89	3 668,00
				разработка проектной документации	328 541,30	104,89	135,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	263 113,20	84,00	84,00
				переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу	10 577 777,10	3 377,00	3 377,00
				строительный контроль	225 525,60	72,00	72,00
68	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 16	3 554,40	крыша	Итого	4 505 425,91	1 267,56	2 803,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	6 720,00	1,89	67,00
				ремонт	4 400 000,00	1 237,90	2 679,00
				строительный контроль	98 705,91	27,77	57,00
69	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26	3 575,70	крыша	Итого	622 171,80	174,00	174,00
				разработка проектной документации	382 599,90	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	239 571,90	67,00	67,00
70	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 28	3 610,95	крыша	Итого	628 305,30	174,00	174,00
				разработка проектной документации	386 371,65	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	241 933,65	67,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7	8
71	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 30	3 608,80	крыша	Итого	4 359 110,23	1 207,91	2 803,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	9 840,00	2,73	67,00
				ремонт	4 244 856,52	1 176,25	2 679,00
				строительный контроль	104 413,71	28,93	57,00
72	г. Томск, ул. Бела Куна, д. 32	3 580,90	крыша	Итого	4 993 399,13	1 394,45	2 803,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	9 840,00	2,75	67,00
				ремонт	4 879 145,42	1 362,54	2 679,00
				строительный контроль	104 413,71	29,16	57,00
73	г. Томск, ул. Вокзальная, д. 2	4 710,80	лифтовое оборудование	Итого	43 442,00	9,22	30,08
				разработка проектной документации	19 221,00	4,08	14,51
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,53	0,53
				разработка проектной документации	19 221,00	4,08	14,51
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,53	0,53
74	г. Томск, ул. Вокзальная, д. 25	7 980,50		Итого	86 884,00	10,89	35,51
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,41	8,57
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,31	0,31
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,42	8,57
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,31	0,31
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,41	8,56
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,31	0,31
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,41	8,57
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,31	0,31
75	г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 62	4 599,43	лифтовое оборудование	Итого	21 721,00	4,72	15,40
				разработка проектной документации	19 221,00	4,18	14,86
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,54	0,54
76	г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 96/22	4 515,40	лифтовое оборудование	Итого	21 721,00	4,81	15,69
				разработка проектной документации	19 221,00	4,26	15,14
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,55	0,55
77	г. Томск, ул. Междугородная, д. 28	9 843,10	лифтовое оборудование	Итого	21 721,00	2,21	7,20
				разработка проектной документации	19 221,00	1,96	6,95
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
78	г. Томск, ул. Мичурина, д. 2	11 758,85		Итого	108 605,00	9,24	30,13
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,64	5,81
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,21	0,21
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,64	5,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,21	0,21
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,64	5,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,21	0,21
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,64	5,82
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,21	0,21
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,63	5,81
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,21	0,21
79	г. Томск, ул. Мичурина, д. 6а	4 204,40	лифтовое оборудование	Итого	21 721,00	5,17	16,85
				разработка проектной документации	19 221,00	4,58	16,26
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,59	0,59
80	г. Томск, ул. Пушкина, д. 56/1	2 780,30	лифтовое оборудование	Итого	1 769 069,00	636,29	653,96
				разработка проектной документации	19 221,00	6,91	24,58
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,90	0,90
				замена	1 708 823,00	614,62	614,62
				строительный контроль	38 525,00	13,86	13,86
81	г. Томск, ул. Репина, д. 12	8 792,77		Итого	3 538 138,00	402,39	413,57
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,19	7,78
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,28	0,28
				замена	1 708 823,00	194,35	194,35
				строительный контроль	38 525,00	4,38	4,38
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,19	7,78
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,28	0,28
				замена	1 708 823,00	194,34	194,34
				строительный контроль	38 525,00	4,38	4,38
82	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/4	10 134,20		Итого	86 884,00	8,57	27,97
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,89	6,74
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,89	6,74
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,89	6,74
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,90	6,75
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
83	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 53	2 317,00	внутридомовая инженерная система электроснабжения	Итого	46 189,00	19,93	27,00
				разработка проектной документации	39 389,00	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	6 800,00	2,93	10,00
84	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 120	3 954,05	крыша	Итого	688 004,70	174,00	174,00
				разработка проектной документации	423 083,35	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	264 921,35	67,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 216	3 125,59	крыша	Итого	543 852,66	174,00	174,00
				разработка проектной документации	334 438,13	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	209 414,53	67,00	67,00
86	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220	2 528,30	внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Итого	111 738,80	44,20	58,00
				разработка проектной документации	91 018,80	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	20 720,00	8,20	22,00
87	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 222	4 533,70	фасад	Итого	138 126,34	30,47	67,00
				разработка проектной документации	132 246,34	29,17	41,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	5 880,00	1,30	26,00
88	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 224	5 770,70	крыша	Итого	2 337 241,93	405,02	2 910,00
				разработка проектной документации	21 450,37	3,72	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	1 120,00	0,19	67,00
				ремонт	2 266 175,41	392,71	2 679,00
				строительный контроль	48 496,15	8,40	57,00
89	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 44	8 449,00	лифтовое оборудование	Итого	1 769 069,00	209,38	215,20
				разработка проектной документации	19 221,00	2,27	8,09
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,30	0,30
				замена	1 708 823,00	202,25	202,25
				строительный контроль	38 525,00	4,56	4,56
90	г. Томск, ул. Алтайская, д. 93	3 936,40	крыша	Итого	9 842 472,23	2 500,37	3 533,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	13 600,00	3,45	84,00
				переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу	9 682 822,76	2 459,82	3 377,00
				строительный контроль	146 049,47	37,10	72,00
91	г. Томск, ул. Алтайская, д. 97	6 625,80		Итого	65 163,00	9,83	32,08
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,90	10,31
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,38	0,38
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,89	10,31
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,38	0,38
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,90	10,32
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,38	0,38
92	г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/1	11 324,30		Итого	1 189 051,50	105,00	105,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	407 674,80	36,00	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	249 134,60	22,00	22,00
			внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	разработка проектной документации	192 513,10	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	113 243,00	10,00	10,00
			внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	разработка проектной документации	135 891,60	12,00	12,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	90 594,40	8,00	8,00
93	г. Томск, ул. Алтайская, д. 112	651,00	крыша	Итого	162 750,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	100 254,00	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	62 496,00	96,00	96,00
94	г. Томск, ул. Алтайская, д. 114	655,10	крыша	Итого	163 775,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	100 885,40	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	62 889,60	96,00	96,00
95	г. Томск, ул. Алтайская, д. 122	2 688,40	крыша	Итого	7 685 131,77	2 858,63	2 910,00
				разработка проектной документации	149 546,57	55,63	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	180 122,80	67,00	67,00
				ремонт	7 202 223,60	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	153 238,80	57,00	57,00
96	г. Томск, ул. Алтайская, д. 153	929,70		Итого	121 158,55	130,32	211,00
			внутридомовая инженерная система электроснабжения	разработка проектной документации	18 708,51	20,12	24,00
				проведённе проверки достоверности определения сметной стоимости	4 400,00	4,74	15,00
			внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	разработка проектной документации	14 875,20	16,00	16,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	3 600,00	3,87	10,00
			внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	разработка проектной документации	15 804,90	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	3 600,00	3,87	11,00
			коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и узлы управления и регулирования	разработка проектной документации	54 169,94	58,27	72,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	6 000,00	6,45	46,00
97	г. Томск, ул. Алтайская, д. 163Б	4 116,55	внутридомовая инженерная система электроснабжения	Итого	66 266,23	16,10	27,00
				разработка проектной документации	59 306,23	14,41	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	6 960,00	1,69	10,00
98	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 74	9 278,60		Итого	7 076 276,00	762,64	783,83
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,07	7,37
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,27	0,27
				замена	1 708 823,00	184,17	184,17
				строительный контроль	38 525,00	4,15	4,15
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,07	7,36
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,27	0,27
				замена	1 708 823,00	184,17	184,17
				строительный контроль	38 525,00	4,15	4,15
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,07	7,37
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,27	0,27
				замена	1 708 823,00	184,17	184,17
				строительный контроль	38 525,00	4,15	4,15

1	2	3	4	5	6	7	8
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,07	7,37
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,27	0,27
				замена	1 708 823,00	184,17	184,17
				строительный контроль	38 525,00	4,15	4,15
99	г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76	6 937,30		Итого	5 307 207,00	765,02	786,27
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,77	9,86
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,36	0,36
				замена	1 708 823,00	246,33	246,33
				строительный контроль	38 525,00	5,55	5,55
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,77	9,85
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,36	0,36
				замена	1 708 823,00	246,33	246,33
				строительный контроль	38 525,00	5,55	5,55
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	2,77	9,85
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,36	0,36
				замена	1 708 823,00	246,32	246,32
				строительный контроль	38 525,00	5,55	5,55
100	г. Томск, ул. Колхозная, д. 18	633,50	крыша	Итого	158 375,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	97 559,00	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	60 816,00	96,00	96,00
101	г. Томск, ул. Кулагина, д. 11/1	3 689,10		Итого	3 538 138,00	959,08	985,72
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	5,21	18,53
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,68	0,68
				замена	1 708 823,00	463,21	463,21
				строительный контроль	38 525,00	10,44	10,44
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	5,21	18,53
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,68	0,68
				замена	1 708 823,00	463,21	463,21
				строительный контроль	38 525,00	10,44	10,44
102	г. Томск, ул. Кулагина, д. 31	3 510,70		Итого	408 485,71	116,35	131,00
			внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	разработка проектной документации	59 681,90	17,00	17,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	35 107,00	10,00	10,00
			внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	разработка проектной документации	42 128,40	12,00	12,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	28 085,60	8,00	8,00
			внутридомовая инженерная система водоотведения	разработка проектной документации	56 171,20	16,00	16,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	35 107,00	10,00	10,00
			внутридомовая инженерная система теплоснабжения	разработка проектной документации	74 969,21	21,35	36,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	77 235,40	22,00	22,00
103	г. Томск, ул. Кулагина, д. 37	4 560,60	крыша	Итого	473 344,63	103,79	174,00
				разработка проектной документации	167 784,43	36,79	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	305 560,20	67,00	67,00
104	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 40	566,40	крыша	Итого	141 600,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	87 225,60	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	54 374,40	96,00	96,00
105	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 42	656,10	крыша	Итого	164 025,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	101 039,40	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	62 985,60	96,00	96,00
106	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 44	641,40	крыша	Итого	160 350,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	98 775,60	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	61 574,40	96,00	96,00
107	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 46	611,70	крыша	Итого	152 925,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	94 201,80	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	58 723,20	96,00	96,00
108	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 48	592,30	крыша	Итого	148 075,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	91 214,20	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	56 860,80	96,00	96,00
109	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 50	589,70	крыша	Итого	147 425,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	90 813,80	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	56 611,20	96,00	96,00
110	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 51	1 414,65	крыша	Итого	4 103 659,78	2 900,83	2 910,00
				разработка проектной документации	138 395,83	97,83	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	94 781,55	67,00	67,00
				ремонт	3 789 847,35	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	80 635,05	57,00	57,00
111	г. Томск, ул. Л.Толстого, д. 57	653,20	крыша	Итого	1 882 316,51	2 881,68	2 910,00
				разработка проектной документации	51 396,91	78,68	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	43 764,40	67,00	67,00
				ремонт крыши	1 749 922,80	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	37 232,40	57,00	57,00
112	г. Томск, ул. Лебедева, д. 8	18 629,00		Итого	7 076 276,00	379,85	390,40
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,04	3,67
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
				замена	1 708 823,00	91,73	91,73
				строительный контроль	38 525,00	2,07	2,07
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,03	3,67
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
				замена	1 708 823,00	91,73	91,73
				строительный контроль	38 525,00	2,07	2,07

1	2	3	4	5	6	7	8
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,03	3,67
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
				замена	1 708 823,00	91,73	91,73
				строительный контроль	38 525,00	2,07	2,07
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,03	3,67
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,13	0,13
				замена	1 708 823,00	91,73	91,73
				строительный контроль	38 525,00	2,07	2,07
113	г. Томск, ул. Новгородская, д. 20	4 480,10	крыша	Итого	12 739 720,30	2 843,62	2 910,00
				разработка проектной документации	182 000,00	40,62	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	300 166,70	67,00	67,00
				ремонт	12 002 187,90	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	255 365,70	57,00	57,00
114	г. Томск, ул. Новгородская, д. 42	3 906,20	крыша	Итого	421 715,40	107,96	174,00
				разработка проектной документации	160 000,00	40,96	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	261 715,40	67,00	67,00
115	г. Томск, ул. Сибирская, д. 105	628,90	крыша	Итого	157 225,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	96 850,60	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	60 374,40	96,00	96,00
116	г. Томск, ул. Сибирская, д. 107	648,10	крыша	Итого	162 025,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	99 807,40	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	62 217,60	96,00	96,00
117	г. Томск, ул. Сибирская, д. 111	10 201,60		Итого	8 845 345,00	867,05	891,14
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,88	6,69
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
				замена	1 708 823,00	167,50	167,50
				строительный контроль	38 525,00	3,78	3,78
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,88	6,70
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
				замена	1 708 823,00	167,50	167,50
				строительный контроль	38 525,00	3,78	3,78
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,88	6,70
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
				замена	1 708 823,00	167,50	167,50
				строительный контроль	38 525,00	3,78	3,78
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,88	6,70
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
				замена	1 708 823,00	167,50	167,50
				строительный контроль	38 525,00	3,78	3,78
			лифтовое оборудование	разработка проектной документации	19 221,00	1,88	6,70
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	2 500,00	0,25	0,25
				замена	1 708 823,00	167,50	167,50
				строительный контроль	38 525,00	3,78	3,78
Итого по Зырянскому району		1 450,83			1 615 519,62		
1	с .Зырянское, ул. 60 лет СССР, д. 7	952,63	крыша	Итого	165 757,62	174,00	174,00
				разработка проектной документации	101 931,41	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	63 826,21	67,00	67,00
2	с. Зырянское, ул. Советская, д. 20	498,20	крыша	Итого	1 449 762,00	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	53 307,40	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	33 379,40	67,00	67,00
				ремонт	1 334 677,80	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	28 397,40	57,00	57,00
Итого по Каргасокскому району		1 112,62			1 857 918,49		
1	п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 117	504,30	крыша	Итого	1 701 508,20	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	62 533,20	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	39 335,40	78,00	78,00
				ремонт	1 566 355,80	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	33 283,80	66,00	66,00
2	с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14	288,99	крыша	Итого	58 375,98	202,00	202,00
				разработка проектной документации	35 834,76	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	22 541,22	78,00	78,00
3	с. Каргасок, ул. Красноармейская, д .48	319,33	фасад	Итого	98 034,31	307,00	307,00
				разработка проектной документации	30 975,01	97,00	97,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	19 479,13	61,00	61,00
				разработка проектной документации	29 378,36	92,00	92,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	18 201,81	57,00	57,00
Итого по Кожевниковскому району		786,80			1 039 783,20		
1	с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57	456,80	крыша	Итого	79 483,20	174,00	174,00
				разработка проектной документации	48 877,60	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	30 605,60	67,00	67,00
2	с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59	330,00	крыша	Итого	960 300,00	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	35 310,00	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	22 110,00	67,00	67,00
				ремонт крыши	884 070,00	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	18 810,00	57,00	57,00
Итого по Колпашевскому району		9 424,70			17 550 994,10		
1	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 1	477,00	крыша	Итого	94 132,95	197,34	202,00
				разработка проектной документации	56 926,95	119,34	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	37 206,00	78,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 2	364,10	крыша	Итого	1 228 473,40	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	45 148,40	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	28 399,80	78,00	78,00
				ремонт крыши	1 130 894,60	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	24 030,60	66,00	66,00
3	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 3	428,10	крыша	Итого	86 476,20	202,00	202,00
				разработка проектной документации	53 084,40	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	33 391,80	78,00	78,00
4	г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 5	406,50	крыша	Итого	82 113,00	202,00	202,00
				разработка проектной документации	50 406,00	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	31 707,00	78,00	78,00
5	г. Колпашево, ул. Кирова, д. 40	505,80	крыша	Итого	1 699 566,54	3 360,16	3 374,00
				разработка проектной документации	55 716,54	110,16	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	39 452,40	78,00	78,00
				ремонт	1 571 014,80	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	33 382,80	66,00	66,00
6	г. Колпашево, ул. Кирова, д. 44	225,30	крыша	Итого	760 162,20	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	27 937,20	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	17 573,40	78,00	78,00
				ремонт крыши	699 781,80	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	14 869,80	66,00	66,00
7	г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 14	234,80	крыша	Итого	47 429,60	202,00	202,00
				разработка проектной документации	29 115,20	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	18 314,40	78,00	78,00
8	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 20	320,70	крыша	Итого	1 082 041,80	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	39 766,80	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	25 014,60	78,00	78,00
				ремонт крыши	996 094,20	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	21 166,20	66,00	66,00
9	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 26	219,10	фундамент	Итого	16 432,50	75,00	75,00
				разработка проектной документации	10 078,60	46,00	46,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	6 353,90	29,00	29,00
10	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 29	239,90	крыша	Итого	809 422,60	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	29 747,60	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	18 712,20	78,00	78,00
				ремонт крыши	745 129,40	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	15 833,40	66,00	66,00
11	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 38	199,20	фасад	Итого	1 023 290,40	5 137,00	5 137,00
				разработка проектной документации	18 326,40	92,00	92,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	11 354,40	57,00	57,00
				утепление фасада	457 164,00	2 295,00	2 295,00
				строительный контроль	9 760,80	49,00	49,00
				разработка проектной документации	19 322,40	97,00	97,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	12 151,20	61,00	61,00
				ремонт фасада	484 852,80	2 434,00	2 434,00
				строительный контроль	10 358,40	52,00	52,00
12	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 40	201,70	крыша	Итого	680 535,80	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	25 010,80	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	15 732,60	78,00	78,00
				ремонт крыши	626 480,20	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	13 312,20	66,00	66,00
13	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41	606,10	крыша	Итого	2 026 156,51	3 342,94	3 374,00
				разработка проектной документации	56 331,51	92,94	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	47 275,80	78,00	78,00
				ремонт крыши	1 882 546,60	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	40 002,60	66,00	66,00
14	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1	458,40	фундамент	Итого	34 380,00	75,00	75,00
				разработка проектной документации	21 086,40	46,00	46,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	13 293,60	29,00	29,00
15	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 44	293,80	крыша	Итого	59 347,60	202,00	202,00
				разработка проектной документации	36 431,20	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	22 916,40	78,00	78,00
16	г. Колпашево, ул. Матросова, д. 18	201,70	крыша	Итого	40 743,40	202,00	202,00
				разработка проектной документации	25 010,80	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	15 732,60	78,00	78,00
17	г. Колпашево, ул. Матросова, д. 22	158,80	крыша	Итого	535 791,20	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	19 691,20	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	12 386,40	78,00	78,00
				ремонт крыши	493 232,80	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	10 480,80	66,00	66,00
18	г. Колпашево, ул. Обская, д. 11	401,40	фасад	Итого	2 061 991,80	5 137,00	5 137,00
				разработка проектной документации	38 935,80	97,00	97,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	24 485,40	61,00	61,00
				ремонт	977 007,60	2 434,00	2 434,00
				строительный контроль	20 872,80	52,00	52,00
				разработка проектной документации	36 928,80	92,00	92,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	22 879,80	57,00	57,00
				утепление	921 213,00	2 295,00	2 295,00
				строительный контроль	19 668,60	49,00	49,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19	г. Колпашево, ул. Советская, д. 11	276,30	фундамент	Итого	20 722,50	75,00	75,00
				разработка проектной документации	12 709,80	46,00	46,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	8 012,70	29,00	29,00
20	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 11	324,50	крыша	Итого	65 549,00	202,00	202,00
				разработка проектной документации	40 238,00	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	25 311,00	78,00	78,00
21	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 16	440,50	крыша	Итого	1 486 247,00	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	54 622,00	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	34 359,00	78,00	78,00
				ремонт крыши	1 368 193,00	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	29 073,00	66,00	66,00
22	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 23	579,80	крыша	Итого	1 956 245,20	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	71 895,20	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	45 224,40	78,00	78,00
				ремонт	1 800 858,80	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	38 266,80	66,00	66,00
23	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 59	406,10	крыша	Итого	1 368 857,70	3 370,74	3 374,00
				разработка проектной документации	49 032,70	120,74	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	31 675,80	78,00	78,00
				ремонт крыши	1 261 346,60	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	26 802,60	66,00	66,00
24	с. Тогур, ул. Болотная, д. 7	294,10	крыша	Итого	59 408,20	202,00	202,00
				разработка проектной документации	36 468,40	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	22 939,80	78,00	78,00
25	с. Тогур, ул. Титова, д. 1	390,60	крыша	Итого	78 901,20	202,00	202,00
				разработка проектной документации	48 434,40	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	30 466,80	78,00	78,00
26	с. Тогур, ул. Титова, д. 3	408,60	крыша	Итого	82 537,20	202,00	202,00
				разработка проектной документации	50 666,40	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	31 870,80	78,00	78,00
27	с. Тогур, ул. Чапаева, д. 3	361,80	крыша	Итого	64 038,60	177,00	177,00
				разработка проектной документации	39 436,20	109,00	109,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	24 602,40	68,00	68,00
Итого по Кривошеинскому району		661,00			1 116 172,80		
1	с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 25	354,80	крыша	Итого	1 054 320,40	2 971,59	2 973,00
				разработка проектной документации	38 173,20	107,59	109,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	24 126,40	68,00	68,00
				ремонт	971 087,60	2 737,00	2 737,00
				строительный контроль	20 933,20	59,00	59,00
2	с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10	306,20	крыша	Итого	61 852,40	202,00	202,00
				разработка проектной документации	37 968,80	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	23 883,60	78,00	78,00
Итого по Молчановскому району		740,70			1 230 321,80		
1	с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 80	340,70	крыша	Итого	1 149 521,80	3 374,00	3 374,00
				разработка проектной документации	42 246,80	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	26 574,60	78,00	78,00
				ремонт	1 058 214,20	3 106,00	3 106,00
				строительный контроль	22 486,20	66,00	66,00
2	с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 6	400,00	крыша	Итого	80 800,00	202,00	202,00
				разработка проектной документации	49 600,00	124,00	124,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	31 200,00	78,00	78,00
Итого по Парабельскому району		1 524,74			269 878,98		
1	с. Парабель, ул. Советская, д. 92а	1 524,74	крыша	Итого	269 878,98	177,00	177,00
				разработка проектной документации	166 196,66	109,00	109,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	103 682,32	68,00	68,00
Итого по Первомайскому району		732,70			183 175,00		
1	п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 13	362,10	крыша	Итого	90 525,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	55 763,40	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	34 761,60	96,00	96,00
2	п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 15	370,60	крыша	Итого	92 650,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	57 072,40	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	35 577,60	96,00	96,00
Итого по Томскому району		12 889,00			13 981 898,64		
1	п. Аэропорт, д. 4	2 715,30	крыша	Итого	329 925,10	121,51	174,00
				разработка проектной документации	148 000,00	54,51	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	181 925,10	67,00	67,00
2	п. Молодежный, д. 18	4 206,70	крыша	Итого	731 965,80	174,00	174,00
				разработка проектной документации	450 116,90	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	281 848,90	67,00	67,00
3	п. Рассвет, д. 19	745,10	крыша	Итого	2 666 712,90	3 579,00	3 579,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	62 588,40	84,00	84,00
				проведение госэкспертизы проектной документации	34 274,60	46,00	46,00
				переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу	2 516 202,70	3 377,00	3 377,00
				строительный контроль	53 647,20	72,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4	п. Рассвет, д. 21	897,65	крыша	Итого	3 212 689,35	3 579,00	3 579,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	75 402,60	84,00	84,00
				проведение госэкспертизы проектной документации	41 291,90	46,00	46,00
				переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу	3 031 364,05	3 377,00	3 377,00
				строительный контроль	64 630,80	72,00	72,00
5	с. Корнилово, ул. Гагарина, д. 27	721,70	крыша	Итого	2 073 904,60	2 873,64	2 910,00
				разработка проектной документации	50 979,50	70,64	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	48 353,90	67,00	67,00
				ремонт	1 933 434,30	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	41 136,90	57,00	57,00
6	с. Корнилово, ул. Рыкуна, д. 8	738,20	крыша	Итого	2 120 154,10	2 872,06	2 910,00
				разработка проектной документации	50 979,50	69,06	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	49 459,40	67,00	67,00
				ремонт	1 977 637,80	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	42 077,40	57,00	57,00
7	с. Межениновка, ул. Первомайская, д. 15	873,40	крыша	Итого	2 500 121,49	2 862,52	2 910,00
				разработка проектной документации	51 981,29	59,52	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	58 517,80	67,00	67,00
				ремонт	2 339 838,60	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	49 783,80	57,00	57,00
8	с. Моряковский Затон, ул. Ленина, д. 3	1 990,95	крыша	Итого	346 425,30	174,00	174,00
				разработка проектной документации	213 031,65	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	133 393,65	67,00	67,00
Итого по Чаинскому району		885,80			156 786,60		
2	с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7а	885,80	крыша	Итого	156 786,60	177,00	177,00
				разработка проектной документации	96 552,20	109,00	109,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	60 234,40	68,00	68,00
Итого по Шегарскому району		1 687,00			4 444 871,39		
1	с. Мельниково, пер. Базарный, д. 7	173,30	крыша	Итого	43 325,00	250,00	250,00
				разработка проектной документации	26 688,20	154,00	154,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	16 636,80	96,00	96,00
2	с. Мельниково, ул. Школьная, д. 47	891,70	крыша	Итого	2 594 847,00	2 910,00	2 910,00
				разработка проектной документации	95 411,90	107,00	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	59 743,90	67,00	67,00
				ремонт	2 388 864,30	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	50 826,90	57,00	57,00
3	с. Нащеково, ул. Сибирская, д. 4	622,00	крыша	Итого	1 806 699,39	2 904,66	2 910,00
				разработка проектной документации	63 233,39	101,66	107,00
				проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	41 674,00	67,00	67,00
				ремонт	1 666 338,00	2 679,00	2 679,00
				строительный контроль	35 454,00	57,00	57,00

Примечание:

1) ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ТС - теплоснабжения, ГС - газоснабжения, ХВС - холодного водоснабжения, ГВС - горячего водоснабжения, ВО - водоотведения, ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт, К - ремонт крыш, ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, УФ - утепление и ремонт фасадов, ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, Ф - ремонт фундаментов, КОМП - выполнение трех и более видов работ, с учетом ранее выполняемых;

2) К - кирпичные, каменные, П - панельные, Д - деревянные, ПР - прочие;

3) 1 - счет регионального оператора, 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор, 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания, 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья, 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив;

4) расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ;

* - разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации;

** - выполнение работ по капитальному ремонту, разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, строительный контроль;

МКД - многоквартирный дом;

Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о выполнении работ (услуг) по капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД ТО по состоянию на 01.01.2016

	Наименование муниципального района				Код работы (услуги) по капитальному ремонту	Год проведения работы (услуги), в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации	Плановая стоимость работы		Ед. измер.	Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения	Дата принятия решения собственниками и на ОМС о проведении капитального ремонта	Дата начала работ (услуг) дата окончания по факту	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Наименование исполнителя работ (услуг) по капитальному ремонту	ИНН исполнителя работ (услуг) по капитальному ремонту	Гарантийный срок выполнения работ (услуг) по капитальному ремонту
							В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость									
							руб.	руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Общий итог		Томская область КП 2015 г.				**541 287 865.10**	**407 528 500.63**									
	Александровский район Итог		Александровский район Итог				**1 755 492.80**	**153 974.83**									
1	Александровский район	4730	с. Александровское, ул Пушкина, д. 46	разработка проектной документации	20	2015	60 884.00	55 721.05	м²	360.75	10.04.2015	08.06.2015	16.08.2015	13.10.2015	ООО "Томскоблстрой"	7727[illegible]33	3
2	Александровский район	4730	с. Александровское, ул Пушкина, д. 46	[illegible]	50	2015	38 298.00	7 440.00	м²	360.75	10.04.2015	03.09.2015	16.[illegible].15	[illegible].10.15	[illegible] "ТЦЦ"	7017086370	
3	Александровский район	4730	[illegible]	ремонт крыши	08	2015	1 525 046.00	0.00	м²	360.75	24.07.2015						
4	Александровский район	4730	с. Александровское, ул Пушкина, д. 46	строительный контроль	21	2015	32 406.00	32 406.00	м²	360.75	24.07.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
5	Александровский район	4749	с. Александровское, ул Толпарова, д. 25, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	60 685.60	53 207.78	м²	345.41	10.04.2015	08.06.2015	16.08.2015	13.10.2015	ООО "[illegible]"	7017773[illegible]33	3
6	Александровский район	4749	с. Александровское, ул Толпарова, д. 25, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	38 173.20	5 200.00	м²	345.41	10.04.2015	03.09.2015	16.10.2015	17.1[illegible].2	"ТЦЦ [illegible]"	8[illegible]370	
	Асиновский район Итог		Асиновский район Итог				**14 021 112.85**	**8 468 500.31**									
7	Асиновский район	4553	г. Асино, ул им 370 Стрелковой дивизии, д. 34	разработка проектной документации	20	2015	32 752.69	32 752.69	м²	189.44	30.03.2015	08.06.2015	12.08.2015	03.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
8	[illegible]ра	4553	г. Асино, ул им 370 Стрелковой дивизии, д. 34	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	20 508.70	9 440.00	м²	189.44	30.03.2015	13.08.2015	11.[illegible]9.15	3.09.2015	"ТЦЦ [illegible]"	08[illegible]370	
9	Асиновский район	4504		разработка проектной документации	20	2015	105 812.30	68 649.74	м²	812.53	30.03.2015			24.12.2015	[illegible]рс	7017297183	5
10	Асиновский район	4504	г. Асино, ул АВПУ, д. 33	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015		11 360.00	м²	812.53	30.03.2015	16.12.2015	14.01.2016		ООО "ТЦЦС"	8[illegible]370	
11	Асиновский район	4398		разработка проектной документации	20	2015	39 664.90	39 664.90	м²	236.33	30.03.2015	20.10.2015	12.11.2015	12.11.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
12	[illegible]ра	4398	г. Асино, ул им В.В.Липатова, д. 23	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	24 836.90	13 280.00	м²	236.33	30.03.2015	30.10.2015	20.11.2015	17.11.2.1	"ТЦЦ [illegible]"	7086370	
13	Асиновский район	4398	г. Асино, ул им В.В.Липатова, д. 23	ремонт крыши	08	2015	993 105.30	0.00	м²	236.33	24.07.2015						
14	Асиновский район	4398	г. Асино, ул им В.В.Липатова, д. 23	строительный контроль	21	2015	21 129.90		м²	236.33	24.07.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
15	Асиновский район	4559	г. Асино, ул им В.В.Липатова, д. 27	разработка проектной документации	20	2015	94 951.80	66 503.96	м²	559.49	30.03.2015	09.10.2015	27.12.2015		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
16	Асиновский район	4559	г. Асино, ул им В.В.Липатова, д. 27	[illegible]рс	50	2015	59 455.80		м²	559.49	30.03.2015	23.12.2015	23.01.2016		"ТЦЦ [illegible]"	[illegible]	
17	Асиновский район	4416	г. Асино, ул им Ленина, д. 3	разработка проектной документации	20	2015	52 076.90	52 076.90	м²	311.25	30.03.2015	09.10.2015	27.12.2015	24.12.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
18	Асиновский район	[illegible]	г. Асино, ул им Ленина, д. 3	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	32 608.90	13 920.00	м²	311.25	30.03.2015	09.12.2015	28.12.2015	24.12.[illegible]	"ТЦЦ [illegible]"	370	
19	Асиновский район	4418	г. Асино, ул им Ленина, д. 7	разработка проектной документации	20	2015	52 975.70	52 975.70	м²	313.95	30.03.2015	09.10.2015	27.12.2015	22.12.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
20	Асиновский район	4418	г. Асино, ул им Ленина, д. 7	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	33 171.70	13 200.00	м²	313.95	30.03.2015	03.12.2015	03.01.2016	22.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086370	
21	Асиновский район	4519	г. Асино, ул им Ленина, д. 23	разработка проектной документации	20	2015	51 763.25	51 763.25	м²	314.18	30.03.2015	08.06.2015	23.07.2015	22.07.2015	[illegible]	7017297183	3
22	Асиновский район	4519		проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	33 057.80	17 040.00	м²	314.18	30.03.2015	16.07.2015	04.08.2015	14.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
23	Асиновский район	4519		ремонт крыши	08	2015	1 321 818.60		м²	314.18	30.03.2015						
24	Асиновский район	4519	г. Асино, ул им Ленина, д. 23	[illegible]рс	21	2015	28 123.80	28 123.80	м²	314.18	30.03.2015	01.09.2015			ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
25	Асиновский район	4590	г. Асино, ул им Чернышевского, д. 6, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	45 999.30	45 999.30	м²	291.35	30.03.2015	09.10.2015	27.12.2015	16.11.2015	ООО "РосСтройПроект"	37183	5
26	Асиновский район	4590	[illegible]р	[illegible]	50	2015	28 803.30	10 480.00	м²	291.35	3.10.2015	23.10.2015	10.12.15	10.11.201	"ТЦЦС"	8[illegible]370	
27	Асиновский район	4550	г. Асино, ул им Чернышевского, д. 15	разработка проектной документации	20	2015	64 595.41	64 595.41	м²	618.55	30.03.2015	08.06.2015	12.08.2015	11.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
28	Асиновский район	4550	г. Асино, ул им Чернышевского, д. 15	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	67 214.40	11 600.00	м²	618.55	30.03.2015	13.08.2015	11.09.2015	10.09.2015	ОГ "ТЦЦС"		
29	Асиновский район	4433	г. Асино, ул Лесозаводская, д. 31	разработка проектной документации	20	2015	76 168.40	57 641.08	м²	559.49	30.03.2015	20.10.2015	03.01.2016	22.12.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
30	Асиновский район	4433	г. Асино, ул Лесозаводская, д. 31	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	47 481.60	13 040.00	м²	559.49	30.03.2015	09.12.2015	28.12.2015	22.12.2015	ООО "ТЦЦС"		
31	Асиновский район	4478	г. Асино, ул Партизанская, д. 40	[illegible]рс	20	2015	313 841.70	313 841.70	м²	869.4	24.07.2015	28.07.2015	11.10.2015	28.11.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
32	Асиновский район	4478	г. Асино, ул Партизанская, д. 40	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	196 517.70	12 080.00	м²	869.4	24.07.2015	02.10.2015	02.11.2015	27.1[illegible].15	ОГКУ "Об[illegible]рой[illegible]чик"	7017058675	
33	Асиновский район	4478	г. Асино, ул Партизанская, д. 40	ремонт крыши	08	2015	7 857 774.90	6 954 262.39	м²	869.4	24.07.2015	08.12.2015	02.03.2016		ООО "Теплоотряд"	7017327737	5
34	Асиновский район	4478	г. Асино, ул Партизанская, д. 40	строительный контроль	21	2015	167 186.70	167 186.70	м²	869.4	24.07.2015	01.09.2015	06.03.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
35	Асиновский район	4530	г. Асино, ул Сентябрьская, д. 73	разработка проектной документации	20	2015	32 132.10	32 132.10	м²	186.52	30.03.2015	08.06.2015	12.08.2015	18.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
36	Асиновский район	4530	г. Асино, ул Сентябрьская, д. 73	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	20 120.10	10 080.00	м²	186.52	30.03.2015		19.09.2015	22.[illegible]9.15	ООО "ТЦЦС"		
37	Асиновский район	4530	г. Асино, ул Сентябрьская, д. 73	ремонт крыши	08	2015	804 503.70	0.00	м²	186.52	24.07.2015						
38	Асиновский район	4530	г. Асино, ул Сентябрьская, д. 73	строительный контроль	21	2015	17 117.10	17 117.10	м²	186.52	24.07.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
39	Асиновский район	4532	г. Асино, ул Станционная, д. 25	разработка проектной документации	20	2015	33 951.10	33 951.10	м²	199.46	30.03.2015	08.06.2015	23.07.2015	22.07.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
40	Асиновский район	4532	г. Асино, ул Станционная, д. 25	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	21 259.10	12 320.00	м²	199.46	30.03.2015	16.07.2015	04.08.2015	27.08.2015	ОГКУ "Об[illegible]рой[illegible]чик"	7017058675	
41	Асиновский район	4532	г. Асино, ул Станционная, д. 25	ремонт крыши	08	2015	850 046.70	0.00	м²	199.46	30.03.2015						
42	Асиновский район	4532	г. Асино, ул Станционная, д. 25	[illegible]		2015	18 086.10	18 086.10	м²	199.46	30.03.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
43	Асиновский район	4588	г. Асино, ул Тимирязева, д. 17, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	79 664.20	57 849.02	м²	343.18	24.07.2015	20.10.2015	03.01.2016		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
44	Асиновский район	4588	г. Асино, ул Тимирязева, д. 17, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	49 660.80	11 680.00	м²	343.18	24.07.2015	09.12.2015	28.12.2015	22.12.2015	ООО "ТЦЦС"		
45	Асиновский район	4460	г. Асино, ул Центральная, д. 11	разработка проектной документации	20	2015		60 294.27	м²	390.52	30.03.2015	09.10.2015	27.12.2015		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
46	Асиновский район	4460	г. Асино, ул Центральная, д. 11	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	42 223.40	13 440.00	м²	390.52	30.03.2015	19.12.2015	09.01.2016		ООО "ТЦЦС"	1178[illegible]39	
47	Асиновский район	4625	п. Светлый, ул Сидоренко, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	33 983.20		м²	350	24.07.2015	20.10.2015	03.01.2016	28.12.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
48	Асиновский район	4625	п. Светлый, ул Сидоренко, д. 17	[illegible]рс	50	2015	21 279.20	11 600.00	м²	350	24.07.2015	19.12.2015	09.01.2016		ООО "ТЦЦС"	39	
	Бакчарский район Итог						**806 937.00**	**103 864.64**									
49	Бакчарский район	4804	с. Бакчар, пер Трактовый, д. 19	разработка проектной документации	20	2015	78 948.70	49 146.22	м²	715	13.04.2015	05.11.2015	20.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
50	Бакчарский район	4804	с. Бакчар, пер Трактовый, д. 19	[illegible]рс	50	2015	49 252.40	7 360.00	м²	715	13.04.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Об[illegible]рой[illegible]чик"	7017058675	
51	Бакчарский район	4781	с. Бакчар, ул Ленина, д. 33	разработка проектной документации	20	2015	24 884.70	21 088.72	м²	231	13.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	16.10.2015	ООО "Сибирский город"	7017256331	3
52	[illegible]рс [illegible]р	4781	[illegible]р	[illegible]рс	50	2015	15 524.40	12 800.00	м²	231	13.04.2015		30.10.2015	12.10.2015	ОГКУ "Об[illegible]рой[illegible]"	017058675	
53	Бакчарский район	4781	с. Бакчар, ул Ленина, д. 33	ремонт крыши	08	2015	624 857.10	0.00	м²	231	13.04.2015						
54	Бакчарский район	4781	[illegible]р	[illegible]	21	2015	13 469.70	13 469.70	м²	231	13.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
	Верхнекетский район Итог						**418 885.50**	**222 151.61**									
55	Верхнекетский район	6704	рп. Белый Яр, ул Российская, д. 1	разработка проектной документации	20	2015	132 358.70		м²	804.4	13.04.2015		23.07.2015	10.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	
56	Верхнекетский район	6704	рп. Белый Яр, ул Российская, д. 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	82 572.40	17 440.00	м²	804.4	13.04.2015	16.07.2015	04.08.2015	10.09.2015	ОГКУ "Об[illegible]рой[illegible]"	7017058675	
57	Верхнекетский район	6709	п. Сайга, ул О.Кошевого, д. 1	разработка проектной документации	20	2015	81 058.80	65 510.87	м	848	13.04.2015	04.11.2015	20.12.2015		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
58	Верхнекетский район	6709	п. Сайга, ул О.Кошевого, д. 1	[illegible]рс	50	2015	49 681.20	5 760.00	м	848	13.04.2015	16.12.2015	14.01.2016		ООО "ТЦЦС"	7[illegible]8[illegible]39	
59	Верхнекетский район	6709	п. Сайга, ул О.Кошевого, д. 1	разработка проектной документации	20	2015	44 451.60	35 275.09	ед.	1		04.11.2015	20.12.2015		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
60	Верхнекетский район	6709	п. Сайга, ул О.Кошевого, д. 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	28 762.80	880.00	ед.	1	13.04.2015				ООО "ТЦЦС"	17[illegible]8[illegible]39	
	Город Кедровый Итог						**474 483.90**	**190 695.74**									
61	Город Кедровый	5053	г. Кедровый, мкр 1-й, д. 6	разработка проектной документации	20	2015	292 196.30	172 215.74	м²	706	10.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	14.12.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
62	Город Кедровый	5053	г. Кедровый, мкр 1-й, д. 6	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	182 287.60	18 480.00	м²	706	10.04.2015	05.11.2015	05.12.2015	03.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017[illegible]8[illegible]39	
	Городской округ ЗАТО Северск Итог						**124 942 946.74**	**81 949 469.00**									
63	Городской округ ЗАТО Северск	5843	г. Северск, ул Горького, д. 4, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	137 537.40	67 639.02	м²	794.8	29.07.2015	03.11.2015	21.01.2016	29.12.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
64	Городской округ ЗАТО Северск	5843	г. Северск, ул Горького, д. 4, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	85 737.60	10 720.00	м²	794.8	29.07.2015	18.12.2015	10.02.2016	29.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017[illegible]8[illegible]39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	Городской округ ЗАТО Северск	5956	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4	разработка проектной документации	20	2015	188 680.80	96 904.57	м²	883	29.07.2015	03.11.2015	21.01.2016		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
66	Городской округ ЗАТО Северск	5956	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	117 619.20	12 160.00	м²	883	29.07.2015	29.12.2015	29.01.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
67	Городской округ ЗАТО Северск	5987	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	разработка проектной документации	20	2015	106 804.20	43 257.43	м	390	10.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
68	Городской округ ЗАТО Северск	5987	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	62 826.00	18 080.00	м	390	10.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
69	Городской округ ЗАТО Северск	5987	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	разработка проектной документации	20	2015	75 391.20	30 898.16	м	390	10.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
70	Городской округ ЗАТО Северск	5987	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	50 260.80	18 080.00	м	390	10.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
71	Городской округ ЗАТО Северск	5987	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	разработка проектной документации	20	2015	226 173.60	88 574.74	м	3820	11.11.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
72	Городской округ ЗАТО Северск	5987	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	138 217.20	18 080.00	м	3820	11.11.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
73	Городской округ ЗАТО Северск	5987	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	разработка проектной документации	20	2015	106 804.20	43 257.43	ед.	1	11.11.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
74	Городской округ ЗАТО Северск	5987	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	69 108.60	18 080.00	ед.	1	11.11.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
75	Городской округ ЗАТО Северск	6009	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71	разработка проектной документации	20	2015	117 734.40	117 734.40	м	1262	10.04.2015	16.07.2015	03.10.2015	09.12.2015	ООО "Сигма"	7014025209	3
76	Городской округ ЗАТО Северск	6009	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	71 948.80	13 120.00	м	1262	10.04.2015	02.11.2015	02.12.2015	02.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
77	Городской округ ЗАТО Северск	6009	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71	разработка проектной документации	20	2015	55 596.80	55 596.79	ед.	2	10.04.2015	16.07.2015	03.10.2015	09.12.2015	ООО "Сигма"	7014025209	3
78	Городской округ ЗАТО Северск	6009	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	35 974.40	7 280.00	ед.	2	10.04.2015	02.11.2015	02.12.2015	02.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
79	Городской округ ЗАТО Северск	6011	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74	разработка проектной документации	20	2015	202 734.00	202 733.99	м²	363.6	10.04.2015	09.10.2015	27.12.2015		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
80	Городской округ ЗАТО Северск	6011	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	126 145.60	0.00	м²	363.6	10.04.2015						
81	Городской округ ЗАТО Северск	6024	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
82	Городской округ ЗАТО Северск	6024	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	19.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
83	Городской округ ЗАТО Северск	6024	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 594 118.33	ед.	1	28.10.2015	28.11.2015	25.12.2015		ООО "Лифтов, автоматики, телемеханики"	7024028463	5
84	Городской округ ЗАТО Северск	6024	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89	строительный контроль	21	2015	38 525.00	34 114.13	ед.	1	28.10.2015	27.11.2015	30.12.2015		ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
85	Городской округ ЗАТО Северск	6043	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 118	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
86	Городской округ ЗАТО Северск	6043	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 118	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
87	Городской округ ЗАТО Северск	6043	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 118	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 592 705.65	ед.	1	10.04.2015	01.09.2015	26.10.2015	26.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телемеханики"	7024028463	5
88	Городской округ ЗАТО Северск	6043	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 118	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 567.75	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	02.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
89	Городской округ ЗАТО Северск	6060	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	разработка проектной документации	20	2015	104 449.00	19 221.00		1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
90	Городской округ ЗАТО Северск	6060	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	3 000.00	3 000.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
91	Городской округ ЗАТО Северск	6060	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	замена лифтового оборудования	06	2015	2 611 236.00	2 166 188.46	ед.	1	10.04.2015	15.09.2015	09.12.2015	07.12.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телемеханики"	7024028463	5
92	Городской округ ЗАТО Северск	6060	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	строительный контроль	21	2015	55 880.00	55 873.00	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	14.12.2015	10.12.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
93	Городской округ ЗАТО Северск	6060	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	разработка проектной документации	20	2015	104 449.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
94	Городской округ ЗАТО Северск	6060	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	3 000.00	3 000.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
95	Городской округ ЗАТО Северск	6060	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	замена лифтового оборудования	06	2015	2 611 236.00	2 610 150.89	ед.	1	10.04.2015	15.09.2015	09.12.2015	07.12.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телемеханики"	7024028463	5
96	Городской округ ЗАТО Северск	6060	г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149	строительный контроль	21	2015	55 880.00	55 873.01	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	14.12.2015	10.12.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
97	Городской округ ЗАТО Северск	5868	г. Северск, ул Калинина, д. 14	разработка проектной документации	20	2015	83 851.20	83 851.20	м	1352	29.07.2015	02.11.2015	20.12.2015		ООО "Томпроект"	7017229553	5
98	Городской округ ЗАТО Северск	5868	г. Северск, ул Калинина, д. 14	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	51 242.40	18 080.00	м	1352	29.07.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
99	Городской округ ЗАТО Северск	5869	г. Северск, ул Калинина, д. 16	разработка проектной документации	20	2015	85 068.00	85 068.00	м	1352	29.07.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сигма"	7014025209	5
100	Городской округ ЗАТО Северск	5869	г. Северск, ул Калинина, д. 16	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	51 986.00	18 080.00	м	1352	29.07.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
101	Городской округ ЗАТО Северск	5870	г. Северск, ул Калинина, д. 18	разработка проектной документации	20	2015	84 211.20	75 356.65	м	1352	29.07.2015	02.11.2015	20.12.2015		ООО "Томпроект"	7017229553	5
102	Городской округ ЗАТО Северск	5870	г. Северск, ул Калинина, д. 18	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	51 462.40	18 080.00	м	1352	29.07.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
103	Городской округ ЗАТО Северск	5870	г. Северск, ул Калинина, д. 18	разработка проектной документации	20	2015	39 766.40	35 461.96	ед.	1	29.07.2015	02.11.2015	20.12.2015		ООО "Томпроект"	7017229553	5
104	Городской округ ЗАТО Северск	5870	г. Северск, ул Калинина, д. 18	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	25 731.20	18 080.00	ед.	1	29.07.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
105	Городской округ ЗАТО Северск	5871	г. Северск, ул Калинина, д. 19	разработка проектной документации	20	2015	165 036.80	121 384.77	м²	887.45	10.04.2015	09.06.2015	27.08.2015	11.09.2015	ООО "Сибирская проектная комп	7017304634	3
106	Городской округ ЗАТО Северск	5871	г. Северск, ул Калинина, д. 19	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	103 340.80	11 600.00	м²	887.45	10.04.2015	24.08.2015	22.09.2015	16.09.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
107	Городской округ ЗАТО Северск	5871	г. Северск, ул Калинина, д. 19	ремонт крыши	08	2015	4 132 089.60	0.00	м²	887.45	10.04.2015						
108	Городской округ ЗАТО Северск	5871	г. Северск, ул Калинина, д. 19	строительный контроль	21	2015	87 916.80	87 916.80	м²	887.45	10.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
109	Городской округ ЗАТО Северск	5877	г. Северск, ул Калинина, д. 41	разработка проектной документации	20	2015	45 277.80	45 277.80	м	572	29.07.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сигма"	7014025209	5
110	Городской округ ЗАТО Северск	5877	г. Северск, ул Калинина, д. 41	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	28 409.60	16 080.00	м	572	29.07.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
111	Городской округ ЗАТО Северск	5884	г. Северск, ул Калинина, д. 50	разработка проектной документации	20	2015	502 942.80	230 770.00	м²	2057	10.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	10.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
112	Городской округ ЗАТО Северск	5884	г. Северск, ул Калинина, д. 50	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	314 926.80	13 440.00	м²	2057	10.04.2015	24.08.2015	22.09.2015	16.09.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
113	Городской округ ЗАТО Северск	5905	г. Северск, ул Калинина, д. 73	разработка проектной документации	20	2015	71 871.90	64 360.63	м²	1985	29.07.2015	03.11.2015	21.01.2016	25.12.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
114	Городской округ ЗАТО Северск	5905	г. Северск, ул Калинина, д. 73	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	45 003.90	11 040.00	м²	1985	29.07.2015	26.11.2015	25.12.2015		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
115	Городской округ ЗАТО Северск	5914	г. Северск, ул Калинина, д. 84	разработка проектной документации	20	2015	1 283 121.00	314 878.05	м²	1985	10.04.2015	01.06.2015	27.07.2015	21.07.2015	ООО "Сибирская проектная комп	7017304634	3
116	Городской округ ЗАТО Северск	5914	г. Северск, ул Калинина, д. 84	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	798 386.40	11 800.00	м²	1985	10.04.2015	16.07.2015	04.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
117	Городской округ ЗАТО Северск	5914	г. Северск, ул Калинина, д. 84	ремонт крыши	08	2015	32 206 337.10	9 959 440.72	м²	1985	10.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	21.10.2015	ООО "Профи-С"	7024029347	25
118	Городской округ ЗАТО Северск	5914	г. Северск, ул Калинина, д. 84	строительный контроль	21	2015	727 101.90	253 448.42	м²	1985	10.04.2015	05.08.2015	05.11.2015		ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
119	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	р ра р	20	2015	68 353.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
120	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	р р	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
121	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	р.	06	2015	1 708 823.00	1 593 920.14	ед.	1	10.04.2015	19.08.2015	15.10.2015	13.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телем	7024028463	5
122	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 567.10	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	22.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
123	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
124	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
125	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 593 944.00	ед.	1	10.04.2015	19.08.2015	15.10.2015	13.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телем	7024028463	5
126	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 567.10	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	22.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
127	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
128	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
129	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00		ед.	1	10.04.2015	19.08.2015	15.10.2015	13.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телем	7024028463	5
130	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 567.10	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	22.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
131	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	р ра р	20	2015	68 353.00	19 221.00		1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
132	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
133	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 593 944.00	ед.	1	10.04.2015	19.08.2015	15.10.2015	13.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телем	7024028463	5
134	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 567.10	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	22.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
135	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
136	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
137	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	р.	06	2015	1 708 823.00	1 594 049.66	ед.	1	10.04.2015	19.08.2015	15.10.2015	13.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телем	7024028463	5
138	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 567.10	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	22.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
139	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
140	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
141	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 593 944.00	ед.	1	10.04.2015	19.08.2015	15.10.2015	13.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телем	7024028463	5
142	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 567.00	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	22.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
143	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томектехсервис"	7017183034	5
144	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
145	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 593 920.14	ед.	1	10.04.2015	19.08.2015	15.10.2015	13.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телем	7024028463	5
146	Городской округ ЗАТО Северск	5931	г. Северск, ул Калинина, д. 115	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 567.18	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	22.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказначейство"	7017058675	
147	Городской округ ЗАТО Северск	5943	г. Северск, ул Кирова, д. 5	разработка проектной документации	20	2015	76 199.20	60 234.53	м²	534	29.07.2015	03.11.2015	21.01.2016	30.12.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
148	Городской округ ЗАТО Северск	5943	г. Северск, ул Кирова, д. 5	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	47 500.80	13 680.00	м²	534	29.07.2015	16.12.2015	14.01.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
149	Городской округ ЗАТО Северск	6067	г. Северск, ул Комсомольская, д. 12	разработка проектной документации	20	2015	67 709.18	51 046.21	м²	470.82	29.07.2015	29.10.2015	16.01.2016		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5

1			4				8	9	10		12			15			18
150	Городской округ ЗАТО Северск	6067	г. Северск, ул Комсомольская, д. 12	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	42 208,32	8 400,00	м²	470,82	29.07.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
151	Городской округ ЗАТО Северск	6115	г. Северск, ул Курчатова, д. 5	разработка проектной документации	20	2015	370 016,70	145 509,36	м²	1383,28	10.04.2015	13.08.2015	26.10.2015	12.10.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
152	Городской округ ЗАТО Северск	6115	г. Северск, ул Курчатова, д. 5	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	231 692,70	11 600,00	м²	1383,28	10.04.2015	10.09.2015	09.10.2015	13.10.2015	ООО "ПЦС"	7017080370	
153	Городской округ ЗАТО Северск	6115	г. Северск, ул Курчатова, д. 5	ремонт крыши	08	2015	9 264 249,90	8 243 115,56	м²	1383,28	29.07.2015	21.11.2015	17.02.2016		ООО "Теплоград"	7017327737	15
154	Городской округ ЗАТО Северск	6115	г. Северск, ул Курчатова, д. 5	строительный контроль	21	2015	197 111,70	197 111,70	м²	1383,28	29.07.2015	01.09.2015	21.02.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
155	Городской округ ЗАТО Северск	6109	г. Северск, ул Куйбышева, д. 14	разработка проектной документации	20	2015	71 144,30	55 340,64	м²	617,8	29.07.2015	29.10.2015	16.01.2016		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
156	Городской округ ЗАТО Северск	6109	г. Северск, ул Куйбышева, д. 14	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	44 548,30	10 080,00	м²	617,8	29.07.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
157	Городской округ ЗАТО Северск	6145	г. Северск, ул Ленина, д. 18	разработка проектной документации	20	2015	254 706,76	123 560,25	м²	885	10.04.2015	09.10.2015	28.12.2015		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
158	Городской округ ЗАТО Северск	6145	г. Северск, ул Ленина, д. 18	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	158 778,24	12 800,00	м²	885	10.04.2015	19.12.2015	19.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
159	Городской округ ЗАТО Северск	6170	г. Северск, ул Ленина, д. 84	разработка проектной документации	20	2015	230 770,00	230 770,00	м²	1399,81	10.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	23.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
160	Городской округ ЗАТО Северск	6170	г. Северск, ул Ленина, д. 84	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	232 490,00	11 920,00	м²	1399,81	10.04.2015	24.08.2015	23.09.2015	23.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
161	Городской округ ЗАТО Северск	6170	г. Северск, ул Ленина, д. 84	ремонт крыши	08	2015	9 296 130,00	6 149 200,83	м²	1399,81	29.07.2015	02.10.2015	17.12.2015		ООО "Профи-С"	7024029347	15
162	Городской округ ЗАТО Северск	6170	г. Северск, ул Ленина, д. 84	строительный контроль	21	2015	197 790,00	197 790,00	м²	1399,81	29.07.2015	01.09.2015	21.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
163	Городской округ ЗАТО Северск	6240	г. Северск, ул Мира, д. 5	разработка проектной документации	20	2015	81 666,20	49 375,52	м²	476	29.07.2015	29.10.2015	16.01.2016		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
164	Городской округ ЗАТО Северск	6240	г. Северск, ул Мира, д. 5	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	50 908,80	8 080,00	м²	476	29.07.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
165	Городской округ ЗАТО Северск	6267	г. Северск, ул Парковая, д. 6	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
166	Городской округ ЗАТО Северск	6267	г. Северск, ул Парковая, д. 6	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
167	Городской округ ЗАТО Северск	6267	г. Северск, ул Парковая, д. 6	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 592 705,65	ед.	1	10.04.2015	01.09.2015	26.10.2015	26.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телемеханики"	7024028463	5
168	Городской округ ЗАТО Северск	6267	г. Северск, ул Парковая, д. 6	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 083,90	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	02.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
169	Городской округ ЗАТО Северск	6268	г. Северск, ул Парковая, д. 8	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
170	Городской округ ЗАТО Северск	6268	г. Северск, ул Парковая, д. 8	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
171	Городской округ ЗАТО Северск	6268	г. Северск, ул Парковая, д. 8	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00		ед.	1	10.04.2015	01.09.2015	26.10.2015	26.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телемеханики"	7024028463	5
172	[illegible]	6268	г. Северск, ул Парковая, д. 8	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 083,90	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	02.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
173	Городской округ ЗАТО Северск	6270	г. Северск, ул Парковая, д. 12	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
174	Городской округ ЗАТО Северск	6270	г. Северск, ул Парковая, д. 12	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
175	Городской округ ЗАТО Северск	6270	г. Северск, ул Парковая, д. 12	замена лифтового оборудования		2015	1 708 823,00	1 592 705,65	ед.	1	10.04.2015	01.09.2015	26.10.2015	26.10.2015	ООО "Лифтов, автоматики, телемеханики"	7024028463	5
176	Городской округ ЗАТО Северск	6270	г. Северск, ул Парковая, д. 12	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 083,90	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	02.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
177	Городской округ ЗАТО Северск	6303	г. Северск, ул Пионерская, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	363 548,55	363 548,55	м²	963,5	28.07.2015	26.08.2015	09.11.2015	19.11.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
178	Городской округ ЗАТО Северск	6303	г. Северск, ул Пионерская, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	227 642,55	14 400,00	м²	963,5	28.07.2015	23.10.2015	22.11.2015	19.11.2015	ООО "ПЦС"	7017080370	
179	Городской округ ЗАТО Северск	6303	г. Северск, ул Пионерская, д. 10	ремонт крыши	08	2015	9 102 304,35	6 896 067,12	м²	963,5	28.07.2015	17.12.2015	28.02.2016		ООО "Профи-С"	7024029347	15
180	Городской округ ЗАТО Северск	6303	г. Северск, ул Пионерская, д. 10	строительный контроль	21	2015	193 666,05	193 666,05	м²	963,5	28.07.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
181	Городской округ ЗАТО Северск	6312	г. Северск, ул Победы, д. 4, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	22 680,97	0,00	ед.	1	29.07.2015	29.07.2015	23.11.2015	23.11.2015	РФКР МКД ТО	7017996657	
182	Городской округ ЗАТО Северск	6312	г. Северск, ул Победы, д. 4, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	0,00	ед.	1	29.07.2015	29.07.2015	23.11.2015	23.11.2015	РФКР МКД ТО	7017996657	
183	Городской округ ЗАТО Северск	6312	г. Северск, ул Победы, д. 4, корпус А	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 592 456,96	ед.	1	29.07.2015	16.10.2015	11.12.2015	09.12.2015	ООО "ТЭФ-С"	7024020390	5
184	Городской округ ЗАТО Северск	6312	г. Северск, ул Победы, д. 4, корпус А	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 568,81	ед.	1	29.07.2015	01.09.2015	15.12.2015	25.12.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
185	Городской округ ЗАТО Северск	6314	г. Северск, ул Победы, д. 6	разработка проектной документации	20			0,00	ед.	1	29.07.2015	29.07.2015	23.11.2015	23.11.2015	РФКР МКД ТО	7017996657	
186	Городской округ ЗАТО Северск	6314	г. Северск, ул Победы, д. 6	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	0,00	ед.	1	29.07.2015	29.07.2015	23.11.2015	23.11.2015	РФКР МКД ТО	7017996657	
187	Городской округ ЗАТО Северск	6314	г. Северск, ул Победы, д. 6	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 592 456,96	ед.	1	29.07.2015	16.10.2015	11.12.2015	09.12.2015	ООО "ТЭФ-С"	7024020390	5
188	Городской округ ЗАТО Северск	6314	г. Северск, ул Победы, д. 6	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 568,81	ед.	1	29.07.2015	01.09.2015	15.12.2015	25.12.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
189	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
190	[illegible]	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
191	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 592 787,60	ед.	1	10.04.2015	02.09.2015	31.10.2015	27.10.2015	ООО "ТЭФ-С"	7024020390	5
192	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 085,65	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	27.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
193	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	
194	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
195	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 592 827,81	ед.	1	10.04.2015	02.09.2015	31.10.2015	27.10.2015	ООО "ТЭФ-С"	7024020390	5
196	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 086,52	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	27.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
197	[illegible]	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
198	[illegible]	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
199	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 592 826,85	ед.	1	10.04.2015	02.09.2015	31.10.2015	27.10.2015	ООО "ТЭФ-С"	7024020390	5
200	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 086,49	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	27.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
201	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	
202	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
203	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 592 796,85	ед.	1	10.04.2015	02.09.2015	31.10.2015	27.10.2015	ООО "ТЭФ-С"	7024020390	5
204	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 085,85	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	27.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
205	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
206	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
207	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 592 826,85	ед.	1	10.04.2015	02.09.2015	31.10.2015	27.10.2015	ООО "ТЭФ-С"	7024020390	5
208	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 086,49	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	27.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
209	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
210	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
211	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 592 796,85	ед.	1	10.04.2015	02.09.2015	31.10.2015	27.10.2015	ООО "ТЭФ-С"	7024020390	5
212	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 085,85	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	27.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
213	[illegible]	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
214	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
215	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	замена лифтового оборудования	06		1 708 823,00	1 592 826,85	ед.	1	10.04.2015	02.09.2015	31.10.2015	27.10.2015	ООО "ТЭФ-С"	7024020390	5
216	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 086,50	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	27.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
217	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	68 353,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
218	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
219	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 592 827,81	ед.	1	10.04.2015	02.09.2015	31.10.2015	27.10.2015	ООО "ТЭФ-С"	7024020390	5
220	Городской округ ЗАТО Северск	6319	г. Северск, ул Победы, д. 10	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 086,52	ед.	1	10.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	27.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
	Городской округ ЗАТО Северск	6404	г. Северск, ул Солнечная, д. 3, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	14.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
222	Городской округ ЗАТО Северск	6404	г. Северск, ул Солнечная, д. 3, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
223	Городской округ ЗАТО Северск	6404	г. Северск, ул Солнечная, д. 3, корпус А	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 594 118,33	ед.	1	27.10.2015	28.11.2015	25.12.2015		ООО "Лифтов, автоматики, телемеханики"	7024028463	5
224	[illegible]	6404	г. Северск, ул Солнечная, д. 3, корпус А	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 114,13	ед.	1	27.10.2015	27.11.2015	30.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
225	Городской округ ЗАТО Северск	6424	г. Северск, ул Строителей, д. 8	разработка проектной документации	20	2015	133 656,60	55 493,52	м²	934,7	10.04.2015	09.06.2015	27.08.2015	01.09.2015	ООО "Сибирская проектная комп	7017304634	3
226	Городской округ ЗАТО Северск	6424	г. Северск, ул Строителей, д. 8	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	83 318,40	11 360,00	м²	934,7	10.04.2015	24.08.2015	23.09.2015	07.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
227	Городской округ ЗАТО Северск	6424	г. Северск, ул Строителей, д. 8	ремонт крыши	08	2015	3 347 490,30	3 347 490,30	м²	934,7	10.04.2015	20.11.2015	16.01.2016		ООО "Профи-С"	7024029347	15
228	Городской округ ЗАТО Северск	6424	г. Северск, ул Строителей, д. 8	строительный контроль	21	2015	72 035,70	71 636,29	м²	934,7	10.04.2015	01.09.2015	20.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
229	Городской округ ЗАТО Северск	6472	г. Северск, ул Транспортная, д. 88	разработка проектной документации	20	2015	71 026,60	65 137,94	м²	617,8	29.07.2015	03.11.2015	21.01.2016	29.12.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
230	Городской округ ЗАТО Северск	6472	г. Северск, ул Транспортная, д. 88	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	44 474,60	13 920,00	м²	617,8	29.07.2015	18.12.2015	16.01.2016	29.12.2015	ООО "ПЦС"	7017080370	
231	Городской округ ЗАТО Северск	6482	г. Северск, ул Тупиковая, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	45 497,10	45 497,10	м	572	29.07.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сигма"	7014025209	5
232	Городской округ ЗАТО Северск	6482	г. Северск, ул Тупиковая, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	28 547,20	12 960,00	м	572	29.07.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ПЦС"	7017080370	
233	Городской округ ЗАТО Северск	6482	г. Северск, ул Тупиковая, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	32 115,60	32 115,60	ед.	1	29.07.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сигма"	7014025209	5
234	Городской округ ЗАТО Северск	6482	г. Северск, ул Тупиковая, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	20 518,30	4 320,00	ед.	1	29.07.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ПЦС"	7017080370	
235	Городской округ ЗАТО Северск	6523	п. Самусь, ул Ленина, д. 20	разработка проектной документации	20	2015	24 035,00	18 006,27	куб.м	60	29.07.2015	29.10.2015	09.01.2016		ООО "Фобус-5"	7017128354	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
236	Городской округ ЗАТО Северск	6523	п. Самусь, ул Ленина, д. 20	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	15 152.50	3 200.00	куб.м	60	29.07.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
237	Городской округ ЗАТО Северск	6510	п. Самусь, ул Розы Люксембург, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	21 247.40	20 368.64	куб.м	100	29.07.2015	29.10.2015	09.01.2016		ООО "Фобус-5"	7017128354	5
238	Городской округ ЗАТО Северск	6510	п. Самусь, ул Розы Люксембург, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	13 395.10	3 200.00	куб.м	100	29.07.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
	Городской округ Стрежевой Итог						**36 888 798.03**	**10 055 698.63**									
239	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	разработка проектной документации	20	2015	139 487.40	52 601.70	м	1412	10.04.2015	16.07.2015	02.10.2015		ООО "Томскоблстрой"	7017273633	3
240	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	87 825.40	5 280.00	м	1412	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016	16.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
241	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	ремонт внутридомовых систем теплоснабжения	03	2015	3 479 435.70	0.00	м	1412	10.04.2015						
242	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	строительный контроль	21	2015	77 493.00	74 459.92	м	1412	10.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
243	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	разработка проектной документации	20	2015	49 078.90	17 533.90	м	322.7	10.04.2015	16.07.2015	02.10.2015		ООО "Томскоблстрой"	7017273633	3
244	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	30 997.20	3 040.00	м	322.7	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016	16.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
245	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	ремонт внутридомовых систем водоснабжения	04	2015	1 221 806.30	0.00	м	322.7	10.04.2015						
246	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	строительный контроль	21	2015	28 414.10	26 146.65	м	322.7	10.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
247	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	разработка проектной документации	20	2015	49 078.90	35 067.80	м	645.3	10.04.2015	16.07.2015	02.10.2015		ООО "Томскоблстрой"	7017273633	3
248	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	30 997.20	3 440.00	м	645.3	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016	16.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
249	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	ремонт внутридомовых систем водоснабжения	04	2015	1 201 141.50	0.00	м	645.3	10.04.2015						
250	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	строительный контроль	21	2015	25 831.00	25 704.43	м	645.3	10.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
251	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	разработка проектной документации	20	2015	43 912.70	43 912.70	м	433	10.04.2015	16.07.2015	02.10.2015		ООО "Томскоблстрой"	7017273633	3
252	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	28 414.10	2 960.00	м	433	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016	16.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
253	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	ремонт внутридомовых систем водоотведения	05	2015	1 121 065.40	0.00	м	433	10.04.2015						
254	Городской округ Стрежевой	5094	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 204	строительный контроль	21	2015	25 831.00	23 990.80	м	433	10.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
255	Городской округ Стрежевой	5095	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 205	разработка проектной документации	20	2015	136 798.20	77 422.93	м	1412	10.04.2015	31.10.2015	20.12.2015	26.12.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
256	Городской округ Стрежевой	5095	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 205	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	86 132.20	4 720.00	м	1412	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016	22.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
257	Городской округ Стрежевой	5095	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 205	разработка проектной документации	20	2015	48 132.70	26 323.80	м	322.7	10.04.2015	31.10.2015	20.12.2015	26.12.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
258	Городской округ Стрежевой	5095	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 205	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	30 399.60	2 160.00	м	322.7	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016	22.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
259	Городской округ Стрежевой	5095	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 205	разработка проектной документации	20	2015	48 132.70	26 323.80	м	645.3	10.04.2015	31.10.2015	20.12.2015	26.12.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
260	Городской округ Стрежевой	5095	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 205	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	30 399.60	2 000.00	м	645.3	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016	22.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
261	Городской округ Стрежевой	5095	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 205	разработка проектной документации	20	2015	43 066.10	24 775.33	м	433	10.04.2015	31.10.2015	20.12.2015	26.12.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
262	Городской округ Стрежевой	5095	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 205	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	27 866.30	1 360.00	м	433	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016	22.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
263	Городской округ Стрежевой	5110	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 221	разработка проектной документации	20	2015	176 823.00	97 968.37	м	1352	10.04.2015	31.10.2015	20.12.2015		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
264	Городской округ Стрежевой	5110	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 221	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	111 333.00	5 040.00	м	1352	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
265	Городской округ Стрежевой	5110	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 221	разработка проектной документации	20	2015	62 215.50	33 309.25	м	433.3	10.04.2015	31.10.2015	20.12.2015		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
266	Городской округ Стрежевой	5110	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 221	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	39 294.00	2 560.00	м	433.3	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
267	Городской округ Стрежевой	5110	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 221	разработка проектной документации	20	2015	62 215.50	33 309.25	м	866.7	10.04.2015	31.10.2015	20.12.2015		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
268	Городской округ Стрежевой	5110	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 221	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	39 294.00	3 760.00	м	866.7	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
269	Городской округ Стрежевой	5110	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 221	разработка проектной документации	20	2015	55 666.50	31 349.87	м	525	10.04.2015	31.10.2015	20.12.2015		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
270	Городской округ Стрежевой	5110	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 221	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	36 019.50	1 360.00	м	525	10.04.2015	03.12.2015	03.01.2016		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
271	Городской округ Стрежевой	5112	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 223	разработка проектной документации	20	2015	23 122.90	23 122.90	м	149	10.04.2015	16.07.2015	02.10.2015	30.10.2015	ООО "Томскоблстрой"	7017273633	3
272	Городской округ Стрежевой	5112	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 223	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	14 172.10	7 040.00	м	149	10.04.2015	30.09.2015	30.10.2015	29.10.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
273	Городской округ Стрежевой	5112	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 223	ремонт внутридомовых систем электроснабжения	01	2015	575 834.80	0.00	м	149	10.04.2015						
274	Городской округ Стрежевой	5112	г. Стрежевой, мкр 2-й, д. 223	строительный контроль	21	2015	12 680.30	12 322.86	м	149	10.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
275	Городской округ Стрежевой	5137	г. Стрежевой, мкр 3-й, д. 309	разработка проектной документации	20	2015	246 870.95	246 870.95	м²	1021.6	10.04.2015	08.06.2015	16.08.2015	14.10.2015	ООО "Томскоблстрой"	7017273633	3
276	Городской округ Стрежевой	5137	г. Стрежевой, мкр 3-й, д. 309	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	162 590.40	5 680.00	м²	1021.6	10.04.2015	03.09.2015	16.10.2015	13.10.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
277	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	27.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
278	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
279	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	замена лифтового оборудования	06	2015	1 713 850.00	1 705 171.98	ед.	1	10.04.2015	14.08.2015	05.10.2015	14.09.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	5
280	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	строительный контроль	21	2015	38 639.00	36 490.68	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	12.10.2015	05.10.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
281	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	27.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
282	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
283	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	замена лифтового оборудования	06	2015	1 713 850.00	1 695 654.10	ед.	1	10.04.2015	14.08.2015	05.10.2015	14.09.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	5
284	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	строительный контроль	21	2015	38 639.00	36 287.00	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	12.10.2015	05.10.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
285	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	27.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	
286	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
287	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	замена лифтового оборудования	06	2015	1 713 850.00	1 705 171.98		1	10.04.2015	14.08.2015	05.10.2015	14.09.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	5
288	Городской округ Стрежевой	5154	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 402, корпус А	строительный контроль	21	2015	38 639.00	36 490.68	ед.	1	10.04.2015	05.08.2015	12.10.2015	05.10.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
289	Городской округ Стрежевой	5170	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 417	разработка проектной документации	20	2015	516 952.20	352 177.47	м²	1008	10.04.2015	16.07.2015	02.10.2015	22.12.2015	ООО "Томскоблстрой"	7017273633	3
290	Городской округ Стрежевой	5170	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 417	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	323 588.40	19 120.00	м²	1008	10.04.2015	09.12.2015	29.12.2015		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
291	Городской округ Стрежевой	5170	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 417	переустройство вентилируемой крыши на вентилируемую крышу	23	2015	12 919 858.80	0.00	м²	1008	10.04.2015				ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
292	Городской округ Стрежевой	5170	г. Стрежевой, мкр 4-й, д. 417	[illegible]	21	2015	276 234.00	276 234.00	м²	1008	10.04.2015	01.09.2015	31.12.2015				
293	Городской округ Стрежевой	5230	г. Стрежевой, ул Молодежная, д. 21	разработка проектной документации	20	2015	666 402.60	408 346.95	м²	1574	10.04.2015	04.08.2015	24.10.2015	14.11.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
294	Городской округ Стрежевой	5230	г. Стрежевой, ул Молодежная, д. 21	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	413 629.20	5 680.00	м²	1574	10.04.2015	23.10.2015	22.11.2015	16.11.2015	ООО "Томскоблстрой"	7017273633	5
295	Городской округ Стрежевой	5269	г. Стрежевой, ул Новая, д. 101	разработка проектной документации	20	2015	68 753.60	68 753.60	м²	506.3	10.04.2015	04.08.2015	24.10.2015	28.10.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
296	Городской округ Стрежевой	5269	г. Стрежевой, ул Новая, д. 101	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	43 236.80	5 200.00	м²	506.3	10.04.2015	30.09.2015	30.10.2015	27.10.2015	ООО "Томскоблстрой"	7017273633	5
297	Городской округ Стрежевой	5269	г. Стрежевой, ул Новая, д. 101	ремонт фасада	10	2015	1 725 219.20	0.00	м²	506.3	10.04.2015				ООО "ТЦЦС"	7017086320	
298	Городской округ Стрежевой	5269	г. Стрежевой, ул Новая, д. 101	[illegible]	21	2015	36 857.60	36 857.60	м²	506.3	10.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
299	Городской округ Стрежевой	5269	г. Стрежевой, ул Новая, д. 101	[illegible]	20	2015	65 209.60	65 209.59	м²	506.3	20.07.2015	04.08.2015	24.10.2015	28.10.2015	ООО "Томскоблстрой"	7017273633	5
300	Городской округ Стрежевой	5269	г. Стрежевой, ул Новая, д. 101	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	40 401.60	1 840.00	м²	506.3	20.07.2015	30.09.2015	30.10.2015	27.10.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
301	Городской округ Стрежевой	5269	г. Стрежевой, ул Новая, д. 101	утепление фасада	22	2015	1 626 696.00	0.00	м²	506.3	20.07.2015						
302	Городской округ Стрежевой	5269	г. Стрежевой, ул Новая, д. 101	строительный контроль	21	2015	34 731.20	34 731.20	м²	506.3	20.07.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
303	[illegible]	5285	г. Стрежевой, ул Строителей, д. 53	разработка проектной документации	20	2015	738 097.18	738 097.18	м²	3162	10.04.2015	08.06.2015	16.08.2015	17.10.2015	ООО "Томскоблстрой"	7017273633	3
304	Городской округ Стрежевой	5285	г. Стрежевой, ул Строителей, д. 53	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	586 220.40	7 920.00	м²	3162	10.04.2015	03.09.2015	16.10.2015	16.10.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
305	Городской округ Стрежевой	5284	г. Стрежевой, ул Строителей, д. 60, корпус 2	[illegible]	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	10.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	26.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
306	Городской округ Стрежевой	5284	г. Стрежевой, ул Строителей, д. 60, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	10.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
307	Городской округ Стрежевой	5284	г. Стрежевой, ул Строителей, д. 60, корпус 2	замена лифтового оборудования	06	2015	1 713 850.00	1 713 788.34	ед.	1	20.07.2015	14.08.2015	05.10.2015	14.09.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	5
308	Городской округ Стрежевой	5284	г. Стрежевой, ул Строителей, д. 60, корпус 2	строительный контроль	21	2015	38 639.00	36 675.07	ед.	1	20.07.2015	05.08.2015	12.10.2015	05.10.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
	Город Томск Итог						**318 531 887.66**	**287 191 119.11**									
309	Город Томск	857	г. Томск, пер Пихтовка, д. 12, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
310	[illegible]	857	г. Томск, пер Пихтовка, д. 12, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
311	Город Томск	851	г. Томск, пер Пихтовка, д. 12, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
312	Город Томск	851	г. Томск, пер Пихтовка, д. 12, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
313	Город Томск	851	г. Томск, пер Пихтовка, д. 12, корпус 2	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 693.10	ед.	1	01.11.2015	26.11.2015	25.12.2015	23.12.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
314	Город Томск	851	г. Томск, пер Пихтовка, д. 12, корпус 2	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.03	ед.	1	01.11.2015	27.11.2015	30.12.2015		ОГКУ "Облстройказачик"	7017058675	
315	Город Томск	851	г. Томск, пер Пихтовка, д. 12, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
316	Город Томск	851	г. Томск, пер Нахимова, д. 12, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
317	Город Томск	851	г. Томск, пер Нахимова, д. 12, корпус 2	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 786.32	ед.	1	01.11.2015		25.12.2015	23.12.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
318	Город Томск	851	г. Томск, пер Нахимова, д. 12, корпус 2	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 568.03	ед.	1	01.11.2015	27.11.2015	30.12.2015		ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
319	Город Томск	355	г. Томск, ул Щорса, д. 2, корпус Б	разработка проектной документации	20	2015	84 495.95	84 495.95	м²	910	14.04.2015	09.10.2015	27.12.2015		ООО "Фобус-5"	7017128354	5
320	Город Томск	355	г. Томск, ул Щорса, д. 2, корпус Б	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	9 280.00	9 280.00	м²	910	14.04.2015	11.12.2015	09.01.2016		ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
321	Город Томск	883	г. Томск, ул Белинского, д. 86	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	17 040.00	17 040.00	м	4312	14.04.2015	20.05.2015	02.06.2015	16.06.2015	ООО "ТПЦ"	7017086320	
322	Город Томск	883	г. Томск, ул Белинского, д. 86	ремонт внутридомовых систем теплоснабжения	03	2015	5 366 371.13	5 262 368.09	м	4312	14.04.2015	30.07.2015	20.10.2015	01.12.2015	ООО "Стандарт инженерных технологий"	7017253997	7
323	Город Томск	883	г. Томск, ул Белинского, д. 86	строительный контроль	21	2015	127 336.44	127 336.44	м	4312	14.04.2015	05.08.2015	27.10.2015		ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
324	Город Томск	482	г. Томск, ул Вершинина, д. 19	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	5 680.00	5 680.00	м²	1640	14.04.2015	17.07.2015	12.08.2015	12.08.2015	ООО "ТПЦ"	7017086320	
325	Город Томск	654	г. Томск, д. Лоскутово, ул Гагарина, д. 45	разработка проектной документации	20	2015	419 086.90	386 172.43	м²	1120	30.07.2015	13.08.2015	26.10.2015	01.10.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
326	Город Томск	654	г. Томск, д. Лоскутово, ул Гагарина, д. 45	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	262 418.90	13 920.00	м²	1120	30.07.2015	03.09.2015	16.10.2015	02.10.2015	ООО "ТПЦ"	7017086320	
327	Город Томск	654	г. Томск, д. Лоскутово, ул Гагарина, д. 45	ремонт крыши	08	2015	10 492 839.30	10 492 839.30	м²	1120	30.07.2015	29.10.2015	20.12.2015		ООО "Ремонтно Строительная Компания-Инжиниринг"	7017288397	7
328	Город Томск	654	г. Томск, д. Лоскутово, ул Гагарина, д. 45	строительный контроль	21	2015	223 251.90	223 251.90	м²	1120	30.07.2015	01.09.2015	25.12.2015		ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
329	Город Томск	130	г. Томск, ул Дзержинского, д. 31, корпус Б	[illegible]	50	2015	8 400.00	8 400.00	м	749	14.04.2015	13.11.2015	12.12.2015	14.12.2015	ООО "ТПЦ"	7017086320	
330	Город Томск	130	г. Томск, ул Дзержинского, д. 31, корпус Б	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	1 680.00	1 680.00	ед.	2	14.04.2015		12.12.2015	14.12.2015	ООО "ТПЦ"	7017086320	
331	Город Томск	158	г. Томск, ул Дзержинского, д. 34, корпус А	[illegible]	20	2015	81 966.50	52 340.40	м²	470	14.04.2015	09.10.2015	28.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	5
332	Город Томск	158	г. Томск, ул Дзержинского, д. 34, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	51 096.00	10 880.00	м²	470	14.04.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
333	Город Томск	816	г. Томск, ул Елизаровых, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"		5
334	Город Томск	816	[illegible]	[illegible]	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1		14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
335	Город Томск	816	г. Томск, ул Елизаровых, д. 2	[illegible]	06	2015	1 708 823.00	1 708 691.92	ед.	1	14.04.2015	14.08.2015	10.10.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
336	Город Томск	816	г. Томск, ул Елизаровых, д. 2	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.01	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	16.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
337	Город Томск	816	г. Томск, ул Елизаровых, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
338	Город Томск	816	г. Томск, ул Елизаровых, д. 2	[illegible]	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
339	Город Томск	816	г. Томск, ул Елизаровых, д. 2	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 691.92	ед.	1	14.04.2015	14.08.2015	10.10.2015	20.10.2015	[illegible]	7020034410	5
340	Город Томск	816	г. Томск, ул Елизаровых, д. 2	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	16.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
341	Город Томск	486	г. Томск, ул Елизаровых, д. 18	разработка проектной документации	20	2015	272 557.89	157 979.81	м²	930	14.04.2015	09.10.2015	27.12.2015		ООО "Фобус-5"	7017128354	5
342	Город Томск	486	г. Томск, ул Елизаровых, д. 18	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	170 667.09	10 560.00	м²	930	14.04.2015	19.12.2015	19.01.2016		ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
343	Город Томск	374	г. Томск, ул Елизаровых, д. 22	разработка проектной документации	20	2015	167 700.53	146 317.87	м²	1310.8	14.04.2015	09.10.2015	27.12.2015		ООО "Фобус-5"	7017128354	5
344	Город Томск	374	г. Томск, ул Елизаровых, д. 22	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	215 076.70	11 680.00	м²	1310.8	14.04.2015	19.12.2015	19.01.2016		ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
345	Город Томск	377	г. Томск, ул Елизаровых, д. 32	разработка проектной документации	20	2015	105 754.35	105 754.35	м²	1170	14.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	30.10.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	3
346	Город Томск	377	г. Томск, ул Елизаровых, д. 32	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	86 698.00	8 880.00	м²	1170	14.04.2015	15.09.2015	15.10.2015	07.10.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
347	Город Томск	377	г. Томск, ул Елизаровых, д. 32	ремонт крыши	08	2015	3 466 626.00	2 682 397.46	м²	1170	30.07.2015	03.11.2015	14.12.2015		ООО "Ремонтно Строительная Компания-Инжиниринг"	7017288397	7
348	Город Томск	377	г. Томск, ул Елизаровых, д. 32	строительный контроль	21	2015	73 758.00	73 758.00	м²	1170	30.07.2015	01.09.2015	18.12.2015		ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
349	Город Томск	461	г. Томск, ул Елизаровых, д. 43	разработка проектной документации	20	2015	349 569.00	161 733.31	м²	1160	14.04.2015	09.10.2015	27.12.2015			7017128354	5
350	Город Томск	461	г. Томск, ул Елизаровых, д. 43	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	218 889.00	10 880.00	м²	1160	14.04.2015	19.12.2015			ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
351	Город Томск	826	г. Томск, ул Калужская, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	143 329.00		м²	504	14.04.2015	08.06.2015	07.08.2015	06.08.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
352	Город Томск	826	[illegible]	[illegible]	50	2015	89 493.60	15 760.00	м²	504	14.04.2015	17.07.2015	12.08.2015	05.08.2015	ООО "ТПЦ"	7017086320	
353	Город Томск	826	г. Томск, ул Калужская, д. 17	перекрытие с вентилируемой крыши на вентилируемую крышу	23	2015	3 597 855.80	2 849 146.78	м²	504	14.04.2015	11.09.2015	18.10.2015	29.12.2015	ООО "Томсгрой"	7017268697	30
354	Город Томск	826	г. Томск, ул Калужская, д. 17	строительный контроль	21	2015	76 708.80	76 708.80	м²	504	14.04.2015	13.08.2015	22.10.2015		ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
355	Город Томск	813	[illegible]	разработка проектной документации	20	2015	147 771.00	147 771.00	м²	425	14.04.2015	08.06.2015	07.08.2015	06.08.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
356	Город Томск	813	г. Томск, ул Калужская, д. 17, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	91 946.40	12 480.00	м²	425	14.04.2015	17.07.2015	12.08.2015	05.08.2015	ООО "ТПЦ"	7017086320	
357	Город Томск	813	г. Томск, ул Калужская, д. 17, корпус 1	[illegible]	23	2015	3 696 464.20	2 949 049.27	м²	425	14.04.2015	11.09.2015	18.10.2015	29.12.2015	ООО "Томсгрой"	7017268697	30
358	Город Томск	813	г. Томск, ул Калужская, д. 17, корпус 1	строительный контроль	21	2015	78 811.20	78 811.20	м²	425	14.04.2015	13.08.2015	22.10.2015		ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
359	[illegible]	627	[illegible]	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	5 600.00	5 600.00	м²	1290	14.04.2015	17.07.2015	12.08.2015	12.08.2015	ООО "ТПЦ"	7017086320	
360	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	[illegible]	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
361	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
362	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 822.77	ед.	1	14.04.2015	20.07.2015	23.09.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
363	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 568.81	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	30.09.2015	06.11.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
364	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
365	Город Томск	848	[illegible]	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015		2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
366	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 822.77	ед.	1	14.04.2015		23.09.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
367	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 568.81	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	30.09.2015	06.11.2015	[illegible]	7017058675	
368	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
369	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
370	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 822.78	ед.	1	14.04.2015	20.07.2015	23.09.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
371	Город Томск	848	г. Томск, ул Киевская, д. 96	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 568.82	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	30.09.2015	06.11.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
372	Город Томск	618	г. Томск, ул Косарева, д. 25	разработка проектной документации	20	2015	174 523.25	174 523.25	м²	2280	14.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	30.09.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	3
373	Город Томск	618	г. Томск, ул Косарева, д. 25	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	333 633.20	8 480.00	м²	2280	14.04.2015	30.09.2015	30.10.2015	07.10.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
374	Город Томск	528	г. Томск, ул Красноармейская, д. 122	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
375	Город Томск	528	[illegible]	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
376	Город Томск	528	г. Томск, ул Красноармейская, д. 122	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1		07.08.2015	03.10.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
377	Город Томск	528	г. Томск, ул Красноармейская, д. 122	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.59	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	09.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
	Город Томск	528	[illegible]	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
379	Город Томск	528	г. Томск, ул Красноармейская, д. 122	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1		14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
380	Город Томск	528	г. Томск, ул Красноармейская, д. 122	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	14.04.2015	07.08.2015	03.10.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
381	Город Томск	528	[illegible]	[illegible]	21	2015	38 525.00	36 566.59	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	09.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
382	Город Томск	528	г. Томск, ул Красноармейская, д. 122	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	[illegible]	7017183034	5
383	Город Томск	528	[illegible]	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
384	Город Томск	528	г. Томск, ул Красноармейская, д. 122	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	14.04.2015	07.08.2015	03.10.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
385	Город Томск	528	г. Томск, ул Красноармейская, д. 122	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.58	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	09.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
386	Город Томск	707	г. Томск, д. Лоскутово, ул Ленина, д. 5	разработка проектной документации	20	2015	121 288.05	121 288.05	м²	540	14.04.2015	09.10.2015	27.12.2015	25.12.2015	[illegible]	7017297183	5
387	Город Томск	707	г. Томск, д. Лоскутово, ул Ленина, д. 5	[illegible]	50	2015	75 468.12	12 640.00	м²	540	14.04.2015	26.11.2015	25.12.2015	25.12.2015	ООО "ТПЦ"	7017086320	
388	Город Томск	862	г. Томск, ул Матросова, д. 4	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
389	Город Томск	862	г. Томск, ул Матросова, д. 4	[illegible]	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015		02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
390	Город Томск	862	г. Томск, ул Матросова, д. 4	[illegible]	06	2015	1 708 823.00	1 708 665.96	ед.	1	14.04.2015	14.08.2015	10.10.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
391	[illegible]	862	[illegible]	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.45	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	16.10.2015	26.10.2015	[illegible]	7017058675	
392	Город Томск		г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015		22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
393	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	[illegible]	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
394	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 665.96	ед.	1	14.04.2015	14.08.2015	10.10.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
395	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.31	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	16.10.2015	26.10.2015	[illegible]	7017058675	
396	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	[illegible]	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
397	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
398	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1		14.08.2015	10.10.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
399	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.31	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	16.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
400	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1		08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
401	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройказакчик"	7017058675	
402	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	14.04.2015	14.08.2015	10.10.2015	20.10.2015	АО "Томскнипремонт"	7020034410	5
403	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.31	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	16.10.2015	26.10.2015	[illegible]	7017058675	
404	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5

405	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
406	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	14.04.2015	14.08.2015	10.10.2015	20.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
407	Город Томск	847	г. Томск, ул Мокрушина, д. 1	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.29	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	16.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
408	Город Томск	863	г. Томск, ул Мокрушина, д. 22	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
409	Город Томск	863	г. Томск, ул Мокрушина, д. 22	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
410	Город Томск	863	г. Томск, ул Мокрушина, д. 22	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 756.82	ед.	1	14.04.2015	14.08.2015	10.10.2015	20.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
411	Город Томск	863	г. Томск, ул Мокрушина, д. 22	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 567.40	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	16.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
412	Город Томск	733	г. Томск, ул Полины Осипенко, д. 16	разработка проектной документации	20	2015	165 070.80	165 070.80	м	1210	14.04.2015	02.11.2015	20.12.2015		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
413	Город Томск	733	г. Томск, ул Полины Осипенко, д. 16	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	100 876.60	18 080.00	м	1210	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТПЦК"	7017086320	
414	Город Томск	294	г. Томск, ул Советская, д. 46	разработка проектной документации	20	2015	407 477.40	151 218.03	м²	1640	14.04.2015	09.10.2015	28.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	5
415	Город Томск	294	г. Томск, ул Советская, д. 46	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	255 149.40	10 800.00	м²	1640	14.04.2015	19.12.2015	19.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
416	Город Томск	846	г. Томск, ул Советская, д. 86	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 480.00	2 480.00	ед.	1	14.04.2015	20.05.2015	02.06.2015	26.05.2015	ООО "ТПЦК"	7017086320	
417	Город Томск	846	г. Томск, ул Советская, д. 86	замена лифтового оборудования	06	2015	1 707 463.29	1 707 463.29	ед.	1	14.04.2015	06.07.2015	26.09.2015	25.09.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
418	Город Томск	846	г. Томск, ул Советская, д. 86	строительный контроль	21	2015	17 566.49	17 566.49	ед.	1	14.04.2015	30.06.2015	26.09.2015	15.10.2015	МБУ «Центр технического надзора»	7017201798	
419	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	разработка проектной документ	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	20.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
420	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
421	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	14.04.2015	07.08.2015	03.10.2015	20.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
422	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.74	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	09.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
423	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	20.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
424	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
425	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	14.04.2015	07.08.2015	03.10.2015	20.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
426	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.74	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	09.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
427	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	20.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
428	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	[illegible]	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
429	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	[illegible]	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	14.04.2015	07.08.2015	03.10.2015	20.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
430	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.74	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	09.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
431	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	[illegible]	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	20.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
432	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
433	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	14.04.2015	07.08.2015	03.10.2015	20.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
434	Город Томск	828		строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.74	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	09.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
435	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	20.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
436	Город Томск	828	г. Томск, ул Советская, д. 99	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
437	Город Томск	828		замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	14.04.2015	07.08.2015	03.10.2015	20.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
438	Город Томск	828		строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.74	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	09.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
439	Город Томск	526	г. Томск, ул Усова, д. 21	разработка проектной документации	20	2015		155 851.92	м²	1545	14.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	14.09.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	3
440	Город Томск	526	г. Томск, ул Усова, д. 21	[illegible]	50	2015	219 270.90	7 920.00	м²	1545	14.04.2015	02.09.2015	01.10.2015	16.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
441	Город Томск		г. Томск, ул Усова, д. 66	разработка проектной документации	20	2015	117 280.80	111 505.20	м	1541,2	14.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	5
442	Город Томск	160	г. Томск, ул Усова, д. 66	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015		18 080.00	м	1541,2	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТПЦК"	7086320	
443	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
444	[illegible]	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	[illegible]	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	14.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
445	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 763.90	ед.	1	30.07.2015	15.09.2015	08.11.2015	12.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
446	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 567.55	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
447	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	[illegible]	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
448	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	14.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
449	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	30.07.2015	15.09.2015	08.11.2015	12.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
450	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	[illegible]	21	2015	38 525.00	36 566.36	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
451	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
452	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	14.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
453	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	30.07.2015	15.09.2015	08.11.2015	12.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
454	Город Томск	865	г. Томск, ул Учебная, д. 5	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
455	Город Томск	744	г. Томск, ул Учебная, д. 15	[illegible]	20	2015		19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
456	Город Томск	744	г. Томск, ул Учебная, д. 15	[illegible]	50	2015	2 500.00		ед.	1	14.04.2015	22.05.2015	04.06.2015	27.05.2015	ООО "ТПЦК"	7017086320	
457	Город Томск	744		замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 727.32	ед.	1	14.04.2015	14.08.2015	10.10.2015	20.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
458	Город Томск	744	г. Томск, ул Учебная, д. 15	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.83	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	16.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
459	Город Томск	649	г. Томск, ул Учебная, д. 50	разработка проектной документации	20	2015	457 639.00	285 461.73	м²	944	30.07.2015	09.10.2015	07.12.2015		ООО ПКБ "Стиль"	7024028777	5
460	[illegible]	649	г. Томск, ул Учебная, д. 50	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	286 559.00	20 000.00	м²	944	30.07.2015	30.12.2015	02.03.2016		ООО "ТПЦК"	7017086320	
461	Город Томск	1254	г. Томск, пер Ванцетти, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
462	Город Томск	1254	г. Томск, пер Ванцетти, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
463	Город Томск	1254	г. Томск, пер Ванцетти, д. 2	замена лифтового оборудования		2015	1 708 823.00	1 708 746.20	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	20.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
464	Город Томск	1254	г. Томск, пер Ванцетти, д. 2	[illegible]	21	2015	38 525.00		ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	26.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
465	Город Томск	1268	г. Томск, пер Заозерный, д. 16, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	103 836.00	68 075.34	ед.	4	14.04.2015	02.11.2015	20.12.2015	28.12.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
466	Город Томск	1268	г. Томск, пер Заозерный, д. 16, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	67 188.00	2 400.00	ед.	4	14.04.2015	09.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	ООО "ТПЦК"	7017086320	
467	Город Томск	1268	г. Томск, пер Заозерный, д. 16, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	109 944.00	73 748.30	м	723	29.10.2015	02.11.2015	20.12.2015	28.12.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
468	Город Томск	1268	г. Томск, пер Заозерный, д. 16, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	67 188.00	7 040.00	м	723	29.10.2015	09.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	ООО "ТПЦК"	7017086320	
469	Город Томск	1269	г. Томск, пер Заозерный, д. 16, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	100 691.00	68 075.34	ед.	4	14.04.2015	02.11.2015	20.12.2015	28.12.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
470	Город Томск	1269	[illegible]	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	65 153.00	2 720.00	ед.	4	14.04.2015	09.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	ООО "ТПЦК"	7017086320	
471	Город Томск	1269	г. Томск, пер Заозерный, д. 16, корпус 2	[illegible]	20	2015	106 614.00	73 748.30	м	770	29.10.2015	02.11.2015	20.12.2015	28.12.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
472	Город Томск	1269	г. Томск, пер Заозерный, д. 16, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	65 153.00	7 600.00	м	770	29.10.2015	09.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	ООО "ТПЦК"	7017086320	
473	Город Томск	1723	г. Томск, пер Островского, д. 8	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
474	Город Томск	1723	г. Томск, пер Островского, д. 8	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
475	Город Томск	1723	г. Томск, пер Островского, д. 8	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
476	Город Томск	1723	г. Томск, пер Островского, д. 8	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.36	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
477	Город Томск	1723	г. Томск, пер Островского, д. 8	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00		ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
478	Город Томск	1723	г. Томск, пер Островского, д. 8	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
479	Город Томск	1723	г. Томск, пер Островского, д. 8	[illegible]	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
480	Город Томск	1723	г. Томск, пер Островского, д. 8	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
481	Город Томск	1617	г. Томск, пр-кт Ленина, д. 243, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	112 323.60	112 323.60	м	944	14.04.2015	16.07.2015	03.10.2015	30.10.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	3
482	Город Томск	1617	г. Томск, пр-кт Ленина, д. 243, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	68 642.20	11 760.00	м	944	14.04.2015	30.09.2015	30.10.2015	29.10.2015	ООО "ТПЦК"	7017086320	
483	Город Томск	1617	г. Томск, пр-кт Ленина, д. 243, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	53 041.70	0.00	ед.	2	14.04.2015						
484	Город Томск	1617	г. Томск, пр-кт Ленина, д. 243, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	34 321.10	0.00	ед.	2	14.04.2015						
485	Город Томск	1610	г. Томск, ул 5 Армии, д. 9	разработка проектной документации	20	2015	1 282 977.00	0.00	м²	1651,6	14.04.2015	14.04.2015	06.11.2015	06.11.2015	РФКР МКД ТО	7017996657	
486	Город Томск	1610	г. Томск, ул 5 Армии, д. 9	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	798 296.80	10 160.00	м²	1651,6	14.04.2015	23.10.2015	22.11.2015	23.11.2015	ООО "ТПЦК"	7017086320	
487	Город Томск	1449	г. Томск, ул Асиновская, д. 5, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	20 640.00	20 640.00	м²	1879,6	14.04.2015	15.09.2015	15.10.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
488	Город Томск	1449	[illegible]	[illegible]	08	2015	16 880 591.30	16 880 591.30	м²	1879,6	14.04.2015	03.10.2015	05.10.2015	16.11.2015	ООО "Ремонтно Строительная Компания-Инжиниринг"	7017288397	6
489	Город Томск	1449	г. Томск, ул Асиновская, д. 5, корпус 1	строительный контроль	21	2015	369 353.38	361 244.65	м²	1879,6	14.04.2015	06.10.2015	10.10.2015	26.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
490	Город Томск	1453	г. Томск, ул Асиновская, д. 9, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	47 646.00	47 646.00	м	336	14.04.2015	16.07.2015	03.10.2015	13.10.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	3
491	Город Томск	1453	г. Томск, ул Асиновская, д. 9, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	29 117.00	8 240.00	м	336	14.04.2015	17.09.2015	16.10.2015	13.10.2015	ООО "ТПЦК"	7017086320	
492	Город Томск	1453	г. Томск, ул Асиновская, д. 9, корпус А	ремонт внутридомовых систем теплоснабжения	03	2015	1 184 532.50	0.00	м	336	14.04.2015						
493	Город Томск	1453	г. Томск, ул Асиновская, д. 9, корпус А	строительный контроль	21	2015	26 470.00	25 349.00	м	336	14.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	

1			4					9	10		12			15			18
494	Город Томск	1769	г. Томск, ул Водяная, д. 72	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	21.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
495	Город Томск	1769	г. Томск, ул Водяная, д. 72	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
496	Город Томск	1769	г. Томск, ул Водяная, д. 72	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 708,44	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
497	Город Томск	1769	г. Томск, ул Водяная, д. 72	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 566,36	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
498	Город Томск	1769	г. Томск, ул Водяная, д. 72	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	21.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
499	Город Томск	1769	г. Томск, ул Водяная, д. 72	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
500	Город Томск	1769	г. Томск, ул Водяная, д. 72	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 675,40	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
501	Город Томск	1769	г. Томск, ул Водяная, д. 72	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 565,65	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
502	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	31.07.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
503	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
504	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
505	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
506	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	31.07.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
507	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
508	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
509	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
510	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	31.07.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
511	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
512	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
513	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
514	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	31.07.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
515	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
516	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
517	Город Томск	1380	г. Томск, ул Говорова, д. 6	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 568,11	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
518	Город Томск	1381	г. Томск, ул Говорова, д. 6, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	31.07.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
519	Город Томск	1381	г. Томск, ул Говорова, д. 6, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
520	Город Томск	1381	г. Томск, ул Говорова, д. 6, корпус 1	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 750,92	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	26.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
521	Город Томск	1381	г. Томск, ул Говорова, д. 6, корпус 1	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 567,27	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
522	Город Томск	1382	г. Томск, ул Говорова, д. 6, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
523	Город Томск	1382	г. Томск, ул Говорова, д. 6, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
524	Город Томск	1382	г. Томск, ул Говорова, д. 6, корпус 2	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
525	Город Томск	1382	г. Томск, ул Говорова, д. 6, корпус 2	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	17.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
526	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
527	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
528	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	30.07.2015	01.10.2015	27.11.2015	23.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
529	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 565,84	ед.	1	30.07.2015	01.09.2015	01.12.2015	25.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
530	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
531	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
532	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	30.07.2015	01.10.2015	27.11.2015	23.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
533	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	30.07.2015	01.09.2015	01.12.2015	25.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
534	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
535	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
536	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	30.07.2015	01.10.2015	27.11.2015	23.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
537	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	30.07.2015	01.09.2015	01.12.2015	25.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
538	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
539	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
540	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	30.07.2015	01.10.2015	27.11.2015	23.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
541	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	30.07.2015	01.09.2015	01.12.2015	25.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
542	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
543	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
544	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	30.07.2015	01.10.2015	27.11.2015	23.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
545	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	30.07.2015	01.09.2015	01.12.2015	25.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
546	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
547	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
548	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	30.07.2015	01.10.2015	27.11.2015	23.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
549	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	30.07.2015	01.09.2015	01.12.2015	25.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
550	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
551	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
552	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	30.07.2015	01.10.2015	27.11.2015	23.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
553	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	30.07.2015	01.09.2015	01.12.2015	25.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
554	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
555	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
556	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	30.07.2015	01.10.2015	27.11.2015	23.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
557	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	30.07.2015	01.09.2015	01.12.2015	25.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
558	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
559	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
560	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	30.07.2015	01.10.2015	27.11.2015	23.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
561	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 565,84	ед.	1	30.07.2015	01.09.2015	01.12.2015	25.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
562	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
563	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
564	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	30.10.2015	06.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
565	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	30.10.2015	27.11.2015	03.01.2016	28.12.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
566	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
567	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
568	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	30.10.2015	06.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
569	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	30.10.2015	27.11.2015	03.01.2016	28.12.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
570	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
571	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
572	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	30.10.2015	06.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
573	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	30.10.2015	27.11.2015	03.01.2016	28.12.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
574	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
575	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
576	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	30.10.2015	06.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
577	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 565,84	ед.	1	30.10.2015	27.11.2015	03.01.2016	28.12.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
578	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
579	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
580	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
581	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
582	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
583	Город Томск	1417	г. Томск, ул Говорова, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
584	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	31.07.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
585	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
586	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
587	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	строительный контроль.	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	

588	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	31.07.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
589	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
590	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
591	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
592	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	31.07.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
593	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
594	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	[illegible]	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
595	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
596	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	[illegible]	31.07.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
597	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
598	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	22.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
599	Город Томск	1040	г. Томск, ул Говорова, д. 86	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	14.04.2015	[illegible]	29.10.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
600	Город Томск	1308	г. Томск, ул Нижне-Луговая, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
601	Город Томск	1308	г. Томск, ул Нижне-Луговая, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
602	Город Томск	1308	г. Томск, ул Нижне-Луговая, д. 2	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 675,40	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	[illegible]	21.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
603	Город Томск	1308	г. Томск, ул Нижне-Луговая, д. 2	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 565,66	[illegible]	1	14.04.2015	13.08.2015	29.10.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
604	Город Томск	1308	г. Томск, ул Нижне-Луговая, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
605	Город Томск	1308	г. Томск, ул Нижне-Луговая, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	03.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
606	Город Томск	1308	г. Томск, ул Нижне-Луговая, д. 2	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 675,40	ед.	1	14.04.2015	26.08.2015	22.10.2015	21.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
607	Город Томск	1308	г. Томск, ул Нижне-Луговая, д. 2	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 565,65	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	[illegible]	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
608	Город Томск	1398	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 1	разработка проектной документации	20		51 545,70	40 077,77	м	541	14.04.2015	[illegible]	[illegible]		ООО "Сибирский город"	7017256331	5
609	Город Томск	1398	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной ст	50	2015	30 321,00	18 080,00	м	541	14.04.2015	[illegible]	28.02.2016		ООО "ПЦС"		
610	Город Томск	1398	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	36 385,20	26 718,51	м	682	14.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	5
611	Город Томск	1398	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	24 256,80	18 080,00	м	682	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ПЦС"		
612	Город Томск	1398	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	48 513,60	37 851,22	м	380	[illegible]	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	5
613	Город Томск	1398	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	30 321,00	18 080,00	м	380	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ПЦС"	[illegible]	
614	Город Томск	1398	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	154 637,10	118 006,75	ед.	6	14.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	5
615	Город Томск	1398	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	100 059,30	18 080,00	ед.	6	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ПЦС"	[illegible]	
616	Город Томск	1399	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	106 383,60	99 214,40	м	1822,5	14.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	3
617	Город Томск	1399	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	65 012,20	18 080,00	м	1822,5	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ПЦС"		
618	Город Томск	1399	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	50 236,70	47 352,33	ед.	2	14.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	3
619	Город Томск	1399	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной ст	50	2015	32 506,10	18 080,00	ед.	2	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ПЦС"	[illegible]	
620	Город Томск	1399	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	50 236,70	47 352,33	м	646,8	30.10.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	3
621	Город Томск	1399	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	29 551,00	18 080,00	м	646,8	30.10.2015	[illegible]	28.02.2016		ООО "ПЦС"	[illegible]	
622	Город Томск	1399	г. Томск, ул Первомайская, д. 63, корпус 2	разработка проектной документации	20	2015	35 461,20	31 568,22	м	632,7	30.10.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	3
623	Город Томск	1399	[illegible]	проведение проверки достоверности определения сметной ст	50	2015	23 640,80	18 080,00	м	632,7	30.10.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ПЦС"	[illegible]	
624	Город Томск	1321	г. Томск, ул Пролетарская, д. 25	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
625	Город Томск	1321	г. Томск, ул Пролетарская, д. 25	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	[illegible]	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
626	Город Томск	1321	г. Томск, ул Пролетарская, д. 25	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 734,40	ед.	1	14.04.2015	15.09.2015	08.11.2015	06.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
627	Город Томск	1321	г. Томск, ул Пролетарская, д. 25	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 072,31	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	13.11.2015	[illegible]	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
628	Город Томск	1321	г. Томск, ул Пролетарская, д. 25	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
629	Город Томск	1321	г. Томск, ул Пролетарская, д. 25	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	[illegible]	02.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
630	Город Томск	1321	г. Томск, ул Пролетарская, д. 25	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 780,42	ед.	1	14.04.2015	15.09.2015	08.11.2015	06.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
631	[illegible]	1321	г. Томск, ул Пролетарская, д. 25	строительный контроль	21	2015	38 525,00	34 072,31	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	13.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
632	Город Томск	1894	г. Томск, ул Пролетарская, д. 37	разработка проектной документации	20	2015	67 356,50	57 081,78	м²	402,3	14.04.2015	09.10.2015	27.12.2015		ООО "Фобус-5"	7017128354	5
633	Город Томск	1894	г. Томск, ул Пролетарская, д. 37	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	42 176,50	10 560,00	м²	402,3	14.04.2015	11.12.2015	[illegible]		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
634	Город Томск	1404	г. Томск, ул Пролетарская, д. 43, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	71 457,05	71 457,05	м²	391	14.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	16.10.2015	ООО "Сибирский город"	7017256331	3
635	Город Томск	1404	г. Томск, ул Пролетарская, д. 43, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	63 469,10	7 760,00	м²	391	14.04.2015	05.08.2015	[illegible]	09.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
636	Город Томск	1404	г. Томск, ул Пролетарская, д. 43, корпус А	ремонт крыши	08	2015	2 537 816,70	2 217 371,48	м²	391	14.04.2015	13.09.2015	22.11.2015	22.12.2015	ООО "Фаворит"	7017198961	15
637	Город Томск	1404	г. Томск, ул Пролетарская, д. 43, корпус А	строительный контроль	21	2015	53 996,10	53 996,10	м²	391	14.04.2015	01.09.2015	[illegible]	25.12.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
638	Город Томск	1628	г. Томск, ул Профсоюзная, д. 20, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	220 095,36	191 614,20	м	2647,68	14.04.2015	02.11.2015	21.12.2015	25.12.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
639	Город Томск	1628	г. Томск, ул Профсоюзная, д. 20, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	134 502,72	14 720,00	м	2647,68	14.04.2015	[illegible]	25.12.2015		ООО "ПЦС"	7017080370	
640	Город Томск	1628	г. Томск, ул Профсоюзная, д. 20, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	103 933,92	0,00	ед.	2	14.04.2015						
641	Город Томск	1628	г. Томск, ул Профсоюзная, д. 20, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	67 251,36	0,00	ед.	2	14.04.2015						
642	Город Томск	1366	г. Томск, пр-кт Мира, д. 1	разработка проектной документации	20	2015	303 228,84	264 559,53	м²	1233,1	14.04.2015	09.10.2015	28.12.2015		ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
643	Город Томск	1366	г. Томск, пр-кт Мира, д. 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	446 594,40	7 680,00	м²	1233,1	14.04.2015	19.12.2015	19.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
644	Город Томск	1368	г. Томск, пр-кт Мира, д. 5	разработка проектной документации	20	2015	304 797,60	304 797,60	м	3712	14.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "Сигма"	7014025209	5
645	Город Томск	1368	г. Томск, пр-кт Мира, д. 5	проведение проверки достоверности определения сметной ст	50	2015	186 265,20	19 200,00	м	3712	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ПЦС"	7017080370	
646	Город Томск	1369	г. Томск, пр-кт Мира, д. 11	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	58 000,80	58 000,80	м	850	14.12.2015	30.12.2015	30.01.2016		ООО "ПЦС"	7017080370	
647	Город Томск	1369	г. Томск, пр-кт Мира, д. 11	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	21 091,20	21 091,20	м	260	14.12.2015	30.12.2015	30.01.2016		ООО "ПЦС"	7017080370	
648	Город Томск	1369	г. Томск, пр-кт Мира, д. 11	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	26 364,00	26 364,00	м	260	14.12.2015	30.12.2015	30.01.2016		ООО "ПЦС"	7017080370	
649	Город Томск	1369	г. Томск, пр-кт Мира, д. 11	[illegible]	50	2015	26 364,00	26 364,00	м	300	14.12.2015	30.12.2015	30.01.2016		ООО "ПЦС"	7017080370	
650	Город Томск	1369	г. Томск, пр-кт Мира, д. 11	[illegible]	50	2015	29 000,40	29 000,40	ед.	1	14.12.2015	30.12.2015	30.01.2016		ООО "ПЦС"	7017080370	
651	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
652	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	[illegible]	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
653	Город Томск	4070	[illegible]	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
654	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
655	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
656	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	[illegible]	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
657	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
658	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	[illegible]	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
659	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	[illegible]	ед.	1	14.04.2015	[illegible]	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
660	Город Томск	4070	[illegible]	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	[illegible]	[illegible]	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
661	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	[illegible]	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
662	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
663	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
664	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	[illegible]	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
665	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
666	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
667	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	разработка проектной документации	20	[illegible]	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
668	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	[illegible]	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
669	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 789,86	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
670	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 568,10	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
671	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
672	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
673	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
674	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
675	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
676	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500,00	2 500,00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
677	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823,00	1 708 683,66	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
678	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	строительный контроль	21	2015	38 525,00	36 565,83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
679	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	19 221,00	19 221,00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5

1			4				8	9	10								8
680	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
681	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
682	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 568.10	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
683	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
684	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
685	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
686	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
687	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
688	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
689	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
690	Город Томск	4070	г. Томск, тракт Иркутский, д. 17	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 568.12	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
691	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
692	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	19.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
693	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	03.11.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
694	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
695	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
696	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	19.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
697	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	03.11.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
698	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
699	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
700	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	19.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
701	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	03.11.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
702	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.36	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
703	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
704	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	19.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
705	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	03.11.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
706	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
707	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
708	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	19.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
709	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	03.11.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
710	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.37	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
711	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	0.00	ед.	1	14.12.2015						
712	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	0.00	ед.	1	14.12.2015						
713	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	0.00	ед.	1	14.12.2015						
714	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	0.00	ед.	1	14.12.2015						
715	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	0.00	ед.	1	14.12.2015						
716	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	0.00	ед.	1	14.12.2015						
717	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	разработка проектной документации	20	2015	68 353.00	0.00	ед.	1	14.12.2015						
718	Город Томск	4074	г. Томск, тракт Иркутский, д. 51	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	0.00	ед.	1	14.12.2015						
719	Город Томск	3124	г. Томск, тракт Иркутский, д. 80, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	8 400.00	8 400.00	м²	940	14.04.2015	20.05.2015	02.06.2015	16.06.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
720	Город Томск	3124	г. Томск, тракт Иркутский, д. 80, корпус 1	ремонт крыши	08	2015	5 350 389.25	5 350 389.25	м²	940	14.04.2015	06.07.2015	04.08.2015	08.10.2015	ООО "Август"	7017269161	15
721	Город Томск	3124	г. Томск, тракт Иркутский д. 80, корпус 1	строительный контроль	21	2015	113 838.07	113 838.07	м²	940	14.04.2015	30.06.2015	04.08.2015	22.10.2015	МБУ «Центр технического надзора»	7017201798	
722	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
723	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015		2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
724	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	30.10.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
725	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
726	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
727	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
728	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	30.10.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
729	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.36	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
730	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
731	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
732	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	30.10.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
733	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.36	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
734	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
735	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
736	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	30.10.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
737	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
738	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
739	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
740	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	30.10.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
741	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.36	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
742	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
743	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
744	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	30.10.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
745	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.66	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	13.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
746	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
747	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
748	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
749	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
750	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
751	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
752	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
753	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
754	г	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
755	Город Томск	4382	г. Томск, тракт Иркутский, д. 85	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	13.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
756	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
757	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
758	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
759	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
760	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
761	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	

1			4				8		10								
762	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
763	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
764	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
765	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
766	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
767	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
768	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
769	Город Томск	4079	г. Томск, тракт Иркутский, д. 91	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
770	Город Томск	3071	г. Томск, тракт Иркутский, д. 179, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
771	Город Томск	3071	г. Томск, тракт Иркутский, д. 179, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
772	Город Томск	3072	г. Томск, тракт Иркутский, д. 179, корпус 2	разработка проектной документации		2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
773	Город Томск	3072	г. Томск, тракт Иркутский, д. 179, корпус 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
774	Город Томск	3878	г. Томск, тракт Иркутский, д. 200	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
775	Город Томск	3878	г. Томск, тракт Иркутский, д. 200	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
776	Город Томск	3878	г. Томск, тракт Иркутский, д. 200	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 713.16	ед.	1	30.07.2015	22.09.2015	23.11.2015	16.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
777	Город Томск	3878	г. Томск, тракт Иркутский, д. 200	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.46	ед.	1	30.07.2015	01.09.2015	20.11.2015	17.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
778	Город Томск	3080	г. Томск, тракт Иркутский, д. 202	разработка проектной документации	20	2015		19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
779	Город Томск	3080	г. Томск, тракт Иркутский, д. 202	проведение проверки достоверности определения сметной сто	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
780	Город Томск	3080	г. Томск, тракт Иркутский, д. 202	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
781	Город Томск	3080	г. Томск, тракт Иркутский, д. 202	проведение проверки достоверности определения сметной сто	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
782	Город Томск	3080	г. Томск, тракт Иркутский, д. 202	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
783	Город Томск	3080	г. Томск, тракт Иркутский, д. 202	проведение проверки достоверности определения сметной сто	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
784	Город Томск	3080	г. Томск, тракт Иркутский, д. 202	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
785	Город Томск	3080	г. Томск, тракт Иркутский, д. 202	проведение проверки достоверности определения сметной сто	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
786	Город Томск	3332	г. Томск, п. Светлый, д. 9	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
787	Город Томск	3332	г. Томск, п. Светлый, д. 9	проведение проверки достоверности определения сметной сто	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	24.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
788	Город Томск	3879	г. Томск, ул Бела Куна, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	328 541.30	278 424.83	м²	1012	14.04.2015	16.07.2015	28.09.2015	19.10.2015	ООО "Сибирский город"	7017256331	3
789	Город Томск	3879	г. Томск, ул Бела Куна, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	263 113.20	15 760.00	м²	1012	14.04.2015	10.09.2015	09.10.2015	13.10.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
790	Город Томск	3879	г. Томск, ул Бела Куна, д. 2	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу	23	2015	10 577 777.10	6 794 624.59	м²	1012	14.04.2015	14.11.2015	16.12.2015	30.12.2015	ООО "Ремонтно Строительная Компания-Инжиниринг"	7017288397	7
791	Город Томск	3879	[illegible]	строительный контроль	21	2015	225 525.60	225 525.60	м²	1012	14.04.2015	01.09.2015	20.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
792	Город Томск	3880	г. Томск, ул Бела Куна, д. 16	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	6 720.00	6 720.00	м²	1133	14.04.2015	20.05.2015	02.06.2015	16.06.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
793	Город Томск	3880	[illegible]	[illegible]	08	2015	4 400 000.00		м²	1133	14.04.2015	02.07.2015	13.09.2015	25.12.2015	ООО "Томстрой"	7017268697	15
794	Город Томск	3880	г. Томск, ул Бела Куна, д. 16	строительный контроль	21	2015	98 705.91	98 705.91		1133	14.04.2015	29.06.2015	13.09.2015	30.12.2015	МБУ «Центр технического надзора»	7017201798	
795	Город Томск	4351	г. Томск, ул Бела Куна, д. 26	разработка проектной документации	20	2015	382 599.90	382 599.90	м²	880	14.12.2015	02.10.2015	16.11.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
796	Город Томск	4351	г. Томск, ул Бела Куна, д. 26	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	239 571.90	6 000.00	м²	880	30.07.2015	02.10.2015	16.11.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
797	Город Томск	4352	[illegible]	разработка проектной документации	20	2015	386 371.65	386 371.65	м²	880	14.12.2015	02.10.2015	16.11.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
798	Город Томск	4352	г. Томск, ул Бела Куна, д. 28	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	241 933.65	6 000.00	м²	880	30.07.2015	02.10.2015	16.11.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
799	Город Томск	4100	г. Томск, ул Бела Куна, д. 30	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	9 840.00	9 840.00	м²	1140	30.07.2015	20.05.2015	02.06.2015	16.06.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
800	Город Томск	4100	г. Томск, ул Бела Куна, д. 30	ремонт крыши	08	2015	4 244 856.52	4 244 856.52	м²	1140	30.07.2015	14.08.2015	09.11.2015	31.12.2015	ООО "РСК "Кровля"	7017332631	17
801	Город Томск	4100	г. Томск, ул Бела Куна, д. 30	[illegible]	21	2015	104 413.71	104 413.71	м²	1140	30.07.2015	05.08.2015	16.11.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
802	Город Томск	4101	г. Томск, ул Бела Куна, д. 32	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	9 840.00	9 840.00	м²	1140	30.07.2015	20.05.2015	02.06.2015	09.07.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
803	Город Томск	4101	г. Томск, ул Бела Куна, д. 32	[illegible]	08	2015		4 244 856.52	м²	1140	30.07.2015	14.08.2015	09.11.2015	30.12.2015	ООО "РСК "Кровля"	7017332631	17
804	Город Томск	4101	г. Томск, ул Бела Куна, д. 32	строительный контроль	21	2015	104 413.71	104 413.71	м²	1140	30.07.2015	05.08.2015	16.11.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
805	[illegible]	4328	[illegible]	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
806	Город Томск	4328	г. Томск, ул Вокзальная, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
807	Город Томск	4328	г. Томск, ул Вокзальная, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
808	Город Томск	4328	г. Томск, ул Вокзальная, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
809	Город Томск	4330	г. Томск, ул Вокзальная, д. 25	[illegible]	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
810	Город Томск		г. Томск, ул Вокзальная, д. 25	[illegible]	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
811	Город Томск	4330	г. Томск, ул Вокзальная, д. 25	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
812	Город Томск	4330	[illegible]	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
813	Город Томск	4330	г. Томск, ул Вокзальная, д. 25	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
814	Город Томск	4330	[illegible]	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
815	Город Томск	4330	г. Томск, ул Вокзальная, д. 25	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
816	Город Томск	4330	г. Томск, ул Вокзальная, д. 25	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
817	Город Томск	4339	г. Томск, ул Железнодорожная, д. 62	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
818	Город Томск	4339	г. Томск, ул Железнодорожная, д. 62	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
819	Город Томск	3944	[illegible]	[illegible]	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
820	Город Томск	3944	г. Томск, ул Ивана Черных, д. 96, корпус 22	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	23.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
821	Город Томск	3172	г. Томск, ул Междутородная, д. 28	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	24.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
822	Город Томск	3172	г. Томск, ул Междутородная, д. 28	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
823	Город Томск	4360	г. Томск, ул Мичурина, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	21.08.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
824	Город Томск	4360	г. Томск, ул Мичурина, д. 2	[illegible]	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
825	Город Томск	4360	г. Томск, ул Мичурина, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	21.08.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
826	Город Томск	4360	г. Томск, ул Мичурина, д. 2	[illegible]	50	2015		2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
827	Город Томск	4360	г. Томск, ул Мичурина, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	21.08.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
828	Город Томск	4360	г. Томск, ул Мичурина, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00		1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
829	Город Томск	4360	г. Томск, ул Мичурина, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	21.08.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
830	Город Томск	4360	г. Томск, ул Мичурина, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
831	Город Томск	4360	г. Томск, ул Мичурина, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	21.08.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
832	Город Томск	4360	г. Томск, ул Мичурина, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
833	Город Томск	4293	г. Томск, ул Мичурина, д. 6, корпус А	разработка проектной документации	20	2015		19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	26.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
834	Город Томск	4293	г. Томск, ул Мичурина, д. 6, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	24.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
835	Город Томск	3412	г. Томск, ул Пушкина, д. 56, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
836	Город Томск	3412	г. Томск, ул Пушкина, д. 56, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	19.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
837	Город Томск	3412	г. Томск, ул Пушкина, д. 56, корпус 1	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 648.26	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	30.10.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
838	Город Томск	3412	г. Томск, ул Пушкина, д. 56, корпус 1	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.07	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
839	Город Томск	4313	г. Томск, ул Репина, д. 12	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	26.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
840	Город Томск	4313	г. Томск, ул Репина, д. 12	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	11.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
841	Город Томск	4313	г. Томск, ул Репина, д. 12	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	30.10.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
842	Город Томск	4313	г. Томск, ул Репина, д. 12	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 568.10	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
843	Город Томск	4313	г. Томск, ул Репина, д. 12	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	26.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
844	Город Томск	4313	г. Томск, ул Репина, д. 12	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	11.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
845	Город Томск	4313	г. Томск, ул Репина, д. 12	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	30.07.2015	14.09.2015	08.11.2015	30.10.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
846	Город Томск	4313	г. Томск, ул Репина, д. 12	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.83	ед.	1	30.07.2015	13.08.2015	13.11.2015	02.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
847	Город Томск	2428	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39, корпус 4	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	26.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
848	Город Томск	2428	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39, корпус 4	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	24.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
849	Город Томск	2428	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39, корпус 4	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	26.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5

1			4				8	9	10		12			15			18
850	Город Томск	2428	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39, корпус 4	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	24.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
851	Город Томск	2428	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39, корпус 4	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	26.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
852	Город Томск	2428	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39, корпус 4	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	24.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
853	Город Томск	2428	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39, корпус 4	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	26.10.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
854	Город Томск	2428	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39, корпус 4	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	24.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
855	Город Томск	2984	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 53	разработка проектной документации	20	2015	39 389.00	39 389.00	м	850	14.04.2015	03.07.2015	05.10.2015	29.10.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
856	Город Томск	2984	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 53	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	6 800.00	6 800.00	м	850	14.04.2015	30.09.2015	30.10.2015	29.10.2015	ООО "ТПЦС"	7017086320	
857	Город Томск	2472	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 120	разработка проектной документации	20	2015	423 083.35	168 872.25	м²	1156	14.04.2015	09.10.2015	27.12.2015		ООО "Фобус-5"	7017128354	5
858	Город Томск	2472	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 120	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	264 921.35	10 960.00	м²	1156	14.04.2015	11.12.2015	09.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
859	Город Томск	2349	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 216	разработка проектной документации	20	2015	334 438.13	162 066.14	м²	1150.42	14.04.2015	09.10.2015	27.12.2015	23.12.2015	ООО "Фобус-5"	7017128354	5
860	Город Томск	2349	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 216	проведение проверки достоверности определе ления сметной стоимости	50	2015	209 414.53	10 960.00	м²	1150.42	14.04.2015	11.12.2015	09.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
861	Город Томск	2479	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220	разработка проектной документации	20	2015	91 018.80	91 018.80	м	941	14.04.2015	16.07.2015	03.10.2015	24.11.2015	ООО "Сигма"	7014025209	3
862	Город Томск	2479	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	20 720.00	20 720.00	м	941	14.04.2015	23.10.2015	22.11.2015	23.11.2015	ООО "ТПЦС"	7017086320	
863	Город Томск	2981	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 222	разработка проектной документации	20	2015	132 246.34	132 246.34	м²	1608	14.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	27.08.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	3
864	Город Томск	2981	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 222	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	5 880.00	5 880.00	м²	1608	14.04.2015	14.08.2015	12.09.2015	28.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
865	Город Томск	2982	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 224	разработка проектной документации	20	2015	21 450.37	21 450.37	м²	845	14.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	27.08.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	3
866	Город Томск	2982	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 224	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	1 120.00	1 120.00	м²	845	14.04.2015	14.08.2015	12.09.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
867	Город Томск	2982	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 224	ремонт крыши	08	2015	2 266 175.41	2 138 233.75	м²	845	07.10.2015	03.11.2015	09.12.2015	03.12.2015	ООО "Вектор"	7017289986	15
868	Город Томск	2982	г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 224	строительный контроль.	21	2015	48 49(15	48 496.15	м²	845	07.10.2015	29.10.2015	31.12.2015	07.12.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
869	Город Томск	2429	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 44	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
870	Город Томск	2429	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 44	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	23.07.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
871	Город Томск	2429	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 44	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 812.28	ед.	1	14.04.2015	12.08.2015	18.09.2015	14.09.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	6
872	Город Томск	2429	г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 44	строительный контроль.	21	2015	38 525.00	36 568.58	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	25.09.2015	17.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
873	Город Томск	2404	г. Томск, ул Алтайская, д. 93	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	13 600.00	13 600.00	м²	1114	14.04.2015	20.05.2015	02.06.2015	23.07.2015	ООО "ТПЦС"	7017086320	
874	Город Томск	2404	г. Томск, ул Алтайская, д. 93	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую кр	23	2015	9 682 822.76	9 682 822.76	м²	1114	14.04.2015	30.07.2015	04.11.2015		ООО "Ремонтно Строительная К	7017288397	6
875	Город Томск	2404	г. Томск, ул Алтайская, д. 93	строительный контроль.	21	2015	146 049.47	130 451.40	м²	1114	14.04.2015	30.06.2015	04.11.2015		МБУ «Центр технического надзора»	7017201798	
876	Город Томск	2227	г. Томск, ул Алтайская, д. 97	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
877	Город Томск	2227	г. Томск, ул Алтайская, д. 97	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	24.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
878	Город Томск	2227	г. Томск, ул Алтайская, д. 97	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
879	Город Томск	2227	г. Томск, ул Алтайская, д. 97	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	24.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
880	Город Томск	2227	г. Томск, ул Алтайская, д. 97	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
881	Город Томск	2227	г. Томск, ул Алтайская, д. 97	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	24.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
882	Город Томск	3048	г. Томск, ул Алтайская, д. 97, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	407 674.80		м	6430.2	14.04.2015	02.11.2015	20.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
883	Город Томск	3048	р	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015		19 200.00	м	6430.2	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
884	Город Томск	3048	г. Томск, ул Алтайская, д. 97, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015		126 850.04	м	464.7	30.07.2015	02.11.2015	20.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
885	Город Томск	3048	г. Томск, ул Алтайская, д. 97, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	113 243.00	4 320.00	м	464.7	30.07.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
886	Город Томск	3048	г. Томск, ул Алтайская, д. 97, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	135 891.60	87 819.26	м	929.3	30.07.2015	02.11.2015	20.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
887	Город Томск	3048	г. Томск, ул Алтайская, д. 97, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015		3 920.00	м	929.3	30.07.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
888	Город Томск	2495	г. Томск, ул Алтайская, д. 112	разработка проектной документации	20	2015	100 254.00	55 636.75	м²	701.09	14.04.2015	09.10.2015	28.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	5
889	Город Томск	2495	г. Томск, ул Алтайская, д. 112	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	62 496.00	9 760.00	м²	701.09	14.04.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
890	Город Томск	2496	г. Томск, ул Алтайская, д. 114	разработка проектной документации	20	2015	100 885.40	54 478.86	м²	618	14.04.2015	09.10.2015	28.12.2015		ООО "Сибирский город"	7017256331	5
891	Город Томск	2496	г. Томск, ул Алтайская, д. 114	проведение проверки достоверности определения сметной стои	50	2015	62 889.60	10 160.00	м²	618	14.04.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
892	Город Томск	2964	г. Томск, ул Алтайская, д. 122	разработка проектной документации	20	2015	149 546.57	149 546.57	м²	750	14.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	16.10.2015	ООО "Сибирский город"	7017256331	3
893	Город Томск	2964	г. Томск, ул Алтайская, д. 122	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	180 122.80	8 800.00	м²	750	14.04.2015	02.09.2015	01.10.2015	21.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
894	р	2964	г. Томск, ул Алтайская, д. 122	ремонт крыши	08	2015	7 202 223.60	3 411 286.60	м²	750	14.04.2015	02.11.2015	17.12.2015		ООО "РСК "Кровля""	7017332631	15
895	Город Томск	2964	г. Томск, ул Алтайская, д. 122	строительный контроль.	21	2015	153 238.80		м²	750	14.04.2015	01.09.2015	21.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
896	Город Томск	2966	г. Томск, ул Алтайская, д. 153	разработка проектной документации	20	2015	18 708.51	18 708.51	м	210	14.04.2015	13.08.2015	31.10.2015	04.12.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
897	Город Томск	2966	г. Томск, ул Алтайская, д. 153	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	4 400.00	4 400.00	м	210	14.04.2015	13.11.2015	12.12.2015	04.12.2015	ООО "ТПЦС"	7017086320	
898	Город Томск	2966	г. Томск, ул Алтайская, д. 153	разработка проектной документации	20	2015	14 875.20	14 875.20	м	132	14.04.2015	13.08.2015	31.10.2015	18.11.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
899	Город Томск	2966	г. Томск, ул Алтайская, д. 153	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	3 600.00	3 600.00	м	132	14.04.2015	23.10.2015	22.11.2015	19.11.2015	ООО "ТПЦС"	7017086320	
900	Город Томск	2966	г. Томск, ул Алтайская, д. 153	разработка проектной документации	20	2015	15 804.90	15 804.90	м	132	30.07.2015	13.08.2015	31.10.2015	18.11.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
901	Город Томск	2966	г. Томск, ул Алтайская, д. 153	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	3 600.00	3 600.00	м	132	30.07.2015	23.10.2015	22.11.2015	19.11.2015	ООО "ТПЦС"	7017086320	
902	Город Томск	2966	г. Томск, ул Алтайская, д. 153	разработка проектной документации	20	2015	54 169.94	54 169.94	ед.	4	14.04.2015	13.08.2015	31.10.2015	18.11.2015	ООО "Сибирская проектная компания"	7017304634	5
903	Город Томск	2966	г. Томск, ул Алтайская, д. 153	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	6 000.00	6 000.00	ед.	4	14.04.2015	23.10.2015	22.11.2015	19.11.2015	ООО "ТПЦС"	7017086320	
904	Город Томск	2963	г. Томск, ул Алтайская, д. 163, корпус Б	разработка проектной документации	20			59 306.23	м	1260	14.04.2015	16.07.2015	03.10.2015	23.11.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	3
905	Город Томск	2963	г. Томск, ул Алтайская, д. 163, корпус Б	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	6 960.00	6 960.00	м	1260	14.04.2015	23.10.2015	22.11.2015	20.11.2015	ООО "ТПЦС"	7017086320	
906	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
907	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
908	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	14.04.2015	16.09.2015	09.11.2015	07.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
909	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	строительный контроль.	21	2015	38 525.00	36 565.83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	14.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
910	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
911	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
912	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	14.04.2015	16.09.2015	09.11.2015	07.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
913	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	строительный контроль.	21	2015	38 525.00	36 568.10	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	14.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
914	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	разработка проектной документации	20	2015		19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
915	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
916	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	14.04.2015	16.09.2015	09.11.2015	07.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
917	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	строительный контроль.	21	2015	38 525.00	36 565.83	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	14.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
918	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
919	Город Томск	2240	р	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	06.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
920	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	14.04.2015	16.09.2015	09.11.2015	07.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
921	Город Томск	2240	г. Томск, ул Елизаровых, д. 74	строительный контроль.	21	2015	38 525.00	36 568.11	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	14.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
922	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
923	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
924	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
925	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	р р	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
926	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	
927	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	р р р р	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
928	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
929	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	строительный контроль.	21	2015	38 525.00	36 566.36	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
930	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	разработка проектной документации	20		19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
931	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
932	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
933	Город Томск	2422	г. Томск, ул Елизаровых, д. 76	строительный контроль.	21	2015	38 525.00	36 565.66	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
934	Город Томск	2969	г. Томск, ул Колхозная, д. 18	разработка проектной документации	20	2015	97 559.00	54 953.86	м²	600	14.04.2015	09.10.2015	28.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
935	Город Томск	2969	г. Томск, ул Колхозная, д. 18	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	60 816.00	60 816.00	м²	600	14.04.2015	30.12.2015	02.03.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
936	Город Томск	2270	г. Томск, ул Кулагина, д. 11, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
937	Город Томск	2270	г. Томск, ул Кулагина, д. 11, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
938	Город Томск	2270	г. Томск, ул Кулагина, д. 11, корпус 1	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	14.04.2015	15.09.2015	08.11.2015	12.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
939	Город Томск	2270	г. Томск, ул Кулагина, д. 11, корпус 1	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	13.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
940	Город Томск	2270	г. Томск, ул Кулагина, д. 11, корпус 1	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
941	Город Томск	2270	г. Томск, ул Кулагина, д. 11, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
942	Город Томск	2270	г. Томск, ул Кулагина, д. 11, корпус 1	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	14.04.2015	15.09.2015	08.11.2015	12.11.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
943	Город Томск	2270	г. Томск, ул Кулагина, д. 11, корпус 1	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.36	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	13.11.2015	12.11.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
944	Город Томск	2967	г. Томск, ул Кулагина, д. 31	разработка проектной документации	20	2015	59 681.90	35 780.76	м	451.9	14.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
945	Город Томск	2967	г. Томск, ул Кулагина, д. 31	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	35 107.00	18 080.00	м	451.9	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
946	Город Томск	2967	г. Томск, ул Кулагина, д. 31	разработка проектной документации	20	2015	42 128.40	25 557.68	м	451.9	14.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
947	Город Томск	2967	г. Томск, ул Кулагина, д. 31	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	28 085.60	18 080.00	м	451.9	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
948	Город Томск	2967	г. Томск, ул Кулагина, д. 31	разработка проектной документации	20	2015	56 171.20	34 076.91	м	451.9	14.04.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
949	Город Томск	2967	г. Томск, ул Кулагина, д. 31	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	35 107.00	18 080.00	м	451.9	14.04.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
950	Город Томск	2967	г. Томск, ул Кулагина, д. 31	разработка проектной документации	20	2015	74 969.21	74 969.21	м	1187.8	14.12.2015	02.11.2015	21.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
951	Город Томск	2967	г. Томск, ул Кулагина, д. 31	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	77 235.40	18 080.00	м	1187.8	14.12.2015	28.12.2015	28.02.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
952	Город Томск	2435	г. Томск, ул Кулагина, д. 37	разработка проектной документации	20	2015	167 784.43	167 784.43	м²	1650	14.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	08.10.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	3
953	Город Томск	2435	г. Томск, ул Кулагина, д. 37	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	305 560.20	10 560.00	м²	1650	14.04.2015	30.09.2015	30.10.2015	07.10.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
954	Город Томск	2979	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 40	разработка проектной документации	20	2015	87 225.60	54 017.16	м²	565.8	14.04.2015	09.10.2015	28.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
955	Город Томск	2979	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 40	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	54 374.40	54 374.40	м²	565.8	14.04.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
956	Город Томск	2509	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 42	разработка проектной документации	20	2015	101 039.40	53 424.91	м²	586	14.04.2015	09.10.2015	28.12.2015		ООО "ТомСтрой"	7017300380	5
957	Город Томск	2509	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 42	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	62 985.60	62 985.60	м²	586	14.04.2015	30.12.2015	02.03.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
958	Город Томск	2510	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 44	разработка проектной документации	20	2015	98 775.60	53 557.86	м²	584	14.04.2015	09.10.2015	27.12.2015		ООО "Фобус-5"	7017128354	5
959	Город Томск	2510	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 44	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	61 574.40	9 760.00	м²	584	14.04.2015	11.12.2015	09.01.2016		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
960	Город Томск	2977	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 46	разработка проектной документации	20	2015	94 201.80	57 505.07	м²	600	14.04.2015	09.10.2015	07.12.2015		ООО "ПКБ "Стиль"	7024028777	5
961	Город Томск	2977	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 46	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	58 723.20	7 360.00	м²	600	14.04.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
962	Город Томск	2974	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	91 214.20	57 499.66	м²	600	14.04.2015	09.10.2015	07.12.2015		ООО "ПКБ "Стиль"	7024028777	5
963	Город Томск	2974	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	56 860.80	56 860.80	м²	600	14.04.2015	30.12.2015	02.03.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
964	Город Томск	2975	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 50	разработка проектной документации	20	2015	90 813.80	57 499.66	м²	600	14.04.2015	09.10.2015	07.12.2015		ООО "ПКБ "Стиль"	7024028777	5
965	Город Томск	2975	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 50	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	56 611.20	56 611.20	м²	600	14.04.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
966	Город Томск	2976	г. Томск, ул Льва Толст	разработка проектной документации	20	2015	138 395.83	138 395.83	м²	600	14.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	19.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
967	Город Томск	2976	г. Томск, ул Льва Толст	проведение проверки достоверности определения см ти й	50	2015	94 781.55	8 800.00	м²	600	14.04.2015	02.09.2015	01.10.2015	21.09.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
968	Город Томск	2976	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 51	ремонт крыши	08	2015	3 789 847.35	3 432 895.31	м²	600	14.04.2015	02.11.2015	07.12.2015		ООО "Теплоград"	7017327737	10
969	Город Томск	2976	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 51	строительный контроль	21	2015	80 635.05	80 635.05	м²	600	14.04.2015	01.09.2015	11.12.2015		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
970	Город Томск	2281		разработка проектной документации	20	2015	51 396.91	51 396.91	м²	648.44	14.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	09.09.2015	ООО "ТомСтрой"	7017300380	3
971	Город Томск	2281	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 57	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	43 764.40	10 560.00	м²	648.44	14.04.2015	24.08.2015	22.09.2015	16.09.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
972	Город Томск	2281	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 57	ремонт крыши	08	2015	1 749 922.80	0.00	м²	648.44	14.04.2015						
973	Город Томск	2281	г. Томск, ул Льва Толстого, д. 57	строительный контроль	21	2015	37 232.40	37 232.40	м²	648.44	14.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
974	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
975	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
976	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	25.10.2015	30.11.2015	25.12.2015	25.12.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	5
977	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.83	ед.	1	25.10.2015	27.11.2015	30.12.2015		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
978	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
979	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
980	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	25.10.2015	30.11.2015	25.12.2015	25.12.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	5
981	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 568.10	ед.	1	25.10.2015	27.11.2015	30.12.2015		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
982	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
983	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
984	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 683.66	ед.	1	25.10.2015	30.11.2015	25.12.2015	25.12.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	5
985	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.83	ед.	1	25.10.2015	27.11.2015	30.12.2015		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
986	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
987	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	25.09.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
988	Город Томск	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 789.86	ед.	1	25.10.2015	30.11.2015	25.12.2015	25.12.2015	ООО "Томская лифтовая компания"	7017108319	5
989	ра	2285	г. Томск, ул Лебедева, д. 8	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 568.11	ед.	1	25.10.2015	27.11.2015	30.12.2015		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
990	Город Томск	2298	г. Томск, ул Новгородская, д. 20	разработка проектной документации	20	2015	182 000.00	182 000.00	м²	1477.84	14.04.2015	08.06.2015	22.08.2015	07.08.2015	ООО "Фобус-5"	7017128354	3
991	Город Томск	2298	ра	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	300 166.70	15 000.00	м²	1477.84	14.04.2015	17.07.2015	12.08.2015	10.08.2015	ООО "ТПЦС"	7017086320	
992	Город Томск	2298	ра	ремонт крыши	08	2015	12 002 187.90	7 649 030.00	м²	1477.84	30.07.2015	04.09.2015	02.11.2015		ООО "Томстрой"	7017268697	30
993	ра	2298	ра	строительный контроль	21	2015	255 365.70	186 010.73	м²	1477.84	30.07.2015	13.08.2015	08.11.2015		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
994	Город Томск	2450	г. Томск, ул Новгородская, д. 42	разработка проектной документации	20	2015	160 000.00	160 000.00	м²	1192	14.04.2015	08.06.2015	22.08.2015	31.08.2015	ООО "Фобус-5"	7017128354	3
995	Город Томск	2450	ра	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости		2015	261 715.40	14 000.00	м²	1192	14.04.2015	14.08.2015	12.09.2015	02.09.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
996	Город Томск	2515	г. Томск, ул Сибирская, д. 105	разр б ра	20	2015	96 850.60	55 443.37	м²	695	14.04.2015	09.10.2015	07.12.2015		ООО "ПКБ "Стиль"	7024028777	5
997	Город Томск		г. Томск, ул Сибирская, д. 105	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	60 374.40	60 374.40	м²	695	14.04.2015	30.12.2015	02.03.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
998	Город Томск	2849	г. Томск, ул Сибирская, д. 107	разработка проектной документации	20	2015	99 807.40	61 914.67	м²	254	14.04.2015	09.10.2015	27.12.2015		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
999	Город Томск	2849	г. Томск, ул Сибирская, д. 107	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	62 217.60	62 217.60	м²	254	14.04.2015	30.12.2015	02.03.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
1000	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	ра ра ра	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
1001	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
1002	Город Томск	2396		замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
1003	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.36	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	09.11.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
1004	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
1005	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	ра ра ра ра ра	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
1006	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
1007	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	09.11.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
1008	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
1009	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	ра р р р р	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
1010	Город Томск	2396	ра	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 708.44	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
1011	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 566.36	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	09.11.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
1012	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
1013	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
1014	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
1015	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.65	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	09.11.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
1016	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	разработка проектной документации	20	2015	19 221.00	19 221.00	ед.	1	14.04.2015	08.06.2015	22.06.2015	28.09.2015	ООО "Томсктехсервис"	7017183034	5
1017	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	2 500.00	2 500.00	ед.	1	14.04.2015	14.07.2015	02.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
1018	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	замена лифтового оборудования	06	2015	1 708 823.00	1 708 675.40	ед.	1	14.04.2015	04.09.2015	31.10.2015	30.10.2015	АО "Томсклифтремонт"	7020034410	5
1019	Город Томск	2396	г. Томск, ул Сибирская, д. 111	строительный контроль	21	2015	38 525.00	36 565.66	ед.	1	14.04.2015	13.08.2015	06.11.2015	09.11.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
	Зырянский район Итог						**1 615 519.62**	**217 311.75**									
1020	Зырянский район	4812	ра	разработка проектной документации	20	2015	101 931.41	58 980.74	м²	1036	10.04.2015	09.10.2015	07.12.2015		ООО "ПКБ "Стиль"	7024028777	
1021	Зырянский район	4812	с. Зырянское, ул 60 лет СССР, д. 7	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	63 826.21	63 826.21	м²	1036	10.04.2015	30.12.2015	02.03.2016		ООО "ТПЦС"	7017086320	
1022	Зырянский район	4838	с. Зырянское, ул Советская, д. 20	разработка проектной документации	20	2015	53 307.40	53 307.40	м²	630	10.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	08.10.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1023	Зырянский район	4838	с. Зырянское, ул Советская, д. 20	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	33 379.40	12 800.00	м²	630	10.04.2015	16.07.2015	04.08.2015	08.10.2015	ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
1024	ра ра	4838	с. Зырянское, ул Советская, д. 20	ремонт крыши	08	2015	1 334 677.80	0.00	м²	630	10.04.2015						
1025	Зырянский район	4838	с. Зырянское, ул Советская, д. 20	строительный контроль	21	2015	38 397.40	38 397.40	м²	630	10.04.2015	01.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "ОблстройЗаказчик"	7017058675	
	Каргасокский район Итог						**1 857 918.49**	**1 700 160.59**									

1	2		4				8	9	10								18
1026	Каргасокский район	7284	п. Геологический, ул Герасимовская, д. 117	разработка проектной документации	20	2015	62 533.20	46 606.23	м²	447.68	10.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	16.10.2015	ООО "Сибирский город"	7017256331	3
1027	Каргасокский район	7284	п. Геологический, ул Герасимовская, д. 117	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	39 335.40	6 080.00	м²	447.68	10.04.2015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1028	Каргасокский район	7284	п. Геологический, ул Герасимовская, д. 117	ремонт крыши	08	2015	1 566 355.80	1 566 355.80	м²	447.68	10.04.2015	21.11.2015	31.12.2015		ООО "Реконструкция"	7006005706	5
1029	Каргасокский район	7284	п. Геологический, ул Герасимовская, д. 117	строительный контроль	21	2015	33 283.80	33 283.80	м²	447.68	10.04.2015	02.09.2015	05.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	[illegible]	
1030	Каргасокский район	7336	с. Каргасок, ул Октябрьская, д. 14	разработка проектной документации	20	2015	35 834.76	35 834.76	м²	264	23.07.2015	03.11.2015	21.01.2016		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
1031	Каргасокский район	7336	с. Каргасок, ул Октябрьская, д. 14	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	22 541.22	12 000.00	м²	264	23.07.2015	23.12.2015	23.01.2016		[illegible] "ПЦС"	[illegible]	
1032	Каргасокский район	7310	с. Каргасок, ул Красноармейская, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	30 975.01	0.00	м²	282.34	23.07.2015						
1033	Каргасокский район	7310	с. Каргасок, ул Красноармейская, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	19 479.13	0.00	м²	282.34	23.07.2015						
1034	Каргасокский район	7310	с. Каргасок, ул Красноармейская, д. 48	разработка проектной документации	20	2015	29 378.36	0.00	м²	282.34	[illegible]						
1035	Каргасокский район	7310	с. Каргасок, ул Красноармейская, д. 48	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	18 201.81	0.00	м²	282.34	23.07.2015						
	Кожевниковский район Итог						**1 039 783.20**	**125 320.00**									
1036	Кожевниковский район	6742	с. Кожевниково, ул Калинина, д. 57	разработка проектной документации	20	2015	48 877.60	47 920.00	м²	[illegible]	10.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	23.12.2015	ООО "Сибирская проектная ком	[illegible]	5
1037	Кожевниковский район	6742	с. Кожевниково, ул Калинина, д. 57	проведение проверки достоверности определения сметной ст	50	2015	30 605.60	11 840.00	м²	209	10.04.2015	19.12.2015	19.01.2016		[illegible]	7017058675	
1038	Кожевниковский район	6743	с. Кожевниково, ул Калинина, д. 59	разработка проектной документации	20	2015	35 310.00	35 310.00	м²	170	10.04.2015	09.06.2015	27.08.2015	26.08.2015	ООО "Сибирская проектная ком	7017304034	3
1039	Кожевниковский район	6743	с. Кожевниково, ул Калинина, д. 59	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	22 110.00	11 440.00	м²	170	10.04.2015	14.08.2015	[illegible]	[illegible]	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1040	Кожевниковский район	6743	с. Кожевниково, ул Калинина, д. 59	ремонт крыши	08	2015	884 070.00	0.00	м²	170	10.04.2015						
1041	Кожевниковский район	6743	с. Кожевниково, ул Калинина, д. 59	строительный контроль	21	2015	18 810.00	18 810.00	м²	170	10.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
	Колпашевский район Итог						**17 550 994.10**	**4 924 596.60**									
1042	Колпашевский район	5680	г. Колпашево, пер Юбилейный, д. 1	разработка проектной документации	20	2015	56 926.95	[illegible]	м²	427	13.04.2015	08.06.2015	07.08.2015	17.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1043	[illegible]	5680	г. Колпашево, пер Юбилейный, д. 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	37 206.00	11 040.00	м²	427	13.04.2015	20.08.2015	19.09.2015	[illegible]	[illegible] "ПЦС"	[illegible]	
1044	Колпашевский район	5681	г. Колпашево, пер Юбилейный, д. 2	разработка проектной документации	20	2015	45 148.40	45 148.40	м²	375	13.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	07.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1045	Колпашевский район	5681	г. Колпашево, пер Юбилейный, д. 2	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	28 399.80	9 200.00	м²	375	13.04.2015	13.08.2015	11.09.2015	08.09.2015	[illegible] "ПЦС"		
1046	Колпашевский район	5681	г. Колпашево, пер Юбилейный, д. 2	ремонт крыши	08	2015	1 130 894.60	0.00	м²	375	13.04.2015						
1047	Колпашевский район	5681	г. Колпашево, пер Юбилейный, д. 2	строительный контроль	21	2015	24 030.60	24 030.60	м²	375	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1048	Колпашевский район	5682	г. Колпашево, пер Юбилейный, д. 3	разработка проектной докуме	20	2015	53 084.40	48 339.28	м²	372.8	13.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	26.11.2015	ООО "Томпроект"	7017229553	5
1049	Колпашевский район	5682	г. Колпашево, пер Юбилейный, д. 3	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	33 391.80	11 760.00	м²	372.8	13.04.2015	05.11.2015	[illegible]	[illegible]	[illegible] "ПЦС"	[illegible]	
1050	Колпашевский район	5683	г. Колпашево, пер ЮС	разработка проектной документации	20	2015	50 406.00	49 799.55	м²	373	13.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	26.11.2015	ООО "Томпроект"	7017229553	5
1051	Колпашевский район	5683	г. Колпашево, пер Юбилейный, д. 5	проведение проверки достовер	50	2015	31 707.00	11 280.00	м²	373	13.04.2015	02.11.2015	[illegible]	[illegible]	[illegible] "ПЦС"	[illegible]	
1052	Колпашевский район	5417	г. Колпашево, ул Кирова, д. 40	разработка проектной документации	20	2015	55 716.54	55 716.54	м²	450	13.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	11.08.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1053	Колпашевский район	5417	г. Колпашево, ул Кирова, д. 40	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	39 452.40	10 560.00	м²	450	13.04.2015	13.08.2015	11.09.2015	[illegible]	[illegible] "ПЦС"		
1054	Колпашевский район	5417	г. Колпашево, ул Кирова, д. 40	ремонт крыши	08	2015	1 571 014.80	1 523 880.00	м²	450	13.04.2015	13.10.2015	08.12.2015		ООО "Томстрой"	7017268697	30
1055	Колпашевский район	5417	г. Колпашево, ул Кирова, д. 40	строительный контроль	21	2015	33 382.80	33 382.80	м²	450	13.04.2015	02.09.2015	12.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1056	Колпашевский район	5405	г. Колпашево, ул Кирова, д. 44	[illegible]	20	2015	27 937.20	27 937.20	м²	197.6	13.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	05.08.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1057	Колпашевский район	5405	г. Колпашево, ул Кирова, д. 44	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	17 573.40	10 960.00	м²	197.6	13.04.2015	17.07.2015	17.08.2015	[illegible]	[illegible] "ПЦС"	[illegible]	
1058	Колпашевский район	5405	[illegible]	ремонт крыши	08	2015	699 781.80	0.00	м²	197.6	13.04.2015						
1059	Колпашевский район	5405	г. Колпашево, ул Кирова, д. 44	строительный контроль	21	2015	14 869.80	14 869.80	м²	197.6	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1060	Колпашевский район	5429	г. Колпашево, ул Коммунистическая, д. 14	разработка проектной документации	20	2015	29 115.20	29 115.20	м²	231.8	13.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	23.11.2015	ООО "Томпроект"	7017229553	5
1061	Колпашевский район	5429	г. Колпашево, ул Коммунистическая, д. 14	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	18 314.40	11 040.00	м²	231.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] "ПЦС"	[illegible]	
1062	Колпашевский район	5601	г. Колпашево, ул Ленина, д. 20	разработка проектной документации	20	2015	39 766.80	39 766.80	м²	266.1	[illegible]	08.06.2015	12.08.2015	11.08.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1063	Колпашевский район	5601	г. Колпашево, ул Ленина, д. 20	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	25 014.60	10 240.00	м²	266.1	13.04.2015	17.07.2015	12.08.2015	11.08.2015	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1064	Колпашевский район	5601	г. Колпашево, ул Ленина, д. 20	ремонт крыши	08	2015	996 094.20	0.00	м²	266.1	13.04.2015						
1065	Колпашевский район	5601	г. Колпашево, ул Ленина, д. 20	строительный контроль	21	2015	21 166.20	21 166.20	м²	266.1	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1066	Колпашевский район	5603	г. Колпашево, ул Ленина, д. 26	[illegible]	20		10 078.60	10 078.60	м³	29.3	13.04.2015	30.11.2015	28.01.2016		ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
1067	Колпашевский район	5603	г. Колпашево, ул Ленина, д. 26	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	6 353.90	6 240.00	м³	29.3	13.04.2015	16.12.2015	14.01.2016		[illegible] "ПЦС"	[illegible]	
1068	[illegible]	5604	г. Колпашево, ул Ленина, д. 29	разработка проектной документации	20	2015	29 747.60	29 747.60	м²	247.5	13.04.2015	08.06.2015	07.08.2015	07.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1069	Колпашевский район	5604	г. Колпашево, ул Ленина, д. 29	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	18 712.20	14 080.00	м²	247.5	13.04.2015	13.08.2015	11.09.2015	08.09.2015	[illegible] "ПЦС"		
1070	[illegible]	5604	г. Колпашево, ул Ленина, д. 29	[illegible]	08	2015	745 129.40	0.00	м²	247.5	13.04.2015						
1071	Колпашевский район	5604	г. Колпашево, ул Ленина, д. 29	строительный контроль	21	2015	15 833.40	15 833.40	м²	247.5	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1072	Колпашевский район	5607	г. Колпашево, ул Ленина, д. 38	разработка проектной документации	20	2015	18 326.40	18 326.40	м²	359.1	13.04.2015	05.08.2015	18.10.2015	20.10.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
1073	Колпашевский район	5607		проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	11 354.40	3 840.00	м²	359.1	[illegible]	30.09.2015	30.10.2015	20.10.2015	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1074	Колпашевский район	5607	г. Колпашево, ул Ленина, д. 38	утепление фасада	22	2015	457 164.00	0.00	м²	359.1	13.04.2015						
1075	Колпашевский район	5607	г. Колпашево, ул Ленина, д. 38	строительный контроль	21	2015		9 760.80	м²	359.1	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1076	Колпашевский район	5607	г. Колпашево, ул Ленина, д. 38	разработка проектной документации	20	2015	19 322.40	19 322.40	м²	359.1	[illegible]	05.08.2015	18.10.2015	20.10.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
1077	Колпашевский район	5607	г. Колпашево, ул Ленина, д. 38	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	12 151.20	3 840.00	м²	359.1	23.07.2015	30.09.2015	30.10.2015	20.10.2015	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1078	Колпашевский район	5607	г. Колпашево, ул Ленина, д. 38	ремонт фасада	10	2015	484 852.80	0.00	м²	359.1	[illegible]						
1079	Колпашевский район	5607	г. Колпашево, ул Ленина, д. 38	[illegible]	21	2015	10 358.40	10 358.40	м²	359.1	23.07.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1080	Колпашевский район	5609	г. Колпашево, ул Ленина, д. 40	[illegible]	20	2015	25 010.80	25 010.80	м²	238.3	13.04.2015	08.06.2015	07.08.2015	18.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1081	Колпашевский район	5609	г. Колпашево, ул Ленина, д. 40	[illegible]	50	2015	15 732.60	8 000.00	м²	238.3	[illegible]	20.08.2015	19.09.2015	[illegible]	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1082	Колпашевский район	5609	г. Колпашево, ул Ленина, д. 40	ремонт крыши	08	2015	626 480.20	0.00	м²	238.3	13.04.2015						
1083	Колпашевский район	5609	г. Колпашево, ул Ленина, д. 40	строительный контроль	21	2015	13 312.20		м²	238.3	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1084	Колпашевский район	5610	г. Колпашево, ул Ленина, д. 41	разработка проектной документации	20	2015	56 331.51	56 331.51	м²	507	13.04.2015	[illegible]	07.08.2015	18.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1085	Колпашевский район	5610	г. Колпашево, ул Ленина, д. 41	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015		8 880.00	м²	507	13.04.2015	20.08.2015	19.09.2015	[illegible]	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1086	Колпашевский район	5610	г. Колпашево, ул Ленина, д. 41	ремонт крыши	08	2015	1 882 546.60	0.00	м²	507	13.04.2015						
1087	Колпашевский район	5610	г. Колпашево, ул Ленина, д. 41	строительный контроль	21	2015	40 002.60	40 002.60	м²	507	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1088	Колпашевский район	5611		разработка проектной документации	20	2015	21 086.40	21 086.40	м³	45.9	13.04.2015	28.07.2015	11.10.2015	13.10.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1089	Колпашевский район	5611	г. Колпашево, ул Ленина, д. 41, корпус 1	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	13 293.60	6 080.00	м³	45.9	13.04.2015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1090	Колпашевский район	5691	г. Колпашево, ул Ленина, д. 44	разработка проектной документации	20	2015	36 431.20	36 431.20	м²	256	13.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	19.11.2015	ООО "Томпроект"	7017229553	5
1091	Колпашевский район	5691	г. Колпашево, ул Ленина, д. 44	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	22 916.40	8 880.00	м²	256	13.04.2015	23.10.2015	22.11.2015		ООО "ПЦС"	[illegible]	
1092	Колпашевский район	5617	г. Колпашево, ул Матросова, д. 18	разработка проектной документации	20	2015	25 010.80	25 010.80	м²	239	13.04.2015	09.10.2015	28.12.2015		ООО "Томпроект"	7017229553	5
1093	Колпашевский район	5617	г. Колпашево, ул Матросова, д. 18	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	15 732.60	10 320.00	м²	239	13.04.2015	[illegible]	[illegible]		ООО "ПЦС"	[illegible]	
1094	Колпашевский район	5619	г. Колпашево, ул Матросова, д. 22	разработка проектной документации	20	2015	19 691.20	19 691.20	м²	264.8	13.04.2015	08.06.2015	07.08.2015	09.10.2015	ООО "РосСтройПроект"	[illegible]	3
1095	[illegible]	5619	г. Колпашево, ул Матросова, д. 22	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	12 386.40	9 600.00	м²	264.8	13.04.2015	[illegible]	09.10.2015	09.10.2015	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1096	Колпашевский район	5619	г. Колпашево, ул Матросова, д. 22	ремонт крыши	08	2015	493 232.80	0.00	м²	264.8	13.04.2015						
1097	[illegible]	5619	г. Колпашево, ул Матросова, д. 22	строительный контроль	21	2015	10 480.80	10 480.80	м²	264.8	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1098	Колпашевский район	5449	г. Колпашево, ул Обская, д. 11	разработка проектной документации	20	2015		32 146.02	м²	351	13.04.2015	16.07.2015	28.09.2015	19.10.2015	ООО "Сибирский город"	7017256331	3
1099	Колпашевский район	5449	г. Колпашево, ул Обская, д. 11	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	24 485.40	7 000.00	м²	351	13.04.2015	10.09.2015	09.10.2015	09.10.2015	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1100	Колпашевский район	5449	г. Колпашево, ул Обская, д. 11	ремонт фасада	10	2015	977 007.60	0.00	м²	351	13.04.2015						
1101	Колпашевский район	5449		строительный контроль	21	2015	20 872.80	20 872.80	м²	351	[illegible]	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1102	[illegible]	5449		разработка проектной документации	20	2015	36 928.80	32 146.01	м²	351	13.04.2015	16.07.2015	28.09.2015	19.10.2015	ООО "Сибирский город"	7017256331	3
1103	Колпашевский район	5449	г. Колпашево, ул Обская, д. 11	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	22 879.80	1 480.00	м²	351	13.04.2015	10.09.2015	09.10.2015	09.10.2015	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1104	Колпашевский район	5449	г. Колпашево, ул Обская, д. 11	утепление фасада	22	2015	921 213.00	0.00	м²	351	13.04.2015						
1105	Колпашевский район	5449	г. Колпашево, ул Обская, д. 11	строительный контроль	21	2015	19 668.60	19 668.60	м²	351	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1106	Колпашевский район	5657	г. Колпашево, ул Советская, д. 11	разработка проектной документации	20	2015	12 709.80	12 709.80	м³	38.2	13.04.2015	28.07.2015	11.10.2015	13.11.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1107	Колпашевский район	5657	г. Колпашево, ул Советская, д. 11	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	8 012.70	6 360.00	м³	38.2	13.04.2015	27.10.2015	27.11.2015	[illegible]	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1108	Колпашевский район	5537	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 11	разработка проектной документации	20	2015	40 238.00	40 238.00	м²	297.8	13.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	08.12.2015	ООО "Томпроект"	7017229553	5
1109	Колпашевский район	5537	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 11	[illegible]	50	2015	25 311.00	11 040.00	м²	297.8	13.04.2015	[illegible]	[illegible]		ООО "ПЦС"	[illegible]	
1110	Колпашевский район	5540	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 16	разработка проектной документации	20	2015	54 622.00	54 622.00	м²	381	13.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	11.08.2015	ООО "РосСтройПроект"	[illegible]	3
1111	Колпашевский район	5540	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 16	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015		11 680.00	м²	381	13.04.2015	[illegible]	11.09.2015	[illegible]	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1112	Колпашевский район	5540	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 16	ремонт крыши	08	2015	1 368 193.00	0.00	м²	381	[illegible]						
1113	Колпашевский район	5540	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 16	строительный контроль	21	2015	29 073.00	29 073.00	м²	381	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1114	Колпашевский район	5544	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 23	разработка проектной документации	20	2015	71 895.20	55 903.48	м²	482	13.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	11.08.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1115	Колпашевский район	5544	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 23	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	45 224.40	10 560.00	м²	482	13.04.2015	[illegible]	12.08.2015	[illegible]	ООО "ПЦС"	[illegible]	
1116	Колпашевский район	5544	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 23	ремонт крыши	08	2015	1 800 858.80	1 746 830.00	м²	482	13.04.2015	13.10.2015	08.12.2015		ООО "Томстрой"	7017268697	30
	Колпашевский район	5544	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 23	строительный контроль	21	2015	38 266.80	38 266.80	м²	482	13.04.2015	02.09.2015	12.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	

1	2	3	4																
1118	Колпашевский район	5546	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 59	разработка проектной документации	20	2015	49 032.70	49 032.70	м²	312	13.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	07.08.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1119	Колпашевский район	5546	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 59	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	31 675.80	8 720.00	м²	312	13.04.2015	17.07.2015	12.08.2015	10.08.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
1120	Колпашевский район	5546	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 59	ремонт крыши	08	2015	1 261 346.60	0.00	м²	312	13.04.2015						
1121	Колпашевский район	5546	г. Колпашево, ул Советский Север, д. 59	строительный контроль	21	2015	26 802.60	26 802.60	м²	312	13.04.2015						
1122	Колпашевский район	5763	с. Тогур, ул Болотная, д. 7	разработка проектной документации	20	2015	36 468.40	36 468.40	м²	457.6	13.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1123	Колпашевский район	5763	с. Тогур, ул Болотная, д. 7	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	32 939.80	10 320.00	м²	457.6	13.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	09.12.2015	ООО "Томпроект"	7017229553	5
1124	Колпашевский район	5764	с. Тогур, ул Титова, д. 1	разработка проектной документации	20	2015	48 434.40	46 362.19	м²	470.4	13.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	08.12.2015	ООО "Томпроект"	7017229553	5
1125	Колпашевский район	5764	с. Тогур, ул Титова, д. 1	проведение проверки достовер	50	2015	30 466.80	10 160.00	м²		13.04.2015	13.11.2015	12.12.2015	08.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
1126	Колпашевский район	5749	с. Тогур, ул Титова, д. 3	разработка проектной докумет	20	2015	50 666.40	47 223.57	м²	420	13.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	09.12.2015	ООО "Томпроект"	7017229553	5
1127	Колпашевский район	5749	с. Тогур, ул Титова, д. 3	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	31 870.80	10 610.00	м²	420		13.11.2015	12.12.2015			7017086320	
1128	Колпашевский район	5798	с. Тогур, ул Чапаева, д. 3	разработка проектной документации	20	2015	39 436.20	39 436.20	м²	520	13.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	04.12.2015		7017229553	5
1129	Колпашевский район	5798	с. Тогур, ул Чапаева, д. 3	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	24 602.40	12 160.00	м²	520	13.04.2015	05.11.2015	05.12.2015		ООО "ТЦЦС"	7017086320	
	Кривошеинский район Итог						**1 116 172.80**	**114 171.42**									
1130	Кривошеинский район	4900	с. Кривошеино, ул Кирова, д. 25	разработка проектной документации	20	2015	38 173.20	38 173.20	м²	368.8	10.04.2015	08.06.2015	07.08.2015	06.08.2015		7017297183	3
1131	Кривошеинский район	4900	с. Кривошеино, ул Кирова, д. 25	проведение проверки достовер	50	2015	24 126.40	12 320.00	м²	368.8	10.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	10.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1132	Кривошеинский район	4900	с. Кривошеино, ул Кирова, д. 25	ремонт крыши	08	2015	971 087.60	0.00	м²	368.8	10.04.2015						
1133	Кривошеинский район	4900	с. Кривошеино, ул Кирова, д. 25	строительный контроль	21	2015	20 933.20	20 781.27	м²	368.8	10.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1134	Кривошеинский район	4932	с. Кривошеино, ул Чкалова, д. 10	разработка проектной документации	20	2015	37 968.80	32 176.95	м²	270.1	29.06.2015	29.10.2015	09.01.2016		ООО "Фобус-5"	7017128354	5
1135	Кривошеинский район	4932	с. Кривошеино, ул Чкалова, д. 10	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	23 883.60	10 720.00	м²	270.1	29.06.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
	Молчановский район Итог						**1 230 321.80**	**1 184 741.10**									
1136	Молчановский район	6793	с. Молчаново, ул Димитрова, д. 80	разработка проектной документации	20	2015	42 246.80	42 246.80	м²	500	10.04.2015	08.06.2015	07.08.2015	06.08.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1137	Молчановский район	6793	с. Молчаново, ул Дими рк	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	26 574.60	10 080.00	м²	500	10.04.2015	02.09.2015	01.10.2015	16.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1138	Молчановский район	6793	с. Молчаново, ул Димитрова, д. 80	ремонт крыши	08	2015	1 058 214.20	1 058 214.20	м²	500	10.04.2015	11.11.2015	18.12.2015	29.12.2015	ООО "Томстрой"	7017268697	15
1139	Молчановский район	6793	с. Молчаново, ул Димитрова, д. 80	строительный контроль	21	2015	22 486.20	22 486.20	м²	500	10.04.2015	02.09.2015	23.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1140	Молчановский район	6814	с. Парга, ул Олега Кошевого, д. 6	разработка проектной документации	20	2015	49 600.00	42 033.90	м²	350	23.06.2015	29.10.2015	09.01.2016		ООО "Фобус-5"	7017128354	5
1141	Молчановский район	6814	с. Парга, ул Олега Кошевого, д. 6	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	31 200.00	9 680.00	м²	350	23.06.2015	19.12.2015	19.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
	Парабельский район Итог						**269 878.98**	**103 238.89**									
1142	Парабельский район	4968	с. Парабель, ул Советская, д. 92, корпус А	разработка проектной документации	20	2015	166 196.66	90 918.89	м²	990	10.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	23.11.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1143	Парабельский район	4968	с. Парабель, ул Советская, д. 92, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	103 682.32	12 320.00	м²	990	10.04.2015	23.10.2015	23.11.2015	23.11.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
	Первомайский район Итог						**183 175.00**	**126 646.10**									
1144	Первомайский район	7434	п. Улу-Юл, ул Советская, д. 13	разработка проектной документации	20	2015	55 763.40	51 907.78	м²	270	10.04.2015	09.10.2015	28.12.2015	01.12.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
1145	Первомайский район	7434	п. Улу-Юл, ул Советская, д. 13	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	34 761.60	12 880.00	м²	270	10.04.2015	05.11.2015	05.12.2015	01.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
1146	Первомайский район	7435	п. Улу-Юл, ул Советская, д. 15	разработка проектной документации	20	2015	57 072.40	49 458.32	м²	270	10.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	01.10.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1147	Первомайский район	7435	п. Улу-Юл, ул Советская, д. 15	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	35 577.60	12 400.00	м²	270	10.04.2015	03.09.2015	16.10.2015	01.10.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
	Томский район Итог						**13 981 898.64**	**10 361 333.71**									
1148	Томский район	7026	п. Аэропорт, д. 4	разработка проектной документации	20	2015	148 000.00	148 000.00	м²	870	10.04.2015	08.06.2015	22.08.2015	27.08.2015	ООО "Фобус-5"	7017128354	3
1149	Томский район	7026	п. Аэропорт, д. 4	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	181 925.10	10 240.00	м²	870	10.04.2015	14.08.2015	12.09.2015	26.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1150	Томский район	7009	п. Молодежный, д. 18	разработка проектной документации	20	2015	450 116.90	177 525.45	м²	1070	24.07.2015	03.11.2015	25.11.2015	25.11.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	5
1151	Томский район	7009	п. Молодежный, д. 18	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	281 848.90	14 480.00	м²	1070	24.07.2015	05.11.2015	05.12.2015	25.11.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
1152	Томский район	6943	п. Рассвет, д. 19	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	62 588.40	14 800.00	м²	274.9	10.04.2015		02.06.2015	28.05.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
1153	Томский район	6943	п. Рассвет, д. 19	проведение госэкспертизы проектной документации	51		34 274.60	0.00	м²	274.9	10.04.2015	10.04.2015	16.11.2015	16.11.2015	РФКР МКД ТО	7017996657	
1154	Томский район	6943	п. Рассвет, д. 19	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу	23	2015	2 516 202.70	1 578 405.87	м²	274.9	10.04.2015	02.07.2015	18.08.2015	01.10.2015	ООО "Ремонтно Строительная Компания-Инжиниринг"	7017288397	10
1155	Томский район	6943	п. Рассвет, д. 19	строительный контроль	21	2015		33 777.89	м²	274.9	10.04.2015		18.08.2015	19.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1156	Томский район	6945	п. Рассвет, д. 21	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	75 402.60	14 960.00	м²	274.9	10.04.2015	20.05.2015	02.06.2015	28.05.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
1157	Томский район	6945	п. Рассвет, д. 21	проведение госэкспертизы проектной документации	51	2015	41 291.90	0.00	м²	274.9	10.04.2015	10.04.2015	17.11.2015	17.11.2015	РФКР МКД ТО	7017996657	
1158	Томский район	6945	п. Рассвет, д. 21	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу	23	2015	3 031 364.05	1 629 558.49	м²	274.9	10.04.2015	02.07.2015	18.08.2015	01.10.2015	ООО "Ремонтно Строительная Компания-Инжиниринг"	7017288397	10
1159	Томский район	6945	п. Рассвет, д. 21	строительный контроль	21	2015	64 630.80	34 872.55	м²	274.9	10.04.2015	30.06.2015	18.08.2015	19.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1160	Томский район	6993	с. Корнилово, ул Гагарина, д. 27	разработка проектной документации	20	2015	50 979.50	50 979.50	м²	706	10.04.2015	09.06.2015	27.08.2015	14.08.2015	ООО "Сибирская проектная комп	7017304634	3
1161	Томский район	6993	с. Корнилово, ул Гагарина, д. 27	р р р	50	2015	48 353.90	11 680.00	м²	706	10.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	02.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1162	Томский район	6993	с. Корнилово, ул Гагарина, д. 27	ремонт крыши	08	2015	1 933 434.30	1 933 434.30	м²	706	10.04.2015	20.11.2015	14.01.2016		ООО "Томстрой"	7017268697	15
1163	Томский район	6993	с. Корнилово, ул Гагарина, д. 27	р	21	2015	41 136.90	41 136.90	м²	706	10.04.2015	02.09.2015	18.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1164	Томский район	6996	с. Корнилово, ул Рыкуна, д. 8	разработка проектной документации	20	2015	50 979.50	50 979.50	м²	706	10.04.2015	09.06.2015	27.08.2015	19.08.2015	ООО "Сибирская проектная комп	7017304634	3
1165	Томский район	6996	с. Корнилово, ул Рыкуна, д. 8	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	49 459.40	12 000.00	м²	706	10.04.2015	05.08.2015	24.08.2015	19.08.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1166	Томский район	6996	с. Корнилово, ул Рыкуна, д. 8	ремонт крыши	08	2015	1 977 637.80	1 977 637.80	м²	706	10.04.2015	18.11.2015	12.01.2016		ООО "Томстрой"	7017268697	30
1167	ра	6996	с. Корнилово, ул Рыкуна, д. 8	строительный контроль	21	2015	42 077.40	42 077.40	м²	706	10.04.2015	02.09.2015	17.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1168	Томский район	7012	с. Межениновка, ул Первомайская, д. 15	разработка проектной документации	20	2015	51 981.29	51 981.29	м²	620	10.04.2015	08.06.2015	12.08.2015	16.10.2015	ООО "Сибирский город"	7017256331	3
1169	Томский район	7012	с. Межениновка, ул Первомайская, д. 15	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	58 517.80	8 480.00	м²	620	10.04.2015	15.09.2015		01.10.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1170	Томский район	7012	с. Межениновка, ул Первомайская, д. 15	ремонт крыши	08	2015	2 339 838.60		м²	620	10.04.2015	03.11.2015	09.12.2015		ООО "Ремонтно Строительная Компания-Инжиниринг"	7017288397	7
1171	Томский район	7012	с. Межениновка, ул Первомайская, д. 15	строительный контроль	21	2015	49 783.80	49 783.80	м²	620	10.04.2015	02.09.2015	13.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1172	Томский район	7069	с. Моряковский Затон, ул Ленина, д. 3	разработка проектной документации	20	2015	213 031.65	126 224.37	м²	504	24.07.2015	09.10.2015	28.12.2015	10.12.2015	ООО "Сибирская проектная комп	7017304634	5
1173	Томский район	7069	с. Моряковский Затон, ул Ленина, д. 3	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	133 393.65	8 480.00	м²	504	24.07.2015	13.11.2015	12.12.2015	08.12.2015	ООО "ТЦЦС"	7017086320	
	Чаинский район Итог						**156 786.60**	**64 680.00**									
1174	ра	4997	с. Подгорное, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 7, корпус А	р р	20	2015	96 552.20	55 000.00	м²	870	10.04.2015	08.06.2015	22.08.2015	14.09.2015	ООО "Фобус-5"	7017128354	3
1175	Чаинский район	4997	с. Подгорное, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 7, корпус А	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	60 234.40	9 680.00	м²	870	10.04.2015	14.08.2015	12.09.2015	14.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
	Шегарский район Итог						**4 444 871.39**	**270 826.60**									
1176	Шегарский район	7161	с. Мельниково, пер Базарный, д. 7	разработка проектной документации	08	2015	26 688.20	22 566.27	м²	266.5	24.06.2015	29.10.2015	09.01.2016		ООО "Фобус-5"	7017128354	5
1177	Шегарский район	7161	с. Мельниково, пер Базарный, д. 7	р р р р	21	2015	16 636.80	7 600.00	м²	266.5	24.06.2015	30.12.2015	30.01.2016		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1178	Шегарский район	7226	с. Мельниково, ул Школьная, д. 47	разработка проектной документации	20	2015	95 411.90	65 306.04	м²	760	10.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	10.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1179	Шегарский район	7226	с. Мельниково, ул Школьная, д. 47	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	59 743.90	12 400.00	м²	760	10.04.2015	24.08.2015	22.09.2015	16.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1180	Шегарский район	7226	с. Мельниково, ул Школьная, д. 47	ремонт крыши	08	2015	2 388 864.30	0.00	м²	760	10.04.2015						
1181	Шегарский район	7226	с. Мельниково, ул Школьная, д. 47	строительный контроль	21	2015	50 826.90	50 826.90	м²	760	10.04.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1182	Шегарский район	7238	д. Пашково, ул Сибирская, д. 4	разработка проектной документации	20	2015	63 233.39	63 233.39	м²	520.4	10.04.2015	08.06.2015	17.08.2015	10.09.2015	ООО "РосСтройПроект"	7017297183	3
1183	Шегарский район	7238	д. Пашково, ул Сибирская, д. 4	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	50	2015	41 674.00	13 440.00	м²	520.4	10.04.2015	24.08.2015	22.09.2015	16.09.2015	ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	
1184	Шегарский район	7238	д. Пашково, ул Сибирская, д. 4	ремонт крыши	08	2015	1 666 338.00	0.00	м²	520.4	24.06.2015						
1185	Шегарский район	7238	д. Пашково, ул Сибирская, д. 4	строительный контроль	21	2015	35 454.00	35 454.00	м²	520.4	24.06.2015	02.09.2015	31.12.2015		ОГКУ "Облстройзаказчик"	7017058675	

Согласовано
Генеральный директор фонда
«Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Томской области»

_____ С.В. Световец
«___» _____ 2015 года

Утверждаю
Начальник Департамента ЖКЖ и
государственного жилищного
надзора Томской области

_____ Ю.И. Басв
«___» _____ 2015 года

ПЛАН

информирования граждан о сроках выполнения и об объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Периодичность и сроки выполнения мероприятия	Ответственные за выполнение мероприятия	Примечание
1.	Проведение пресс-конференции о сроках выполнения и об объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы (далее – Краткосрочный план капитального ремонта 2015 года)	Не реже 1-го раза в квартал	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (далее – Региональный оператор)	
2.	Выступление в информационно-просветительских, новостных передачах на областных и муниципальных телевизионных каналах, на радио по вопросам, связанных с информированием граждан Томской области о сроках выполнения и об объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план капитального ремонта 2015 года	Не реже 1-го раза в месяц	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; Региональный оператор	

№ п/п	Наименование мероприятия	Периодичность и сроки выполнения мероприятия	Ответственные за выполнение мероприятия	Примечание
3.	Освещение на областных и муниципальных телевизионных каналах, на радио, в печатных средствах массовой информации положительного опыта реализации на территории Томской области Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы (далее – Региональная программа капитального ремонта), в том числе путем информирования граждан Томской области об удачных примерах, связанных с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочные планы 2014 и 2015 годов	Не реже 1-го раза в месяц	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; Региональный оператор	
4.	Информирование граждан Томской области об онлайн системе мониторинга реализации программ капитального ремонта, размещенной на сайте reformagkh.ru, путем размещения пресс-релизов на сайте Администрации Томской области, Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, направления пресс-релизов в адрес областных средств массовой информации	1 раз в квартал	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; Региональный оператор	
5.	Информирование граждан о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах путем размещения на многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план капитального ремонта на 2015 год, информационных табличек по форме согласно Приложению 4 к Приказу Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 2 сентября 2014 года №520/пр	Постоянно	Региональный оператор	

№ п/п	Наименование мероприятия	Периодичность и сроки выполнения мероприятия	Ответственные за выполнение мероприятия	Примечание
6.	Размещение информации о Региональном операторе, о Региональной программе капитального ремонта, о принятых нормативных правовых актах Томской области, регулирующих вопросы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на сайтах Администрации Томской области, Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Регионального оператора	Постоянно	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; Региональный оператор	
7.	Размещение информации о ходе выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план капитального ремонта 2015 года на сайтах Администрации Томской области, Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Регионального оператора	Постоянно, но не реже 1 раза в неделю	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; Региональный оператор	
8.	Обеспечение функционирования «горячих линий» по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области	Постоянно	Региональный оператор	
9.	Обеспечение функционирования на сайте Регионального оператора опции «Красная кнопка», для получения оперативной информации о качестве и ходе проведения капитального ремонта от собственников помещений многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план капитального ремонта 2015 года	Постоянно	Региональный оператор	
10.	Обеспечение деятельности операционного отдела Регионального оператора по приему граждан по вопросам функционирования Региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области	Постоянно, в соответствии с графиком приема граждан	Региональный оператор	

№ п/п	Наименование мероприятия	Периодичность и сроки выполнения мероприятия	Ответственные за выполнение мероприятия	Примечание
11.	Организация и проведение выездных встреч с собственниками помещений многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, в целях информирования о сроках и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план 2015 года, итогах реализации Краткосрочного плана капитального ремонта 2014 года и порядке формирования и реализации Краткосрочного плана капитального ремонта 2016-2018 годов на территории Томской области	Постоянно, но не реже 2-х раз в месяц	Региональный оператор	
12.	Обеспечение продолжения функционирования общественной приемной по информированию граждан о сроках выполнения и об объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Томской области	1 раз в неделю, в соответствии с графиком приема граждан	Региональная общественная организация «Томский союз собственников жилья»; Региональный оператор	
13.	Организация и проведение обучающих семинаров для председателей советов многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план капитального ремонта 2015 года	5 семинаров	Региональная общественная организация «Томский союз собственников жилья»; Региональный оператор	
14.	Прием граждан руководителями Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и Регионального оператора	Постоянно, в соответствии с графиком приема граждан	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; Региональный оператор	

Утверждаю
Генеральный директор Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
21 января 2015 года
С. В. Световец

План мероприятий по реализации Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Томской области на 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Результат
	Разработка нормативной базы.			
1.	Разработка проекта Порядка формирования и утверждения краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы	01.02. 2015	Хрячкова Л.В. Макаров А.В.	Проект постановления Администрации ТО
2.	Проект Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта	01.02.2015	Макаров А.В.	Проект постановления Администрации ТО
3.	Разработка предложений по уточнению приказа ДЖКХ № 41 от 16.12.2013 о Методике оценки очередности включения МКД в Региональную программу для проведения капитального ремонта	01.02.2013	Хрячкова Л.В. Макаров А.В.	Проект приказа ДЖКХ и ГЖН ТО

4.	Подготовка проекта постановления АТО об уточнении предельной стоимости работ и услуг по капитальному ремонту на 2017 год	01.02.2015	Хрячкова Л.В.	Проект постановления Администрации ТО
5.	Подготовка проекта Краткосрочного плана по Томской области на 2015 год	20.02.2015	Хрячкова Л.В.	Проект приказа ДЖКХ и ГЖН ТО
6.	Подготовка проекта Краткосрочного плана на 2016-2017 годы	20.05.2015	Хрячкова Л.В.	Проект приказа ДЖКХ и ГЖН ТО
7.	Разработка проекта Порядка предоставления владельцем спецсчета и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с ч.7 ст.177 и ст.183 ЖК, перечень предоставления иных сведений и порядок их предоставления	01.05.2015	Макаров А.В.	Проект приказа ДЖКХ и ГЖН ТО
8.	Проект Порядка выплаты владельцем специального счета и (или) региональным оператором средств ФКР собственникам помещений в МКД, а также порядок использования средств ФКР на цели сноса или реконструкции МКД в случаях, предусмотренных Жилищным.	01.06.2015	Макаров А.В.	Проект постановления Администрации ТО
9.	Проект Порядка зачета региональным оператором в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в МКД, формирующих ФКР на общем счете регионального оператора, стоимости выполненных ранее, чем наступил срок выполнения в соответствии с региональной программой, работ по капитальному ремонту, но не выше чем размер предельной стоимости	01.04.2015	Макаров А.В.	Проект Закона ТО
10.	Развитие системы внутреннего контроля и управления рисками, составление внутренних регламентов, оценка и минимизация рисков	Согласно плана работ по развитию системы	Турченкова Н.В.	Локальные нормативные акты Акты контрольных проверок

		внутреннего контроля и управления рисками		
11.	Внесение изменений в учредительные документы регионального оператора, позволяющие осуществлять Фонду коммерческую деятельность	01.05.2015	Макаров А.В.	Согласование Попечительским советом Фонда
12.	Разработка предложений по размеру предельной стоимости работ и услуг по капитальному ремонту на основе составленной в соответствии с Краткосрочным планом на 2015 год проектно-сметной документации на основе типовых технических решений, типовых проектов по основным типам МКД и предложений по дифференциации типов МКД.	01.08.2015	Хрячкова Л.В.	Проект постановления Администрации Томской области
13.	Разработка предложений пол размеру минимального взноса на капитальный ремонт на территории Томской области на 2016 год	01.08.2015	Хрячкова Л.В.	Проект постановления Администрации Томской области
	Организационно-штатные мероприятия			
14.	Реализация Краткосрочного плана на 2015 год			
15.	Заключение Соглашения с ДЖКХ и ГЖН ТО о финансировании из областного бюджета в качестве мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества МКД в 2015 году	31.05.2015	Макаров А.В. Игнатова С.М. Хрячкова Л.В.	Соглашение о финансировании
16.	Заключение Соглашений с муниципальными образованиями о финансировании из местных бюджетов в качестве мер муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества МКД в 2015 году	31.05.2015	Макаров А.В. Игнатова С.М. Хрячкова Л.В.	Соглашения с МО
17.	Направление предложений собственникам помещений в МКД, формирующих ФКР на общем счете	15.04.2015	Макаров А.В. Хрячкова Л.В.	Наличие в Фонде протоколов решений

	регионального оператора о проведении капитального ремонта в 2015 году, сбор протоколов и решений МО о проведении КР в 2015 году			собственников помещений о проведении в 2015 году капитального ремонта
18.	Проведение отбора подрядных организаций на разработку проектно-сметной документации на ремонт МКД и предварительного отбора на проведение запланированных видов работ по капитальному ремонту в соответствии с Краткосрочным планом на 2015 год	01.05.2015	Макаров А.В. Гиззатуллин В.А.	Договоры с организациями на разработку ПСД
19.	Проверка ПСД (при наличии разработанного ПСД на момент утверждения Краткосрочного плана на 2015 год) на соответствие установленным требованиям к ПСД для принятия ПСД в работу на КР в 2015 году	15.05.2015	Гиззатуллин В.А.	ПСД с соответствующими заключениями
20.	Обеспечение собираемости взносов на капитальный ремонт в МКД, включенных в Краткосрочный план на 2015 год (выявление юр. лиц, уточнение характеристик, внесение изменений в информационную базу о собственниках, совместная работа с МО)	постоянно	Бушманова Е.К.	Собираемость взносов на уровне, предусмотренном Краткосрочным планом на 2015 год
21.	Проведение отбора подрядных организаций на проведение запланированных видов работ по капитальному ремонту в соответствии с Краткосрочным планом на 2015 год	По факту готовности ПДС	Гиззатуллин В.А. Макаров А.В.	Договоры с организациями на проведение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту МКД в 2015 году
22.	Подготовка предложений об уточнении Краткосрочного плана на 2015 год в соответствии с разработанной ПСД	01.07.2015	Хрячкова Л.В. Гиззатуллин В.А.	Проект приказа ДЖКХ и ГЖН ТО
23.	Направление предложений собственникам помещений в МКД, формирующих ФКР на общем счете регионального оператора, о проведении капитального	10.07.2015	Макаров А.В. Хрячкова Л.В.	

	ремонта в 2015 году в соответствии с уточненным краткосрочным планом, сбор протоколов и решений МО о проведении КР в 2015 году			
24.	Формирование плана-графика проведения в 2015 году капитального ремонта общего имущества МКД, формирующих ФКР на счете РО	15.07.2015 с последующим уточнением	Гиззатуллин В.А.	План-график с указанием ответственных сотрудников Фонда
25.	Завершение работ по капитальному ремонту по плану 2015 года	25.12.2015	Световец С.В. Гиззатуллин В.А.	Акты выполненных работ по объектам, включенным в Краткосрочный плана на 2015 год
	Подготовка к реализации Краткосрочного плана на 2016 -2018 годы			
26.	Составление прогноза по объему взносов, которые региональный оператор вправе направить на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, формирующих ФКР на общем счете регионального оператора, в 2016-2018 годах в разрезе муниципальных образований	01.03.2015	Хрячкова Л.В.	Расчет
27.	Направление запросов в муниципальные образования о проектах краткосрочных планов муниципальных образований на 2016 – 2018 годы	01.03.2015	Хрячкова Л.В.	
28.	Разработка проекта Краткосрочного плана на 2016-2018 годы по Томской области	20.05.2015	Хрячкова Л.В.	Проект приказа ДЖКХ и ГЖН ТО
29.	Обобщение результатов обследования технического состояния МКД, формирование единой информационной базы, направление результатов в муниципальные образования для последующего мониторинга технического состояния МКД	01.07.2015	Хрячкова Л.В. Иршенко С.В.	Создание информационной базы о техническом состоянии МКД

30.	Проведение актуализации Региональной программы с учетом результатов технического обследования МКД	01.07.2015	Хрячкова Л.В.	Проект постановления Администрации Томской области
31.	Проведение отбора подрядных организаций на разработку проектно-сметной документации и предварительного отбора организаций на проведение запланированных видов работ по капитальному ремонту в 2016 году	01.11.2015	Макаров А.В. Гиззатуллин В.А.	Договоры с организациями на разработку ПСД
	Работа по наполнению ФКР на общем счете регионального оператора			
32.	Продолжить уточнение информационной базы по собственникам помещений: - продолжить работу с Россреестром по актуализации данных о собственниках помещений в МКД; - завершить работу с ОГУП и БТИ по получению информации о собственниках помещений; - сохранить рабочие места в г. Стрежевой и г. Северск по взаимодействию с собственниками помещений по вопросам начисления взносов по капитальному ремонту и внесению изменений в информационную базу по собственникам помещений; - активизировать работу бюджетными организациями (местными, областными, федеральными) по уточнению реестров о собственности в МКД и перечислению взносов; - сформировать перечень крупных собственников помещений в МКД в разрезе муниципальных образований и проводить индивидуальную разъяснительную работу и работу по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт;	постоянно 01.03.2015 01.07.2015 Постоянно 01.02.2015, далее постоянно с апреля 2015 года, далее постоянно 01.05.2015	Иршенко С.В. Иршенко С.В. Иршенко С.В. Иршенко С.В. Рукавишников А.А. Иршенко С.В. Рукавишников А.А. Иршенко С.В.	Обеспечение собираемости взносов на капитальный ремонт не ниже 75% в 2015 году

	- приступить к начислению процентов за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт; - организовать в Фонде претензионно-исковую работу по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт и процентов за несвоевременную уплату взносов (разработать предложения по выполнению данной работы собственными силами или на аутсорсинге); - разработать механизм предоставления рассрочки по погашению задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт	01.05.2015	Макаров А.В. Хрячкова Л.В. Игнатова С.М. Макаров А.В. Иршенко С.В.	
33.	Организация и проведение конкурсного отбора организаций по приему взносов на капитальный ремонт в 2016 году	01.12.2015	Макаров А.В. Хрячкова Л.В.	Договор на оказание услуг по приему взносов на капитальный ремонт в 2016 году на общий счет регионального оператора
34.	Организация и проведение конкурсного отбора организаций по печати и доставке квитанций по взносам на капитальный ремонт собственникам помещений в МКД, формирующих ФКР на общем счете регионального оператора в 2016 году	01.12.2015	Макаров А.В. Хрячкова Л.В.	Договор на оказание услуг по печати и доставке квитанций по взносам на капитальный ремонт собственникам помещений в 2016 году
35.	Организация и проведение конкурсного отбора кредитных организаций для открытия счетов Фонда в 2016 году	01.11.2015	Макаров А.В. Игнатова С.М. Хрячкова Л.В.	Договоры на открытие и ведение счетов Фонда

36.	Ведение учета ФКР на общем счете регионального оператора, задолженности МКД по выполненным работам, оказанным услугам по капитальному ремонту в данном МКД	Постоянно	Игнатова С.М. Иршенко С.В.	
	Проведение информационно-разъяснительной работы			
37.	Проведение встреч с населением (представители Совета дома, старшие по подъездам) в муниципальных образованиях	Согласно графику	Световец С.В.	
38.	Освещение вопросов функционирования системы капитального ремонта в средствах массовой информации	Не реже 1 раза в месяц	Световец С.В.	
39.	Развитие института общественного контроля	Постоянно	Световец С.В.	
40.	Доработка сайта Фонда	01.05.2015	Иршенко С.В.	Новый дизайн сайта
	Обеспечение деятельности НКО			
41.	Проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионального оператора за 2014 год, официальное размещение информации о деятельности Регионального оператора в порядке, предусмотренном законодательством на официальном сайте Регионального оператора в сети Интернет, направление аудиторского заключения в Минстрой России	В установленные сроки	Игнатова С.М. Иршенко С.В.	Аудиторское заключение
42.	Формирование и сдача сведений, бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, отчетности НКО о деятельности Регионального оператора, отчетности НКО об использовании средств субсидии, предоставленной учредителем на осуществление уставной деятельности в соответствии с требованиями законодательства	В установленные сроки	Игнатова С.М.	Отчетность

43.	Составление годового отчета о деятельности Регионального оператора за 2014 год и его направление в Попечительский Совет для утверждения. Размещение Годового отчета на официальном сайте Регионального оператора в сети Интернет, направление его в Законодательную Думу Томской области, Администрацию Томской области, Общественную палату Томской области.	В установленные сроки	Игнатова С.М. Хрячкова Л.В.	Годовой отчет за 2014 год
44.	Составление статистической, бухгалтерской отчетности, о мониторинге реализации региональной программы	В установленные сроки	Игнатова С.М. Хрячкова Л.В.	Отчеты по установленной форме
45.	Доработка программного продукта АСУ ФКР, совершенствование модулей: Биллинг, Капремонт, Жилфонд. Автоматизация процессов по составлению отчетов, формированию краткосрочных планов, подготовке аналитической информации	постоянно	Иршенко С.В., Руководители отделов	Составление отчетов, аналитической информации с использованием АСУ ФКР
46.	Подготовка экономического обоснования и определение размера финансовых средств для осуществления РО уставной деятельности в 2016 году	В установленные сроки	Игнатова С.М. Хрячкова Л.В.	
47.	Составление финансового плана деятельности Фонда и размещение временно свободных денежных средств с целью снижения финансовой нагрузки на бюджет Томской области в части содержания РО.	После внесения изменений в учредительные документы постоянно	Игнатова С.М.	Получение дополнительного дохода от размещения средств
48.	Формирование предложений и развитие коммерческой деятельности Фонда с целью снижения финансовой нагрузки на бюджет Томской области в части содержания РО.	Постоянно	Бушманова Е.К.	Получение дополнительного дохода от коммерческой деятельности